Приложение 3
к приказу Министра
по инвестиция и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» октября **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Регион - Сервис – Актобе» Актюбинская область, Актобе, г.Актобе, Район Астана, ул. Братьев Жубановых, Дом 269, КВ. 3***
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора** ***Бекмагамбетов Муратбек Ахметович***
по объекту ***«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с. Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области (Наружные сети)»***
заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области»***, **в лице** ***Муздыбаева Ержана Муздыбайулы***
наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ***ТОО«СК Барыс-2007»;ТОО«Торговый дом Monolit 2030»;ТОО «СтройПроект-МБС»;ТОО«RSAConstruction»;ТОО«СтройМунайСервисАктобе»; ТОО«СнабСтрой Монолит; ТОО «Стройком+Сервис»; ТОО «БМ Спец Строй»;***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «БАТЫС ГРАНД», № 393***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» от 22.12.2023г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водоснабжения Ø32мм	***м***	***11,11***		***11,11***	
Сети канализации Ø150	***м***	***30***		***30***	
Подземный газопровод Ø40	***м***	***105,79***		***105,79***	
Подземный газопровод Ø75	***м***	***22***		***22***	
КТПН 63 кВА	***шт***	***1***		***1***	
ВЛ 6-10кВ	***км***	***0,011***		***0,011***	
КЛ-0,4кВ	***км***	***0,1615***		***0,1615***	
Линии связи ОКК-Г	***км***	***0,13685***		***0,13685***	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		общая жилая		Общая жилая	

5. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

Основной целью является строительство инженерной инфраструктуры, наружные сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с. Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области.

Выгреб емкостью 4 м3.

Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба.

Выполнен из железобетонного кольца, плиты днища и крышки с люком.

Наружные сети водоснабжения.

Подключение объекта к существующим сетям водопровода. Точка врезки по техническим условиям является существующий водопровод ПЭ Ø110 мм. В точки врезки установлен колодец, а также запорная и отключающая арматура в сторону объекта.

Трубопроводы водоснабжения приняты полиэтиленовые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х2,0мм. Пересечение трубопроводом со стенкой колодцев в пластмассовых футлярах, зазор между футляром и трубопроводом заделан водонепроницаемым эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра.

Перед укладкой труб уложена постель из песка толщиной не менее 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 20 см не содержащего твердых включений.

Наружное пожаротушение.

В точке врезки в колодце установлен пожарный гидрант. Наружное пожаротушение составляет - 10 л/с.

Наружная канализация.

Сброс сточных вод самотеком по внутриплощадочным сетям канализации в выгреб на 10м3. Сети проложены безнапорными канализационными трубами Ø160 мм ГОСТ РК 5447-2011. На сети установлены канализационные колодцы Ø1000 мм, Ø1500 мм из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Перед укладкой труб уложена постель из песка толщиной не менее 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 20 см не содержащего твердых включений.

Наружные сети газоснабжения.

Газоснабжение выполнено согласно технических условий за №03-МгГХ-2023-00000251 от 19.07.2023 года выданных АПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Подземная прокладка газопровода низкого давления от точки врезки до проектируемого объекта Газопровод проложен из полиэтиленовых тру ПЭ100 SDR17 диаметром 40х2,4 мм по ГОСТ Р 50838-2011.

Точка врезки – подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 90 мм, расположенный в южной части от участка.

Для отключения газа предусмотрен шаровой кран на стене здания и подземный полиэтиленовый кран в точке врезки с выводом штока под ковер. Соединения полиэтилен-сталь выполнена неразъемным с помощью переходников ПЭ/сталь по ГОСТ Р 52779-2007. Переход ПЭ/сталь установлен на вертикальном участке и выведен газопровод из земли заключив его в стальной футляр. Стальные участки подземного газопровода и футляр изолированы весьма усиленной изоляцией.

Электроснабжение. Наружное электроосвещение.

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III категории.

Внеплощадочные и внутриплощадочные электрические сети.

Установлен КТПН-63 кВА 10/0,4 кВ и ДЭС-40кВт АД-40сТ400-1РМ19, а также ограждение и заземление оборудования.

ВЛ-10кВ выполнено проводом Ас-50 м2. КЛ-10кВ выполнена кабелем АСБ10 3х50 м2. Кабель проложен в земляной траншее типа Т-1 типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель» и красный кирпич. Далее кабель проложен по опоре в стальной трубе Ø63 мм.

Воздушная линия ВЛ-10 кВ выполнена анкерной опорой А10-1, согласно типовой серии 3.407.1-143.1. Заземление опоры выполнено согласно типовой серии 3.407-150.

КЛ-10кВ выполнено кабелями АВБбШВ 4х25мм2. Рабочий ввод выполнен от КТПН-63кВА 10/0,4кВ до здания. Резервный ввод выполнен от ДЭС-40кВт АД-400-1РМ19 до здания. Кабель проложен в земляной траншее типа Т-2 по типовой серии А5-92, поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-150 «Осторожно кабель».

Системы связи.

Прокладка оптического кабеля ОК-4 от АТС-54 с.Бирлик АО существующей кабельной канализации до ККС-1201 с.Бирлик и далее в грунте до объекта. Установка оконечных оборудования.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 год**

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 мес.**

фактически, месяц: **2,5 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Энергосистема» Эмбинский УЭС _____

ГКП «Коммунальщик» _____

АО «Qazaq Gaz Almaq» _____

АО «Казактелеком» Эмбенский линейно-технический участок _____

Сети в границах балансовой принадлежности ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта

«Казақтелеком» АҚ филиалы – «Желі» дивизионы» бірлестігі Ақтөбе қатынау желісін пайдалану департаменті ЖЖ ТКО/Ембі ЖТУ

Актюбинский Департамент эксплуатации сети доступа – Объединение «Дивизион «Сеть» – филиал АО «Казахтелеком» Эмбенский ЛТУ ЦТО МС

12. Шумоизоляция соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата и место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Регион-Сервис-Актобе»** считает объект: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 40 посещений в с. Бирлик Мугалжарского района Актюбинской области (Наружные сети)»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Регион-Сервис-Актобе» директор ***Бекмагамбетов Муратбек Асметович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)