Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"Карагандинская область, Шетский район,с.Аксу-Аюлы, Шортанбай жырау, 92

Подрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Договор № 177 от 23.07.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

от 3 октября 2019г

на **"«Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу:Карагандинская область, Шетский район,с. Агадырь, ул. Абая, 60**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1753,9**		**1424,29**	**20,34**	**2498056**	**35670**	**--**	**1974478**	**4830338**
		НР - 80%; СП - 8%				**1403,95**	**3,26**	**2462387**	**5711**		**357803**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами										
2	**С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**4544,75**		**227,00**	**--**	**1031658**	**--**	**1031658**	**--**	**1114191**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**82533**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	875	74,00	--	64750	--	64750	--	69930
		СП - 8%			--	--	--	--		5180	
4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	1817,9	395,20	2,95	718427	5362	--	572030	1393693
		НР - 80%; СП - 8%			392,25	1,09	713064	1973		103237	
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
5	С СТ Прайс Завод Металлпрофиль	**Металлосайдинг МП СК-14х226**	м2	1817,9	2183,00	--	3968476	--	3968476	--	4285954
		СП - 8%			--	--	--	--		317478	
6	С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм**	1000 шт.	2,625	2059,00	--	5405	--	5405	--	5837
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
7	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	2625	29,00	--	76125	--	76125	--	82215
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
8	С СТ Прайс Завод Металлпрофиль	**Планка стыковочная сложная 75х3000 (ПСТС-75х3000)**	шт	460,6	2799,00	--	1289219	--	1289219	--	1392357
		СП - 8%			--	--	--	--		103138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-100102-0108 2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	69,3	958,00	--	66389	--	66389	--	71701
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
10	С121-100102-0107 2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	37,8	956,00	--	36137	--	36137	--	39028
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
11	С СТ Прайс Завод Металлпрофиль	**Планка начальная сайдинга 10х20х3000 ПНС-10х20х3000**	шт	185,5	563,00	--	104437	--	104437	--	112791
		СП - 8%			--	--	--	--		8355	
12	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	15,4	665,00	--	10241	--	10241	--	11060
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
13	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,10612	235524,00	--	24994	--	24994	--	26993
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
14	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	994,7	2031,95	6,41	2021183	6376	1575253	352603	2563688
		НР - 80%; СП - 8%			441,90	1,21	439554	1200		189903	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	351,4	1426,10	6,41	501132	2252	343598	124565	675
		НР - 80%; СП - 8%			441,90	1,21	155282	424		50056	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
16	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	15	437,00	--	6555	--		--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
17	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	15	415,00	--	6225	--		--	6
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		РАЗДЕЛ 1.По смете на исключения и включения									
		Фасад									
18	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	127,94	2031,95	6,41	259968	820	202612	45352	329
		НР - 80%; СП - 8%			441,90	1,21	56536	154		24426	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком									
19	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	242,97	1426,10	6,41	346500	1557	237575	86128	4672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком			441,90	1,21	107368	293		34610	
				Цоколь							
20	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	271	1424,29	20,34	385982	5511	--	305082	746349
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами			1403,95	3,26	380470	882		55285	
21	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	424	227,00	--	96248	--	96248	--	103948
		СП - 8%			--	--	--	--		7700	
22	С121-130211-0802 2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	1600	74,00	--	118400	--	118400	--	127872
		СП - 8%			--	--	--	--		9472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164800				
		Накладные расходы	Тенге				634562				
		Сметная прибыль	Тенге				188193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2540603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					793203			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				96248				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96248				
		Сметная прибыль	Тенге				7700				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103948				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3283472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								795
		Сметная заработная плата	Тенге					793203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19902455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4561483				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60387			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10200449		
		- Перевозка грузов	Тенге				12780				
		- Накладные расходы	Тенге							3658237	
		- Сметная прибыль	Тенге							1479468	
		Временные здания и сооружения -2,9х0,8%									461737
		Итого									20364192
		Зимние удорожания -2,2%									448012
		Итого									20812204
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									416244
		Итого									21228448
		С учетом ценовой скидки по договору к=	0,9								19105604
		НДС -12%									2292672
		Итого с НДС, тенге									21 398 276,01

Принял:
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"
БИН 150540004406

Руководитель _____ **Смагул Е. Ж.**

Представитель авторского надзора
ТОО «ДС Альянс»

_____ **Куркин Е.С.**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Балкаш жебік жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «KAZTECHENGINEERING»

_____ **Мәжит Ж. А.**