КС-3

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: *ТОО "StroyGazCompany"*

Субподрядчик: *ТОО "Gas Energy Construction"*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе, ЮКО*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на ДЕКАБРЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ SGC-2025-61/1	*10.11.2025*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО	**1 625 093,16**									**1 625 093,16**
за отчетный период		**1 450 976,04**							**174 117,12**	**1 625 093,16**

Подрядчик:

Директор ТОО "StroyGazCompany"

Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction"

Ильясов К. С.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**
(наименование, адрес)

Субподрядчик **ТОО "Gas Energy Construction"**
(наименование, адрес)

Стройка **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование)

Договор подряда **№ SGC-2025-61/1 от 10 ноября 2025 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за ДЕКАБРЬ 2025 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 Магистральный газопровод-отвод (МГО).Линейная часть									
			Трубопроводы									
1	1	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 219 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,2	1123663,40	761271,56	224733	152254	–	104529	355603
			НР - 91%; СП - 8%			362391,84	211944,90	72478	42389		26341	
2	2	С123-010401-0112 2301-0401-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	202	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			Стыки									
3	3	Ц13-121001-0313 1312-1001-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Стык трубопровода сварной, диаметр наружный 219 мм. Обработка термическая /Установка кольца/	стык	16	16879,20	5394,00	270067	86304	–	112096	412736
			НР - 61%; СП - 8%			11485,20	–	183763	–		30573	
4	4	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Кольца "спейсер" диам.219мм	шт	16	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-250118-0101 1125-0118-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,2	734807,39	592093,39	146961	118419	–	51125	213933
			НР - 91%; СП - 8%			142714,00	138191,20	28543	27638		15847	
6	6	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Лента "Тиал-Л" 450х1,5	пм	0,8	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				641761	356977	–	267750	982272
								284784	70027	–	72761	
			РАЗДЕЛ 2. 2-1-2 Магистральный газопровод-отвод (МГО). Технологические решения									
			Охранный крановый узел ОК-1 и крановый узел КУ-3 (ТХ-7)									
7	7	Е11-250112-0101 1125-0112-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром 350 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	262045,21	158929,21	262045	158929	–	134731	428519
			НР - 91%; СП - 8%			103116,00	44940,50	103116	44941		31742	
8	8	Прайслист ТОО "Трубодеталь" РК стр.39 п.44	Краны шаровые стальные под приварку с пневмоприводом, PN 10, DN 200 для подземной установки	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
9	9	С123-010401-0114 2301-0401-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	7	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				262045	158929	–	134731	428519
								103116	44941	–	31742	
			РАЗДЕЛ 3. 2-2-2 Площадка АГРС "Шолаккорган". Технологическая часть									
			Технологические трубопроводы									
10	10	Ц13-120101-0312 1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	31	3459,75	1624,37	107252	50355	–	42929	162196
			НР - 61%; СП - 8%			1835,38	434,81	56897	13479		12015	
11	11	С123-010401-0103 2301-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена /159х8/	м	31,155	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107252	50355	–	42929	162196
								56897	13479	–	12015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1572987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**444797**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**566262**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**128447**			
		- Накладные расходы	Тенге							**445410**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**116518**	

	Итого по акту									**1 572 987**
	Итого с временными		6,7%					105 390		1 678 377
	Итого с зимними удорожаниями		0,91%					15 273		1 693 650
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2,0%					33 873		1 727 523
	Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961		1,0498961							1 813 720
	Итого с поправочным коэффициентом		0,8							1 450 976,04
	НДС		12%							174 117,12
	Итого с НДС									**1 625 093,16**

Подрядчик:
Директор ТОО "StroyGazCompany"
_____ Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Gas Energy Construction"
_____ Ильясов К. С.