КС-3

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: *ТОО "StroyGazCompany"*

Субподрядчик: *ТОО "ДК Инжиниринг"*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе, ЮКО*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на ДЕКАБРЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ SGC-2025-62/1	*12.11.2025*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО	**2 160 830,78**									**2 160 830,78**
за отчетный период		**1 929 313,20**							**231 517,58**	**2 160 830,78**

Подрядчик:
Директор ТОО "StroyGazCompany"

Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДК Инжиниринг"

Байдуалы А.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**
(наименование, адрес)

Субподрядчик **ТОО "ДК Инжиниринг"**
(наименование, адрес)

Стройка **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование)

Договор подряда **№ №SGC-2025-62/1 от 12.11.2025**

Акт приемки выполненных работ № 1
за ДЕКАБРЬ 2025 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 Магистральный газопровод-отвод (МГО).Линейная часть									
			Трубопроводы									
1	1	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 219 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,4	1123663,40	761271,56	449465	304509	–	209059	711206
			НР - 91%; СП - 8%			362391,84	211944,90	144957	84778		52682	
2	2	С123-010401-0112 2301-0401-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	404	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			Стыки									
3	3	Ц13-121001-0313 1312-1001-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Стык трубопровода сварной, диаметр наружный 219 мм. Обработка термическая /Установка кольца/	стык	32	16879,20	5394,00	540134	172608	–	224191	825472
			НР - 61%; СП - 8%			11485,20	–	367526	–		61146	
4	4	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Кольца "спейсер" диам.219мм	шт	32	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-250118-0101 1125-0118-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,4	734807,39	592093,39	293923	236837	–	102249	427866
			НР - 91%; СП - 8%			142714,00	138191,20	57086	55276		31694	
6	6	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Лента "Тиал-Л" 450х1,5	пм	1,6	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1283523	713954	–	535499	1964544
								569569	140054	–	145522	
			РАЗДЕЛ 2. 2-1-2 Магистральный газопровод-отвод (МГО). Технологические решения									
			Охранный крановый узел ОК-1 и крановый узел КУ-3 (ТХ-7)									
7	7	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2262,74	125,15	2263	125	–	2172	4789
			НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	2138	56		355	
8	8	Прайслист ТОО "Трубодеталь" РК стр.39 п.47	Краны шаровые стальные под приварку с ручным управлением, PN 10, DN 100 для надземной установки	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
9	9	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,5	2669,84	1307,38	20024	9805	–	7868	30123
			НР - 61%; СП - 8%			1362,46	357,26	10218	2679		2231	
10	10	С123-010301-0175 2301-0301-0175 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,5375	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22287	9931	–	10040	34912
								12356	2736	–	2586	
			РАЗДЕЛ 3. 2-2-2 Площадка АГРС "Шолаккорган". Технологическая часть									
			Технологические трубопроводы									
11	11	Ц13-120101-0313 1312-0101-0313 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	3773,11	1667,49	60370	26680	–	24899	92091
			НР - 61%; СП - 8%			2105,62	445,53	33690	7129		6822	
12	12	С123-010401-0114 2301-0401-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	16,08	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**60370**	**26680**	**–**	**24899**	**92091**
							33690	**7129**	**–**	**6822**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2091547**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**615615**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**750564**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**149919**			
		- Накладные расходы	Тенге							**570438**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**154930**	

	Итого по акту									**2 091 547**
	Итого с временными		6,7%					140 134		2 231 681
	Итого с зимними удорожаниями		0,91%					20 308		2 251 989
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2,0%					45 040		2 297 029
	Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961		1,0498961							2 411 641
	Итого с поправочным коэффициентом		0,8							1 929 313,20
	НДС		12%							231 517,58
	Итого с НДС									**2 160 830,78**

Подрядчик:
Директор ТОО "StroyGazCompany"

Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДК Инжиниринг"

Байдуалы А.