Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 25 » декабрь 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «StroyGazCompany» ГСЛ №19000594 от 15.01.2019 г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 138

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе, ЮКО», Туркестанская область, Созакский район, с.Чулаккорган

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» руководитель Аманов Ербол Нышаналиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядныеорганизации:

а) ТОО "Gas Energy Construction", ГСЛ № 23002100 от 23.01.2023 г.
б) ТОО "СК Artifex", ГСЛ № 25002475 от 28.01.2025 г.
в) ТОО "СК MEGARON", ГСЛ №14019036 от 18.12.2014 г.
г) ТОО "NS Engineering", ГСЛ № 22014386 от 02.08.2022 г.
д) ТОО "ДК Инжиниринг", ГСЛ № 24011830 от 26.02.2024 г.
е) ТОО "REAL PACK", ГСЛ № 21008788 от 19.02.2021 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО "Береке", 126-12-2015-МГ, 126-12-2015-ТХ, 126-12-2015-ГП1-ГП2, 126-12-2015-КЖ1-КЖ4, 126-12-2015-СС АТХ, 126-12-2015-СС УКВ, 126-12-2015-СС ВОЛС, 126-12-2015-ЭС1-ЭС3, 126-12-2015-ЭСВ, 126-12-2015-МЗ, 126-12-2015-ОС, 126-12-2015-ВН, 126-12-2015-НК.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района» № 122 от 06.12.2018 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видамуслуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность газопровода-отвода	*тыс. нм³/час*	*30000,0*		*30000,0*	
Газопровод-отвод на АГРС «Саксаульск» PN 9,81Мпа Ø159×6,8 мм	*км*	*43,809*		*43,809*	
Автоматизированная газораспределительная станция (АГРС-«Шолаккорган») Рвх = 7,34÷6,85 МПа, Рвых№1 = 0,6 МПа, Q = до 15000 тыс. нм³/час Рвых№2 = 1,2 МПа, Q = до 15000 тыс. нм³/час	*ед*	*1*		*1*	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными:

Объект проектирования административно относится к Созакскому району Южно-Казахстанской области.

В состав магистрального газопровода-отвода входят:

- магистральный газопровод-отвод (МГО) - линейная часть;

- крановый узел КУ-1, совмещенный с УЗОУ (ПК3+32);

- крановый узел КУ-2 (ПК 299+93);

- охранный кран ОК-1 (ПК433+09);

- крановый узел КУ-3 (ПК435+42);

- средства КИПа и устройства телемеханики;

- средства магистральной связи;

- АГРС «Шолаккорган» (ПК438+09);

- ЛЭП для обслуживания МГО;

- установки ЭХЗ газопровода от коррозии;

- дороги и подъезды к площадкам сооружений.

Трасса магистрального газопровода-отвода (МГО) проходит от точки подключения на охранном кране ОК-2, совмещенным с линейным крановым узлом КУ-2 подводящего газопровода высокого давления до химкомплекса ТОО «ЕвроХим-Каратау» и г. Жанатаса к АГРС «Шолаккорган».

Пропускная способность газопровода 30000м3/час.

Протяженность трассы газопровода до ограждения АГРС - 43,809км.

Объемы транспортировки газа рассчитаны для газоснабжения производственных и коммунально-бытовых потребителей населенных пунктов с/о Шолаккорган, с/о Созак, с/о Сызган, с/о Жартытобе, н.п. Таукент Сузакского района.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2019 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 78;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата *Место печати(при наличии)*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата *Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе, ЮКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «StroyGazCompany», Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *Место печати (при наличии)*