КС-3

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: *ТОО "StroyGazCompany"*

Субподрядчик: *ТОО "REAL PACK"*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе, ЮКО*

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на ДЕКАБРЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ SGC-2025-62/2	12.11.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО	**1 847 581,93**									**1 847 581,93**
за отчетный период		**1 649 626,72**							**197 955,21**	**1 847 581,93**

Подрядчик:

Директор ТОО "StroyGazCompany"

Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:

ТОО "REAL PACK"

Бауыржан М. Б.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**
(наименование, адрес)

Субподрядчик **ТОО "REAL PACK"**
(наименование, адрес)

Стройка **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистрального газопровода-отвода с АГРС в Созакском районе ЮКО**
(наименование)

Договор подряда **№ SGC-2025-62/2 от 12 ноября 2025 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за ДЕКАБРЬ 2025 г

№ п/п	№ лс	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 2-1-1 Магистральный газопровод-отвод (МГО).Линейная часть									
			Трубопроводы									
1	2	Е11-250101-0101 1125-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 25 табл. 3 п.3.1.42 Кзтр=1,08, Кэм=1,07, Кмр=1,11	Трубопроводы 1-2 категории диаметром 219 мм. Сварка на сварочной базе и трассе. Трубы с заводской изоляцией, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,08, к нормам времени эксплуатации машин - 1,07, к расходу материалов - 1,11	км трубопровода	0,2	1123663,40	761271,56	224733	152254	–	104529	355603
			НР - 91%; СП - 8%			362391,84	211944,90	72478	42389		26341	
2	2	С123-010401-0112 2301-0401-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	202	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			Стыки									
3	3	Ц13-121001-0313 1312-1001-0313 РСНБ РК 2015 прим.	Стык трубопровода сварной, диаметр наружный 219 мм. Обработка термическая /Установка кольца/	стык	16	16879,20	5394,00	270067	86304	–	112096	412736
			НР - 61%; СП - 8%			11485,20	–	183763	–		30573	
4	4	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Кольца "спейсер" диам.219мм	шт	16	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-250118-0101 1125-0118-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	0,2	734807,39	592093,39	146961	118419	–	51125	213933
			НР - 91%; СП - 8%			142714,00	138191,20	28543	27638		15847	
6	6	Прайслист ТОО "ЭХЗ№1" стр.16	Лента "Тиал-Л" 450х1,5	пм	0,8	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				641761	356977	–	267750	982272
								284784	70027	–	72761	
			РАЗДЕЛ 2. 2-1-2 Магистральный газопровод-отвод (МГО). Технологические решения									
			Охранный крановый узел ОК-1 и крановый узел КУ-3 (ТХ-7)									
7	7	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1201,80	75,09	4807	300	–	4596	10155
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	4507	135		752	
8	8	Прайслист ТОО "Трубодеталь" РК стр.39 п.48	Краны шаровые стальные под приварку с ручным управлением, PN 10, DN 50 для надземной установки/стояк отбора газа/	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4807	300	–	4596	10155
								4507	135	–	752	
			РАЗДЕЛ 3. 2-2-2 Площадка АГРС "Шолаккорган". Технологическая часть									
			Технологические трубопроводы									
9	9	Ц13-120101-0309 1312-0101-0309 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	183	2589,77	1272,35	473929	232841	–	185912	712628
			НР - 61%; СП - 8%			1317,42	348,01	241088	63686		52787	
10	10	С123-010301-0161 2301-0301-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	183,915	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
11	11	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,183	211842,35	214,35	38767	39	–	38351	83287
			НР - 99%; СП - 8%			211628,00	56,30	38728	10		6169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				512696	232880	–	224263	795915
								279816	63697	–	58956	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1788342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				569107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**590157**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**133859**			
		- Накладные расходы	Тенге							**496609**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**132469**	

	Итого по акту									**1 788 342**
	Итого с временными		6,7%					119 819		1 908 161
	Итого с зимними удорожаниями		0,91%					17 364		1 925 525
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2,0%					38 511		1 964 036
	Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961		1,0498961							2 062 033
	Итого с поправочным коэффициентом		0,8							1 649 626,72
	НДС		12%							197 955,21
	Итого с НДС									**1 847 581,93**

Подрядчик:
Директор ТОО "StroyGazCompany"

_____ Калиакпаров О. Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "REAL PACK"

_____ Бауыржан М. Б.