Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2017 г. №420

Заказчик: **ТОО "АЭМК Жарык"**
Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилья на территории жилого массива "нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе. Инженерные сети 3- этажные жилых домов №№6,8,10

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		17	04.01.2018г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по обьекту	**8 371 763,30**	**7 474 788,66**							**896 974,64**	**8 371 763,30**
Акт выполненных работ - Сети 0,4 кВ		2 705 853,84							324 702,46	3 030 556,30
Акт выполненных работ - Водопровод		3 396 308,93							407 557,07	3 803 866,00
Акт выполненных работ - Теплосети		1 372 625,89							164 715,11	1 537 341,00

Заказчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Подрядчик:
ТОО "BN-Project" **Директор Сакенова Г.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)
Заказчик: **ТОО "АЭМК Жарык"**

Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива "нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе. Инженерные сети 3- этажные жилых домов №№6,8,10
Наименование объекта: Водопровод и канализация жилых домов №6,8,10
Договор подряда (контракт) №17 от 04.01.2018г.

Акт выполненных работ за август 2018 года

Водопровод

Основание:
Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		919,6	117,45	108007
2	11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		25	1849,48	46237
3	11-010201-0905	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м**	м2 уплотненной поверхности основания		157,89	574,72	90743
4	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		710,475	22,18	15758
5	11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта		392,015	879,14	344636
6	11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		710,475	143,41	101889
7	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		45,98	2957,79	135999

8	11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		0,4598	301300,57	138538
11	11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,4598	74654,31	34326
12	11-221101-0103	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка		1	5455	5455
13	11-221101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка		1	8927	8927
14	11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	1468	1468
15	11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	2131	2131
		Итого прямые затраты по смете					**1 034 114**
		Накладные расходы I уровня, тенге					155 117
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 189 232
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					50 423
		Итого, тенге					1 239 655
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 172
		Итого по акту					**1 338 827**
		Итого с временными	0,90%				1 350 877
		Итого с зимними удорожаниями	1,61%				1 372 626
		Итого с НДС	**12%**				**1 537 341**

Заказчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Подрядчик:
ТОО "BN-Project" **Директор Сакенова Г.Т.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)
Заказчик: **ТОО "АЭМК Жарык"**
Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива "нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе. Инженерные сети 3- этажные жилых домов №№6,8,10
Наименование объекта: Газопровод низкого давления жилых домов №6,8,10
Договор подряда (контракт) №17 от 04.01.2018г.

Акт выполненных работ за август 2018 года

Газопровод низкого давления

Основание:
Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Газопровод низкого давления. Жилого дома №6/8/10					
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		707	163,19	115375
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		22	3975,16	87454
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		22	30,26	666
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		707	1574,56	1113214
5	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		22	234,15	5151
6	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		690	189,2	130548
7	42-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемностью 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	т		64,35	464,29	29877
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвал	м3 грунта		39	21,82	851
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		33,6	3554,24	119422
10	11-220301-0103	Футляр из стальных труб диаметром 114х5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода		0,1205	560595,13	67552
11	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м		0,061	1497,06	91

6	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,061	375242,63	22890
7	11-191101-0101	Газопровода. Испытание пневматическое	м газопровода		1145,05	611,34	700015
8	11-220301-0105	Футляр из стальных труб диаметром 159х5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода		0,001	839191,87	839
9	11-240207-0201	Трубка контрольная. Установка	шт.		1	7830,37	7830
10	11-070107-0103	Крепление газопровода к стене	т стальных элементов		0,063	496815,64	31299
11	11-220106-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода		0,0085	1581989,03	13447
12	11-220106-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода		0,0074	2346923,41	17367
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-0,21 за один раз	м2		294	85,58	25161
12	11-130301-1414	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515 за два раза	м2		294	236,99	69675
		Итого прямые затраты по смете					**2 558 725**
		Накладные расходы I уровня, тенге					383 809
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 942 533
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					124 763
		Итого, тенге					3 067 297
		Сметная прибыль (8 %), тенге					245 384
		Итого по акту					**3 312 681**
		Итого с временными	0,90%				3 342 495
		Итого с зимними удорожаниями	1,6 %				3 396 309
		Итого с НДС	**12%**				**3 803 866**

Заказчик:
ТОО "АЭМК Жарык"

Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "BN-Project"

Директор Сакенова Г.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)
Заказчик: **ТОО "АЭМК Жарык"**
Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива "нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г. Актобе. Инженерные сети 3- этажные жилых домов №№6,8,10
Наименование объекта: Электроснабжение жилых домов №6,8,10
Договор подряда (контракт) №17 от 04.01.2018г.

Акт выполненных работ за август 2018 года

Сети 0,4 кВ

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13-080201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		850	212,16	180336
2	13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		850	332,77	282855
3	13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		850	290,48	246908
4	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,042	1004357,14	42183
7	11-340201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,042	1004357,14	42183
8	13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		850	198,19	168462
9	13-080201-2501	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		18	16510,39	297187
10	13-080401-0501	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов**	шт.		9	28870,78	259837

12	11-010106-0101	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 1**	км траншеи		**0,85**	**375675,2**	**319324**
13	11-010106-0105	**Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 1К=4,000;**	км траншеи		**3,436**	**57995,63**	**199273**
		Итого прямые затраты по смете					**2 038 547**
		Накладные расходы I уровня, тенге					305 782
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 344 329
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					99 400
		Итого, тенге					2 443 729
		Сметная прибыль (8 %), тенге					195 498
		Итого по Акту					2 639 227
		Итого с временными	0,90%				2 662 980
		Итого с зимними удорожаниями	1,61%				2 705 854
		Итого с НДС	**12%**				**3 030 556,30**

Заказчик:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Бекмуратов Н.Б.**

Подрядчик:
ТОО "BN-Project" **Директор Сакенова Г.Т.**