Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Темп-2" ПКФ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной трубы 2х1,5 м на автомобильной дороге областного значения "Костанай-Веденка", 10 км.

Договор № 82 от 17.08.2016 года.

Акт
приемки выполненных работ
по среднему ремонту водопропускной трубы 2х1,5 м на автомобильной дороге областного значения "Костанай-Веденка", 10 км.
за сентябрь месяц 2016 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы %	Затр. труда единц.		Затр. труда всего	
					Всего	Осн. з/плата	Экспл. машин.	в т.ч. з/плата	Всего	Основ. з/плата	эксп. машин	в т.ч. з/плата		рабочие ч/ч.	Механиз. часы	рабочие ч/ч	механиз. часы
1	27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог шириной 7,5 м, грунт 2 группы	км	0,15	123736,02	13185	110551,02	15231,23	18 560	1 978	16 583	2 285	5670	91,7	51,33	14	8
2	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	1,65	1308,79				2 160	0	0	0	0				
3	27-93-5 к-1,5 к объему	Добавлять на каждый 1 м ширины земляного полотна	км	0,225	11935,86	195,75	11740,11	1560,43	2 686	44	2 642	351	525	1,23	5,21	0	1
4	27-96-1 27-96-4	Устройство щебеночных покрытий временных дорог шириной 7 м толщ 15см	км	0,15	207734,90	22477,5	185257,40	52982,18	31 160	3 372	27 789	7 947	15054	151,2	184,18	23	28
5	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	155,64	1308,79				203 700	0	0	0	0				
6	27-18-2	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге механизированным способом	м3	90	66,75	15,5	51,25	9,62	6 008	1 395	4 613	866	3007	0,12	0,04	11	4
7	1-17-8	Разработка грунта 2гр. с погрузкой в а/самосвалы(погрузка разобранного материала)	м3	90	32,26	1,42	30,77	8,34	2 903	128	2 769	751	853	0,01	0,03000	1	3
8	ССЦПГ тб.10	Перевозка грузов на расстояние 1 км	т	120,6	21,67		21,67	4,33	2 613	0	2 613	522	522		0,09	0	11
9	1-20-1	Работа на отвале грунт 1 группы	м3	90	3,08	0,39	2,66	0,93	277	35	239	84	115	0,00272	0,00305	0	0
10	1-12-14	Разработка грунта 2гр. экскаватором 0,5 м3 в отвал	м3	1050	27,84	1,66	26,18	7,2	29 232	1 743	27 489	7 560	9024	0,0115	0,02500	12	26
11	30-54-3 к-0,8 к объему	Демонтаж ж/б колец д-1м	м3	18,56	3505,50	1323,00	2182,50	567,45	65 062	24 555	40 507	10 532	38245	7,89	1,94	146	36
12	30-7-1 к-0,8	Демонтаж монолитных оголовков и откосных крыльев	м3	9,296	966,33	434,25	532,08	131,85	8 983	4 037	4 946	1 226	5737	2,55	0,434	24	4
13	ССЦПГ тб.1 п.11	Погрузка ж/б изделий массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	87,05	152,80		152,80	106,96	13 301	0	13 301	9 311	9311		2,25	0	196
14	ССЦПГ тб.10	Перевозка грузов на расстояние 25 км	т	87,05	173,91		173,91	34,78	15 139	0	15 139	3 028	3028		0,73	0	64
15	1-24-6	Разработка грунта 2гр. бульдозером под тело трубы с перем. до 10м	м3	90	6,01		6,01	2,08	541	0	541	187	181		0,00681	0	1
16	1-24-14 к-2	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	180	4,75		4,75	1,65	855	0	855	297	288		0,00539	0	1
17	1-13-2	Разработка грунта 2гр. экскаватором 0,4 м3 в отвал	м3	210	28,89	1,04	27,85	8,44	6 067	218	5 849	1 772	1930	0,00724	0,03150	2	7
18	1-164-2 к-1,2	Доработка грунта вручную	м3	37	262,72	262,72			9 721	9 721	0	0	10985	1,85		68	0
19	1-27-4	Засыпка котлована бульдозером мощн 79 квт грунт 1гр. при перемещ. до 5м	м3	300	2,80		2,80	0,97	840	0	840	291	282		0,00318	0	1
20	1-27-10 к-5 к объему	На каждые послед. 5м	м3	1500	1,38		1,38	0,48	2 070	0	2 070	720	698		0,00157	0	2

21	1-35-1	Устройство дорожных насыпей с перемещ. до 20м грунт 1гр	м3	1050	10,85		10,85	3,76	11 393	0	11 393	3 948	3830		0,01230	0	13
22	1-35-4	На каждые послед. 10 м	м3	1050	4,41		4,41	1,53	4 631	0	4 631	1 607	1559		0,00500	0	5
23	1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками гр.2 гр.	м3	1350	21,55	17,03	4,52		29 093	22 991	6 102	0	22301	0,108		146	0
24	30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	12,8	349,17	310,5	38,67	14,24	4 469	3 974	495	182	4530	1,99	0,0695	25	1
25	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	17,79	1308,79				23 283	0	0	0					
26	30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых ж/б труб д-2х1,5м из разборки	м3	57,6	10469,78	1289,25	2407,50	625,95	603 059	74 261	138 672	36 055	120244	7,74	2,14	446	123
27	30-7-1	Устройство портальной стенки из монолитного бетона	м3	8,00	9530,28	434,25	532,08	131,85	76 242	3 474	4 257	1 055	4937	2,55	0,434	20	3
28	30-7-1	Устройство откосных крыльев из монолитного бетона	м3	9,60	9530,28	434,25	532,08	131,85	91 491	4 169	5 108	1 266	5924	2,55	0,434	24	4
29	30-78-3	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	198	319,62	102,83	13,70	5,04	63 285	20 360	2 713	998	23280	0,605	0,0246	120	5
30	30-78-2	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	23	1086,68	157,5	20,67	7,61	24 994	3 623	475	175	4140	0,91	0,0372	21	1
31	30-7-1	Устройство фундамента из монолитного бетона (лоток)	м3	23,80	9632,28	434,25	532,08	131,85	229 248	10 335	12 664	3 138	14686	2,55	0,434	61	10
32	30-3-1	Засыпка размыва на выходе оптимальной смесью	м3	250	349,17	310,5	38,67	14,24	87 293	77 625	9 668	3 560	88492	1,99	0,0695	498	17
33	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	125,00	1308,79				163 599	0	0	0					
34	КСМ	Стоимость отсева	м3	125,00	777,41				97 176	0	0	0					
		Укрепление															
35	1-158-5 к-0,9	Укрепление русел монолитным бетоном толщ.10 см	м2	81	1347,96	163,02	27,53	7,3	109 185	13 205	2 230	591	15589	1,1	0,03	89	2
36	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	8,67	1308,79				11 347	0	0	0	0				
37	30-7-1	Устройство упора из монолитного бетона	м3	1,10	9530,28	434,25	532,08	131,85	10 483	478	585	145	679	2,55	0,434	3	0
38	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,1775	73299,96	8055			13 011	1 430	0	0	1559	48,4		9	0
39	1-164-2	Разработка грунта вручную	м3	13,1	218,93	218,93			2 868	2 868	0	0	3241	1,54		20	0
		Конец укрепления							0	0	0	0					
40	1-158-5 1-158-6 к-0,9	Укрепление русел монолитным бетоном толщ.12 см	м2	37	1339,48	184	27,78	7,42	49 561	6 808	1 028	275	8004	1,24	0,0376	46	1
41	КСМ	Стоимость щебня фр.20-40мм	м3	3,96	1308,79				5 183	0	0	0	0				
42	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,08184	73299,96	8055			5 999	659	0	0	718	48,4		4	0
43	1-156-1	Устройство каменной наброски	м3	15	432,86	432	0,86	0,32	6 493	6 480	13	5	7328	2,81	0,0015	42	0
44	КСМ	Камень	м3	15,15	935,04				14 166	0	0	0	0			0	0
45	1-164-2	Разработка грунта вручную	м3	32,3	218,93	218,93			7 071	7 071	0	0	7990	1,54		50	0
		Устройство дорожной одежды															
46	27-101-5	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером толщ.10 см	м2	210	119,34	3,01	116,17	6,73	25 061	632	24 396	1 413	2720	0,0174	0,0264	4	6
47	27-101-10 к-15	Добавлять на каждый 1 см слоя	м2	3150	5,32	0,16	5,15	0,31	16 758	504	16 223	977	1970	0,0009	0,0012	3	4
48	ССЦПГ т6.10	Перевозка грузов на расстояние 1 км	т	94,5	27,06		27,06	5,41	2 557	0	2 557	511	511		0,11	0	10
49	27-4-2	Устройство оснований при толщине слоя 20 см из щебеночно-песчаной смеси, с укреплением цементом	м2	228	15,44	3,24	9,62	1,43	3 520	739	2 193	326	1416	0,0608	0,04661	14	11
50	КСМ	Щебень фр.20-40 мм	м3	25,86	1308,79				33 845	0	0	0	0			0	0
51	КСМ	Щебень фр.10-20 мм	м3	9,82	1542,89				15 151	0	0	0	0			0	0
52	КСМ	Отсев	м3	24,88	777,41				19 342	0	0	0	0			0	0

53	1-1-1008	Цемент	т	5,57	7580,00				42 221	0	0	0	0			0	0
54	27-52-1 27-52-4	Устройство асфальтобетонного покрытия из холодной а/бетонной смеси толщ.7см	м2	210	17,49	8,54	6,04	1,73	3 673	1 793	1 268	363	2867	0,05	0,0064	11	1
55	ЮСМ	Асфальтобетонная смесь	т	34,94	4694,07				164 011	0	0	0	0			0	0
56	1-17-8	Разработка грунта 2гр. с погрузкой в а/самосвалы экскаваторами смк. конца 0,65 м3	м3	530	32,26	1,42	30,77	8,34	17 098	753	16 308	4 420	5018	0,01	0,03000	5	16
57	ССЦПГ т6.10	Перевозка грунтов на расстояние 5 км	т	927,5	49,50		49,50	9,90	45 911	0	45 911	9 182	9182		0,21	0	195
58	1-20-2	Работа на отвале грунт 2 группы	м3	530	3,77	0,48	3,24	1,12	1 998	254	1 717	594	823	0,00332	0,00371	2	2
59	1-130-2	Уплотнение грунта пневмокатками 25т на первый проход по одному следу при толщ слоя 30 см	м3	530	12,51		12,51	4,28	6 630	0	6 630	2 268	2200		0,01399	0	7
60	1-130-8 к-5 к объему	Уплотнение грунта пневмокатками 25т на первый проход по одному следу при толщ слоя 30 см	м3	2650	1,27		1,27	0,38	3 366	0	3 366	1 007	977		0,00125	0	3
61	27-63-11	Укрепление обочин отсевом толщ 10 см (материал из разборки)	м2	300	20,36	4,79	15,57	5,38	6 108	1 437	4 671	1 614	4058	0,0317	0,02033	10	6
									2 573 751,00	313 149	494 059	123 405	476 228			1 974	839
		Итого							3 049 979,00	71 434						238	
		Итого с накладными расходами							182 998,74								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%							32 329,78								
		Выслуга лет 1%							12 931,91								
		Дополнительный отпуск 0,4%							3 278 239,43	384 583	494 059	123 405				2 212	839
		Итого в базовых ценах 2001г.															
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. С Имрп-2,7368							8 971 885,67								
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%							179 437,71								
		Итого							9 151 324,00								
		НДС-12%							1 098 158,88								
		ВСЕГО							10 249 482,88								

Зам.руководителя ГУ" Управление ПТиАД акимата Костанайской области"

Г.Шохметов

Гл.специалист

А.Ахметжанов

Проверил

Т.Филипенко

Подрядчик
Зам. директора ТОО "Темп-2" ПКФ"

С. Сплодитель

Акт
комиссии по приемке в эксплуатацию законченного «Среднего ремонта водопропускной трубы 2х1,5м на автомобильной дороге областного значения «Костанай - Введенка», 10 км.

г. Костанай **«28» сентября 2016 года**

Приемочная комиссия назначенная приказом № 179-пр от «28» сентября 2016г., руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области» в составе:

Председателя Турсунов Азамат Жанабильевич – руководитель государственного учреждения «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»;

Членов комиссии:

Главный специалист ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» Ахметжанов А.Т.

Директор ТОО «Темп-2» Штельтер В. М.

Директор КГП «Костанайская МДЭП» Бирмагамбет К.К.

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком государственным учреждением «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» и ТОО «Темп-2» (заказчик совместно с подрядчиком) предъявлена к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы 2х1,5м на автодороге областного значения «Костанай - Введенка» 10 км.

1. Средний ремонт водопропускной трубы 2х1,5м на автодороге областного значения «Костанай - Введенка» 10 км произведен на основании договора № 82 от 17 августа 2016;

2. Средний ремонт водопропускной трубы 2х1,5м на автодороге областного значения «Костанай - Введенка» 10 км выполнен ТОО «Темп-2»

3. Ремонт выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – сентябрь.
При продолжительности строительства, месяцев:
По норме – 3 месяца; фактически – 1 месяц.

4. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация: акты на скрытые работы, журналы производства работ, журналы лабораторного контроля материалов, сертификаты на применяемые материалы, договор на выполнение работ и другая исполнительная документация.

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с дефектной ведомостью.

6. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию, всего 10 249 482,88 тенге.

7. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют показатели:

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Устройство покрытия временных дорог h=15см, шириной 7,0 м из щебня фр.20-40	км	0,15
2	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге механизированным способом	м3	90
3	Разборка земполотна	м3	1050
4	Демонтаж сущ. ж/б звеньев	м3	23,2
5	Демонтаж сущ. монолитных оголовков	м3	4,36
6	Демонтаж сущ. откосных крыльев	м3	7,26
7	Рытье котлована	м3	90
8	Устройство временных грунтовых дорог шириной 9 м	км	0,15
9	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20; 20-40, тело/оголовки	м3	12,8
10	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом М400, 6% Н-20 см	м2	228
11	Устройство покрытия из холодной а/бетонной смеси Н-7см	м2	210
12	Укрепление обочин щебнем из разборки объездной 20-40 Н-10см	м2	300

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ:

предъявленный к приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта водопропускной трубы 2х1,5м на автодороге областного значения «Костанай - Введенка» 10 км

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ с оценкой

.....

Представитель заказчика: _____ **А. Ахметжанов**

Представитель подрядчика: _____ **В. Штельтер**

Представитель эксплуатационной службы: _____ **К. Бермагамбет**

Объект сдал: Руководитель ТОО «Темп-2»

_____ **В. Штельтер**

Объект принял: руководитель государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

_____ **А.Турсунов**