Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«03» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Марал Құрылыс», г. Жезказган, ул. Молодежная, 20,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Марал Абуовна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **Капитальный ремонт консультативно-диагностического центра КГП «Поликлиника г. Жезказган», г. Жезказган, ул. Омарова, 25.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП «Поликлиника г. Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области, Руководитель Әбсалық М. М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Жезказганпроект», №2015-10;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГП «Поликлиника г. Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	2	-	2	-
Площадь застройки	кв.м.	1392,8	-	1392,8	-
Объем здания	куб.м.	9362	-	9362	-
Общая площадь	кв.м.	1882,9	-	1882,9	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках реализации рабочего проекта выполнены следующие работы:

- **внутренние отделочные работы с устранением дефектов стен, полов и лестничных ступеней;**
- **устройство гипсокартонных перегородок;**
- **закладка отдельных дверных проемов;**
- **устройство дверных проемов на месте оконных с использованием существующих перемычек;**
- **ремонт фасада здания;**
- **ремонт цоколя с облицовкой натуральным (местным) камнем;**
- **установка рольставней на части окон первого этажа;**
- **устройство гардеробной стойки;**
- **частичный ремонт кровли с заменой 30% деревянных стропильных конструкций, заменой утеплителя, кровельного покрытия и водосточной системы;**
- **восстановление бетонной отмостки по периметру здания;**
- **замена внутренних деревянных дверей;**
- **частичная замена окон, а также замена уплотнительных резинок и оконных ручек;**
- **устройство пандуса;**
- **ремонт крылец с устройством козырьков и ограждений.**

Наружная отделка

Наружные стены окрашены фасадной краской. Цоколь облицован местным природным камнем. Крыльца облицованы керамической плиткой с нескользящей поверхностью. Выполнена бетонная отмостка шириной 1000 мм.

Внутренняя отделка

Потолки выполнены с водоэмульсионной окраской и известковой побелкой. Стены выполнены с водоэмульсионной окраской, известковой побелкой, масляной окраской, а также облицовкой керамической плиткой. Полы выполнены из керамической плитки, линолеума и бетона.

Дверные и оконные заполнения

Внутренние двери установлены деревянные по ГОСТ 6629-88. Наружная дверь установлена металлопластиковая по ГОСТ 30970-2002.

Кровля

Крыша здания чердачная с наружным организованным водостоком. Кровельное покрытие выполнено из оцинкованного профилированного листа по ГОСТ 24045-2010.

Стропильные конструкции (30% от общего объема) заменены и выполнены из древесины хвойных пород влажностью 20–25%. Утепление кровли выполнено минераловатными плитами толщиной 150 мм.

Ограждение кровли выполнено металлическим. Вентиляция чердачного пространства и доступ на чердак обеспечены через слуховые окна.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ: **май 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9,5;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,5;**
фактически, месяц: **9,5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

АО ПТВС Гл. инженер Байболов 16.03.26г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт консультативно-диагностического центра КГП «Поликлиника г. Жезказган»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Марал Құрылыс»**
Директор Искакова Марал Абуовна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)