Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 14 » марта 2024 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района руководитель Билалов Бауржан Бекманович, БИН 040 140 005 020, 8-775-090-59-93, Республика Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Сейткасым Аширов, 6

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

« 14 » марта 2024г. ТОО «Gas Energy Construction» директор Кульжанов Арман Канатович, ГЛ № 23002100 от 23.01.2023г., Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11, БИН 040 740 004 084, тел./факс: 8 (7252) 77-64-72

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« 28 » февраль 2024г. ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы» Зейнетов Асылхан Смагулович, аттестат эксперта №KZ56VJE00040026 от 01.08.2018г., №KZ29VJE00040027 от 01.08.2018г., №KZ03VJE00023229 от 15.08.2012г., БИН 110 240 009 380, тел.: 8-701-456-49-48

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« 28 » февраль 2024г. ТОО «МПК-ПРОЕКТ» Сраилов Мухаммеджан Мадьярович, аттестат эксперта №KZ10VJE00072476 от 17.09.2021 г., БИН 050 140 010 009, тел.: 8-778-100-80-34

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум, с/о Жаушыкум Шардаринского района, Туркестанской области», второй - нормальный уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Туркестанская область, Шардаринский район, сельский округ Жаушыкум, населенный пункт Жаушыкум №2,1
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«__»_____2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение Аппарата акима Жаушыкумского сельского округа от «23» ноября 2015 года № 40;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», «29» мая 2023 года № KZ21REA00334171

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «МПК-ПРОЕКТ»
наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района» акимата Шардаринского района № 71-н от 02.06.2022 года
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2023 года;
окончание работ: февраль 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	23980		24090	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 125х11,4 мм составляет 4499,0 м.

Протяженность газопровода высокого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм составляет 42,0 м.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 составляет - 16764,0 м, в том числе:

диаметром 63х5,8 мм составляет 13235,0 м;

диаметром 90х8,2 мм составляет 611,0 м;

диаметром 110х10,0 мм составляет 333,0 м;

диаметром 125х11,4 мм составляет 1458,0 м;

диаметром 160х14,6 мм составляет 1127,0 м.

Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 составляет - 2675,0 м, в том числе:

диаметром 57х3,0мм составляет 2673,0 м;

диаметром 159х4,0 мм составляет 2,0 м.

Для понижения давления газа с высокого на среднее предусмотреноустановка индивидуального газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ - 13-2ВУ1-1 шт.

Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ). Отводы стального газопровода выполняются по ГОСТ 17375-2001; переходы ГОСТ 17378-2001г.

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021.

Контроль качества сварных стыков стального газопровода высокого и среднего давления согласно СП РК 4.03.101-2013 -5% для надземных.

Газорегуляторные пункты шкафного типа.

В данном проекте для снижения давления газа с высокого давления на среднее давление запроектирован газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-15-2ВУ1 регулятором давления РДГ-100В со счетчиком КИ-СТГ-ТС-Б-150/1600-0,75А.

Для защиты ГРПШ-15-2ВУ1 от посторонних лиц предусмотрено ограждение из металлической сетки высотой 1,8 м.

Для снижения давления газа со среднего давления на низкое давление запроектированы газорегуляторные пункты шкафного типа ГРПШ-6 одним счетчиком G-4, ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4.

Строительство газопроводных сетей выполняется в условиях поселковой застройки.

Очередность и график строительства проектируемой газопроводной сети должны быть разработаны подрядчиком (в ППР – проекте производства работ) и согласовано с заказчиком, местными исполнительными органами. При этом должно учитываются использование проездов к существующим прилегающим улицам, к социальным объектам микрорайона.

Производство работ по строительству газопроводной сети осуществляется поточным методом.

При обнаружении предварительно не указанных коммуникаций работы должны быть приостановлены, а на место работ вызваны представители эксплуатирующих организаций или заказчика.

Участки производства строительных работ определяются и ограждаются специальными устройствами и дорожными знаками в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

Деление участков прокладываемых сетей по участкам и очередность прокладки сетей определить по согласованию с местными исполнительными органами, с графиком выполнения строительных работ (разработать ППР).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 392 228 781 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 331 246 500 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 18 732 703 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 372 617 342 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 314 897 978 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 17 796 068 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум, с/о Жаушыкум Шардаринского района, Туркестанской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Билалов Бауржан Бекманович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»**

Егембердиев Даулет Сембиевич

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Зейнетов Асылхан Смагулович

По объектам второго и третьего уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, По объектам второго и третьего уровня ответственности - в части технологического оборудования, По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «МПК-ПРОЕКТ»**

Сраилов Мухаммеджан Мадьярович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «МПК-ПРОЕКТ»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)

Жамбаев Алмасхан Бегенжанович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	24090	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	2675	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	2673	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	21417	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	21417	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	249	
	а) ПЭØ63/СТØ57мм	шт	245	
	б) ПЭØ125/СТØ108мм	шт	3	
	в) ПЭØ160/СТØ159мм	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	5	
	а) СТ Ду=80мм	шт	1	
	б) СТ Ду=50мм	шт	4	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =			
7	Кран проходной ПЭ	шт	39	
	d =125		1	
	d =110		1	
	d =90		2	
	d =63		35	
	Кран стальной d = 25 мм	шт	248	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт	443	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
	ГРПШ-13-2ВУ1	комплект	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø160x14,6	1133м	6м вкл.
2	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø125x11,4	6342м	385м вкл.
3	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø110x10,0	324м	9м искл.
4	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø90x8,2	466м	145м искл.
5	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø63x5,8	13150м	85м искл.
6	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø159x4,0	2м	
7	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø108x4,0	0м	искл.
8	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø57x3,0	2673м	
9	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø25x2,8	289м	14,5м иск.

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Билалов Бауржан Бекманович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Сраилов Мухаммеджан Мадьярович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)