Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: ТОО " Gas Energy Construction"

Подрядчик: ТОО «Dezi group»

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник: наименован	Источник: Код	Организационно-правовая: Наименование	Организационно-правовая: Код
		№GEC-2023/77-1	13.07.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	С начала года по отчетный месяц включительнобез НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области	2 258 268,00	2 258 268,00	2 258 268,00								2 258 268,00
Итогос оплате											2 258 268,00

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Dezi group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор Шаймерденова Д.Н
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО " Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель Кульжанов А.К
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО " Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Dezi group»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№GEC-2023/77-1** от **13.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за август **(месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
1	11	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1179,949987	316,84 0	316,84 75,93	373855 0	373855 89594	0	64507 35069	473432
2	12	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,4112	1791,71 1791,71	0 0	52696 52696	0 0	0	37941 7251	97889
3	13	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,4930014	2150,05 2150,05	0 0	78462 78462	0 0	0	56493 10796	145751
4	14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	346,8170056	1110,92 1110,92	0 0	385285 385285	0 0	0	277405 53015	715706
5	15	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Разравнивание лишнего грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	973,1610236	46,4 0	46,4 15,14	45158 0	45158 14734	0	10608 4461	60227
6	31	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	93,8784	1683,03 1471,33	211,7 65,74	158000 138126	19874 6172	0	142855 24068	324923
7	32	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	935,7145	0		0				0
8	34	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	23,5431	0		0				0
9	35	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	103,0806	0		0				0
10	37	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км	0,92645	429356,6 320009,04	109347,56 33537,97	397777 296472	101305 31071	0	324268 57764	779809
11	39	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,06608	553258,68	259613,52	36559	17155	0	24281	65707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		293645,16	77509,51	19404	5122		4867	
12	41	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,10206	597283,03	290112,29	60959	29609	0	39475	108468
						307170,74	83515,23	31350	8524		8035	
13	245	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	1,7688	17513,27	5112,79	30978	9044	0	16174	50923
						12400,48	2589,37	21934	4580		3772	
14	246	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1768,8	0		0				0
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									2822835
			ИТОГО:					1619728	596000		994007	2822835
								1023729	159797		209098	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 0,8									2258268

Сдал (Субподряд)

ТОО «Dezi group»

Наймерденова Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО " Gas Energy Construction"

Кулжанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО " Gas Energy Construction"

Подрядчик: ТОО «Dezi group»

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	аименован	Код	Наименование	Код
		№GEC-2023/77-1	13.07.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	С начала года по отчетный месяц включительнобез НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области	5 257 589,60	5 257 589,60	2 999 321,60								2 999 321,60
Итогос оплате											2 999 321,60

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Dezi group»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)
Директор **Шаймерденова Д.Н**
(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО " Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель **Кульканов А.К**
(должность, подпись, расшифровка подпись)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО " Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Dezi group»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№GEC-2023/77-1** от **13.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за октябрь **(месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
1	11	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1685,655602	316,84 0	316,84 75,93	534083 0	534083 127992	0	92154 50099	676336
2	12	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,016	1791,71 1791,71	0 0	75281 75281	0 0	0	54202 10359	139841
3	13	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,1336784	2150,05 2150,05	0 0	112090 112090	0 0	0	80705 15424	208219
4	14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	495,453856	1110,92 1110,92	0 0	550408 550408	0 0	0	396294 75736	1022439
5	15	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Разравнивание лишнего грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	1390,231424	46,4 0	46,4 15,14	64511 0	64511 21048	0	15155 6373	86039
6	31	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	134,112	1683,03 1471,33	211,7 65,74	225715 197323	28392 8817	0	204078 34383	464176
7	32	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1336,735	0		0				0
8	37	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км	1,3235	429356,6 320009,04	109347,56 33537,97	568254 423532	144722 44388	0	463240 82520	1114013
9	245	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	1,323	17513,27 12400,48	5112,79 2589,37	23170 16406	6764 3426	0	12097 2821	38089
10	246	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1323	0		0				0
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									3749152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**2153510**	**778472**		**1317925**	**3749152**
								1375040	**205671**		**277715**	
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 0,8									**2999321,6**

Сдал (Субподряд)

ТОО «Dezi group»

Шаймерденова Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Construction"

Кудуканов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО " Gas Energy Construction"

Подрядчик: ТОО «Dezi group»

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	аименован	Код	Наименование	Код
		№GEC-2023/77-1	13.07.2023 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	С начала года по отчетный месяц включительнобез НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				Дополнительные		НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области	86 386 439,20	86 386 439,20	81 128 849,60								81 128 849,60
Итогос оплате											81 128 849,60

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Dezi group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор **Шаймерденова Д.Н**
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО " Gas Energy Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель **Кульжанов А.I**
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО " Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Dezi group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум,Жаушыкум 1 с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№GEC-2023/77-1** от **13.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь **(месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
1	1	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	5,984	4124,21	1809,38	24679	10827	0	19748	47981
						2314,83	740,83	13852	4433		3554	
2	2	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	22,44	483,9	329,98	10859	7405	0	5619	17796
						153,92	77,92	3454	1749		1318	
3	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	13,1648	170		2238				2417
											179	
4	4	С3412-102-0109	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 9 км	т·км	118,4832	60		7109				7678
											569	
5	5	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,44	1596,73	1396,35	35831	31334	0	13049	52790
						200,38	338,06	4496	7586		3910	
6	6	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	74,8	258,38	226,74	19327	16960	0	5314	26612
						31,64	34,14	2366	2554		1971	
7	7	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	74,8	270,94	239,3	20266	17900	0	5247	27554
						31,64	33,31	2366	2492		2041	
8	8	Е11-270302-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	55,8	483,9	329,98	27002	18413	0	13972	44252
						153,92	77,92	8589	4348		3278	
9	9	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	м2 основания или покрытия	186	252,64	189,47	46991	35242	0	23899	76561
						63,17	55,8	11750	10379		5671	
10	10	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	69,285	0		0				0
11	11	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12642,43033	316,84	316,84	4005627	4005627	0	691156	5072527
						0	75,93	0	959940		375743	
12	12	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	315,12	1791,71	0	564605	0	0	406515	1048809
						1791,71	0	564605	0		77690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	391,010	2150,05	0	840693	0	0	605299	1561671
						2150,05	0	840693	0		115679	
14	14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	3715,908	1110,92	0	4128067	0	0	2972209	7668298
						1110,92	0	4128067	0		568022	
15	15	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Разравнивание лишнего грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	10426,74	46,4	46,4	483832	483832	0	113660	645291
						0	15,14	0	157861		47799	
16	16	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13902,31	230,73	111,79	3207748	1554140	0	1684074	5283168
						118,94	49,3	1653608	685384		391346	
17	17	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	430,5	5585,45	4612,45	2404538	1985659	0	827574	3490681
						973	968,77	418878	417055		258569	
18	18	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	439,11	0		0				0
19	19	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	55,5	8671,72	7489,28	481280	415655	0	137000	667742
						1182,44	1310,96	65625	72758		49462	
20	20	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	56,61	0		0				0
21	21	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225/250 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	37	8671,72	7489,28	320854	277104	0	91333	445162
						1182,44	1310,96	43750	48506		32975	
22	22	С1241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	37,74	0		0				0
23	23	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,9925	553258,68	259613,52	1102368	517280	0	732130	1981258
						293645,16	77509,51	585088	154438		146760	
24	24	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2012,425	0		0				0
25	25	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,187	665319,38	332067	124415	62097	0	78478	219124
						333252,38	90652,56	62318	16952		16231	
26	26	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	188,87	0		0				0
27	27	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,05	678922,87	340111,84	33946	17005	0	21314	59681
						338811,03	91783,29	16941	4589		4421	
28	28	С1241-201-0417	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	50,5	0		0				0
29	29	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	1622255,31	1191148,72	73001	53602	0	31945	113342
						431106,59	285944,88	19400	12868		8396	
30	30	С1241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	45,45	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1005,84	1683,03 1471,33	211,7 65,74	1692859 1479923	212936 66124	0	1530586 257876	3481320
32	32	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10025,9	0		0				0
33	33	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	617,11	0		0				0
34	34	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	285,9	0		0				0
35	35	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1251,4994	0		0				0
36	36	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1138,27	0		0				0
37	37	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диаметр 65 мм.Укладка	км	9,916	429356,6 320009,04	109347,56 33537,97	4257522 3173226	1084296 332564	0	3470732 618260	8346514
38	38	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	2423	1596,36 1585,23	11,13 3,19	3867981 3841013	26968 7729	0	3810255 614259	8292495
39	39	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,8024	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	443935 235621	208314 62194	0	294836 59101	797872
40	40	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	242,5	1596,36 1585,23	11,13 3,19	387117 384418	2699 774	0	381340 61477	829934
41	41	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,2379	597283,03 307170,74	290112,29 83515,23	739401 380259	359142 103387	0	478809 97457	1315667
42	42	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	50	1596,36 1585,23	11,13 3,19	79818 79262	557 160	0	78627 12676	171121
43	43	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,127	665319,38 333252,38	332067 90652,56	749815 375575	374239 102165	0	472963 97822	1320600
44	44	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	82	1696,74 1684,78	11,96 3,57	139133 138152	981 293	0	137060 22095	298288
45	45	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	18,081	630103,83 99089,78	531014,05 102385,08	11392907 1791642	9601265 1851225	0	3315009 1176633	15884549
46	46	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,736	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/90 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,918	902249,85 141887,32	760362,53 146605,87	828265 130253	698013 134584	0	241001 85541	1154807
47	47	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,9	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,511	1103294,65 173503,51	929791,14 179273,48	563784 88660	475124 91609	0	164045 58226	786055

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	Е11-250210-0102 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8176	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,558	1189403,28 183617,2	1005786,08 193480,98	1853090 286076	1567014 301443	0	534642 191019	2578751
49	49	Е11-250210-0103 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150/160 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,291	1465126,08 223563,15	1241562,93 238524,4	1891478 288620	1602858 307935	0	542865 194747	2629090
50	55	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	460,81	1683,03 1471,33	211,7 65,74	775557 678003	97554 30294	0	701214 118142	1594913
51	56	Е11-220801-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	227	2826,38 1054,83	1771,55 524,92	641588 239447	402142 119157	0	355017 79728	1076333
52	57	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	191	0		0				0
53	58	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	0		0				0
54	59	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	10	0		0				0
55	60	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	11	0		0				0
56	61	С1241-209-1612	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125x63x125 мм	шт.	4	0		0				0
57	62	С1241-209-1614	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125x110x125 мм	шт.	1	0		0				0
58	63	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	8	0		0				0
59	64	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,переходы.Установка	шт.	85	1917,59 714,73	1202,86 356,36	162995 60752	102243 30291	0	90132 20250	273377
60	65	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	3	0		0				0
61	66	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	0,83	0		0				0
62	67	С1241-210-0523	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125x63 мм	шт.	0,83	0		0				0
63	68	С1241-210-0528	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x125 мм	шт.	0,83	0		0				0
64	69	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	0		0				0
65	70	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	53	0		0				0
66	71	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	0		0				0
67	72	С1241-208-1707	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,83	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	73	С1241-208-1602	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,83	0		0				0
69	74	С1241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1,66	0		0				0
70	75	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	0		0				0
71	76	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3,32	0		0				0
72	77	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм	шт.	0,83	0		0				0
73	78	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1,66	0		0				0
74	79	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	247	8085,65	3101,7	1997156	766120	0	1488393	3764393
						4983,95	1102,8	1231036	272392		278844	
75	80	С1241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	197,6	0		0				0
76	81	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: тводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	988	1917,59	1202,86	1894579	1188426	0	1047654	3177612
						714,73	356,36	706153	352084		235379	
77	82	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	247	0		0				0
78	83	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	494	0		0				0
79	84	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	247	0		0				0
80	85	С1261-301-0254	Ковер	т	1,64749	0		0				0
81	86	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,010621	0		0				0
82	87	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	44,482	64,72	3,01	2879	133	0	1905	5167
						61,71	0,37	2745	16		383	
83	88	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,482	76,47	4,34	3402	193	0	2237	6090
						72,13	0,74	3209	33		451	
84	89	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	3,458	0		0				0
85	90	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	247	0		0				0
86	91	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,494	0		0				0
87	92	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800/110х10,0 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	247	1523,77	0	376372	0	0	372608	808898
						1523,77	0	376372	0		59918	
88	93	С1234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм	м	197,6	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	94	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	144,18	0		0				0
90	95	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	13	8085,65	3101,7	105113	40322	0	78336	198125
						4983,95	1102,8	64791	14336		14676	
91	96	С1241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	10,4	0		0				0
92	97	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	52	1917,59	1202,86	99715	62549	0	55140	167243
						714,73	356,36	37166	18531		12388	
93	98	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	13	0		0				0
94	99	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26	0		0				0
95	100	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	13	0		0				0
96	101	С1261-301-0254	Ковер	т	0,08671	0		0				0
97	102	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000559	0		0				0
98	103	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	2,34117	64,72	3,01	152	7	0	100	272
						61,71	0,37	144	1		20	
99	104	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,34117	76,47	4,34	179	10	0	118	321
						72,13	0,74	169	2		24	
100	105	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,182	0		0				0
101	106	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	13	0		0				0
102	107	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,026	0		0				0
103	108	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	13	2214,55	0	28789	0	0	28501	61873
						2214,55	0	28789	0		4583	
104	109	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм	м	14,69	0		0				0
105	110	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	16,5479704	0		0				0
106	111	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	10	8085,65	3101,7	80857	31017	0	60259	152405
						4983,95	1102,8	49840	11028		11289	
107	112	С1241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	8	0		0				0
108	113	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	40	1917,59	1202,86	76704	48114	0	42415	128648
						714,73	356,36	28589	14254		9529	
109	114	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	10	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	115	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	20	0		0				0
111	116	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	10	0		0				0
112	117	С1261-301-0254	Ковер	т	0,0667	0		0				0
113	118	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00043	0		0				0
114	119	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	1,8009	64,72 61,71	3,01 0,37	117 111	6 1	0	77 15	209
115	120	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,8009	76,47 72,13	4,34 0,74	138 130	7 1	0	91 18	247
116	121	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,14	0		0				0
117	122	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	10	0		0				0
118	123	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,02	0		0				0
119	124	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	10	2214,55 2214,55	0 0	22145 22145	0 0	0	21924 3526	47595
120	125	С1234-305-2204	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 12 мм	м	14	0		0				0
121	126	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,077208	0		0				0
122	127	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	5	8085,65 4983,95	3101,7 1102,8	40428 24920	15508 5514	0	30129 5645	76202
123	128	С1241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	4	0		0				0
124	129	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	20	1917,59 714,73	1202,86 356,36	38352 14295	24057 7127	0	21208 4765	64325
125	130	С1241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	5	0		0				0
126	131	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	0		0				0
127	132	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	0		0				0
128	133	С1261-301-0254	Ковер	т	0,0334	0		0				0
129	134	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	0		0				0
130	135	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	0,900	64,72 61,71	3,01 0,37	58 56	2 0	0	39 8	105
131	136	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,900	76,47	4,34	69	4	0	45	123

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		72,13	0,74	65	1		9	
132	137	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,07	0		0				0
133	138	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,01	0		0				0
134	139	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	5	0		0				0
135	140	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1840	Концы футляра диаметром 800/180х16,4 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	5	2492,22	0	12461	0	0	12336	26781
						2492,22	0	12461	0		1984	
136	141	С1234-305-2204	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 12 мм	м	8	0		0				0
137	142	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,27	0		0				0
138	143	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	6	8085,65	3101,7	48514	18610	0	36155	91443
						4983,95	1102,8	29904	6617		6774	
139	144	С1241-202-0205	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	4,8	0		0				0
140	145	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	24	1917,59	1202,86	46022	28869	0	25449	77189
						714,73	356,36	17154	8553		5718	
141	146	С1241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	6	0		0				0
142	147	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	0		0				0
143	148	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	0		0				0
144	149	С1261-301-0254	Ковер	т	0,04	0		0				0
145	150	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00	0		0				0
146	151	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м2	1,08	64,72	3,01	70	3	0	46	125
						61,71	0,37	67	0		9	
147	152	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	76,47	4,34	83	5	0	54	148
						72,13	0,74	78	1		11	
148	153	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,084	0		0				0
149	154	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,012	0		0				0
150	155	С1261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	6	0		0				0
151	156	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800/250х22,7 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	6	3464,04	0	20784	0	0	20576	44669
						3464,04	0	20784	0		3309	
152	157	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм	м	12	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	158	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	13,786	0		0				0
154	159	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1225	1002564,49 692240,64	310323,85 131629,64	122814 84799	38015 16125	0	99915 17818	240547
155	160	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	122,99	0		0				0
156	161	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1421	1053071,46 741686,4	311385,06 114703,77	149641 105394	44247 16299	0	120476 21609	291726
157	162	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	142,67	0		0				0
158	163	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	142,1	116,82 116,82	0 0	-16600 -16600	0 0	0	-16268 -2629	-35497
159	164	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	2,100	76933,99 73277,57	3656,42 678,85	161534 153857	7677 1425	0	107145 21494	290173
160	165	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	2,100	0		0				0
161	166	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,282	429356,6 320009,04	109347,56 33537,97	120971 90163	30808 9449	0	98616 17567	237154
162	167	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	284,568	0		0				0
163	168	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	281,75	116,82 116,82	0 0	-32914 -32914	0 0	0	-32256 -5214	-70384
164	169	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,28175	630103,83 99089,78	531014,05 102385,08	177532 27919	149613 28847	0	51657 18335	247524
165	170	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	735	1917,59 714,73	1202,86 356,36	1409428 525326	884103 261925	0	779378 175105	2363911
166	171	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	245	0		0				0
167	172	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	245	0		0				0
168	173	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	245	0		0				0
169	174	С1261-301-0306 К=6	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,245	0		0				0
170	175	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	12,25	3422,52 1776,06	1646,46 340,52	41926 21757	20169 4171	0	23595 5242	70763
171	176	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	12,495	0		0				0
172	177	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали		122,5	1531,36	2,91	187591	356	0	172404	388795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1528,45	1,31	187235	160		28800	
173	178	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,7693	0		0				0
174	179	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	199,93	0		0				0
175	180	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	220,5	1683,03	211,7	371108	46680	0	335535	763174
						1471,33	65,74	324428	14496		56531	
176	181	Е11-220301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1453687,11	543061,03	727	272	0	558	1388
						910626,08	217352,27	455	109		103	
177	182	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,502	0		0				0
178	183	Е11-220301-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1625377,41	716811,57	943	415	0	669	1741
						908565,84	255741,12	527	148		129	
179	184	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,502	0		0				0
180	185	Е11-161101-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	116,82	0	-68	0	0	-66	-145
						116,82	0	-68	0		-11	
181	186	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01107	76933,99	3656,42	852	41	0	565	1530
						73277,57	678,85	811	8		113	
182	187	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01107	0		0				0
183	188	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	665319,38	332067	732	366	0	462	1289
						333252,38	90652,56	367	100		95	
184	189	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,111	0		0				0
185	190	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	116,82	0	-129	0	0	-126	-275
						116,82	0	-129	0		-20	
186	191	Е11-250210-0103 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,872	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1465126,08	1241562,93	1612	1365	0	463	2241
						223563,15	238524,4	246	262		166	
187	192	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	0	3181	9649
						714,73	356,36	2144	1069		715	
188	193	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	0		0				0
189	194	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0		0				0
190	195	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0		0				0
191	196	С1261-301-0306 К=6	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	197	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,05	3422,52 1776,06	1646,46 340,52	171 89	82 17	0	96 21	288
193	198	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,051	0		0				0
194	199	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	1531,36 1528,45	2,91 1,31	766 764	2 1	0	704 118	1588
195	200	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	0		0				0
196	201	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,8604	0		0				0
197	202	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	0,9	1683,03 1471,33	211,7 65,74	1515 1324	190 59	0	1370 231	3116
198	203	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	96,94	1683,03 1471,33	211,7 65,74	163153 142631	20522 6373	0	147513 24853	335519
199	204	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,295	18153,36 8362,42	9790,94 3727,09	23509 10829	12680 4827	0	18474 3359	45342
200	205	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	1,295	0		0				0
201	206	С ТОО"Астотехимпорт " стр.4	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80	кг	218,3	0		0				0
202	207	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	37	2389,09 2264,45	124,64 56,35	88396 83785	4612 2085	0	85011 13873	187280
203	208	С1242-101-2004	Задвижка с РЕ патрубками,с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+40°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	37	0		0				0
204	209	С1242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	37	0		0				0
205	210	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	74	1917,59 714,73	1202,86 356,36	141902 52890	89012 26371	0	78468 17630	238000
206	211	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	74	0		0				0
207	212	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Люки.Установка	шт.	37	2391,66 2100,82	290,84 131,48	88491 77730	10761 4865	0	81769 13621	183881
208	213	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	37	0		0				0
209	214	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,74	0		0				0
210	215	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	4,625	3422,52 1776,06	1646,46 340,52	15829 8214	7615 1575	0	8908 1979	26716
211	216	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	4,7175	0		0				0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	217	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,24	1683,03	211,7	8819	1109	0	7974	18136
						1471,33	65,74	7710	344		1343	
213	218	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	18153,36	9790,94	1271	685	0	999	2452
						8362,42	3727,09	585	261		182	
214	219	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,07	0		0				0
215	220	С ТОО"Астотехимпорт " стр.4	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80	кг	11,8	0		0				0
216	221	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2455,7	124,64	4911	250	0	4727	10409
						2331,06	56,35	4662	113		771	
217	222	С1242-101-2006	Задвижка с РЕ патрубками,с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+40°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	2	0		0				0
218	223	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	0		0				0
219	224	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1917,59	1202,86	7670	4811	0	4242	12865
						714,73	356,36	2859	1425		953	
220	225	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	0		0				0
221	226	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Люки.Установка	шт.	2	2391,66	290,84	4783	582	0	4420	9939
						2100,82	131,48	4202	263		736	
222	227	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	0		0				0
223	228	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04	0		0				0
224	229	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,25	3422,52	1646,46	856	411	0	482	1445
						1776,06	340,52	444	85		107	
225	230	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,255	0		0				0
226	231	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2,62	1683,03	211,7	4410	554	0	3987	9069
						1471,33	65,74	3855	172		672	
227	232	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	18153,36	9790,94	635	342	0	499	1225
						8362,42	3727,09	293	130		91	
228	233	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	0		0				0
229	234	С ТОО"Астотехимпорт " стр.4	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80	кг	5,9	0		0				0
230	235	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2455,7	124,64	2456	124	0	2364	5206
						2331,06	56,35	2331	56		386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231	236	С1242-101-2007	Задвижка с РЕ патрубками,с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+40°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	1	0		0				0
232	237	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	0		0				0
233	238	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1917,59 714,73	1202,86 356,36	3835 1429	2406 713	0	2121 476	6432
234	239	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	0		0				0
235	240	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Люки.Установка	шт.	1	2391,66 2100,82	290,84 131,48	2392 2101	290 131	0	2210 368	4970
236	241	С1244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	0		0				0
237	242	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	0		0				0
238	243	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,125	3422,52 1776,06	1646,46 340,52	428 222	206 43	0	241 53	722
239	244	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,1275	0		0				0
240	245	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	13,3823	17513,27 12400,48	5112,79 2589,37	234368 165947	68421 34652	0	122365 28539	385272
241	246	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	13382,3	0		0				0
242	247	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	322	8085,65 4983,95	3101,7 1102,8	2603579 1604832	998748 355102	0	1940334 363513	4907426
243	248	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	322	0		0				0
244	249	С1261-301-0254	Ковер	т	2,148	0		0				0
245	250	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,014	0		0				0
246	251	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	4,508	0		0				0
247	252	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	11,745	9532,41 6934,64	2597,77 548,61	111958 81447	30510 6443	0	79981 15355	207294
248	253	С1212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	11,9799	0		0				0
249	254	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	261	2188,24 987,75	1200,49 509,81	571131 257803	313327 133060	0	422132 79461	1072724
250	255	С1221-102-0101	Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	13,05	0		0				0
251	256	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Установка щитков табличек		261	1085,01	0	283188	0	0	305843	636153

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		1085,01	0	283188	0		47122	
252	257	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	7,6734	0		0				0
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									101411062
			ИТОГО:					60401533	31346378		33497600	101411062
			ИТОГО с понижающим коэфициентом 0,8					29045802	7750071		7511929	81128849,6

Сдал (Субподряд)

ТОО «Dezi group»

Шаймерденова Д.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Gas Energy Construction"

Кульжанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)