Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» декабрь 2023 года

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области», руководитель Абсеитов Ануар Жансеитулы, БИН 05024004474, тел.: 8-726-3-62-10-52, Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордаский район с.Кордай, Толе би, 49

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
« » ноябрь 2023 г. ТОО «Gas Energy Construction» директор Кульжанов Арман Канатович, ГЛ № 23002100 от 23.01.2023г. Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11, БИН 040 740 004 084, тел./факс: 8-7252-77-64-72

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
« » ноябрь 2023 г. ТОО «Тараз технопроект» Курпебаев Еркин Александрович, аттестат эксперта № KZ21VJE00073345 от 31.03.2022г., БИН 0501140000389, тел.: 8-7262-54-40-85

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » ноябрь 2023 г. ТОО «Жамбылагрогазпроект» Сарттаров Пердебай, БИН 990340005441, тел.: 8 (702) 444-23-06

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района» первый – повышенный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Жамбылская область, Кордайский район.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«__»_____2023 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «16» сентября 2020 года №21 решение акима Ногайбаского сельского округа Кордайского района

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», «01» июня 2022 года № KZ76REA00277891.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО "Жамбылагрогазпроект", Заказ №11-2020

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области», приказом № 043 от 03.07.2021 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2022 года;
окончание работ: ноябрь 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	52616.5		52616.5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект газоснабжения выполнен согласно технических условии №1370 от 07.09.2020г. выданный ЖПФ АО "КазТрансГаз Аймак" в соответствии требованиями МСН 4.03.01-2003, СП РК 4.03-101-2013.

Газоснабжение предусматривается от подземного газопровода отвода после отключающего устройства для населенных пунктов Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты.

Точка подключения подземный газопровод. Давление в точке подключение - Р=0,6 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - 315 мм.

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Общий расчетный расход газа по объекту составляет – 2039,0 м³/час из них с.Ногайбай-1520,0 м³/час, с.Сарыбастау-131,0 м³/час, с.Шарбакты-388,0 м³/час.

Настоящим проектом предусмотрено по двум населенным пунктам Ногайбай и Сарыбастау проектирование подводящего газопровода высокого давления с установкой по одной ГРПШ с счетчиком газа с электрокорректором середине аула с высокого давления на низкого давления и по одному н.п. Шарбакты подводящего и внутриквартальной газораспределительной сети.

Связи с географической особенностью населенного пункта (растянутости) Шарбакты установлены перед аулам один ГРПШ-13-2ВУ1 с высокого на среднего давления и середине аула четыре ГРПШ-07-2У1 с счетчиком газа с электрокорректором.

От ГРПШ в селе Шарбакты газ по газопроводу низкого давления по улицам аула подается к потребителям до границы участка с выходом из земли с установкой отключающего крана . Подключение потребителей осуществляется непосредственно с низкого давления.

Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и надземные из стальных труб ГОСТ 10704-94 на выходе из земли.

Защитные футляры на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам "4/2-04.ВТ-..." УкрГазНИИпроект, г. Киев".

Монтаж газопроводов и газового оборудования произвести согласно требованиям МСН 4.03.01-2003 и СН РК 4.03-01-2011.

Для снижения давления газа с высокого на среднего и низкое давления запроектирован газорегуляторные пункты шкафного типа ГРПШ-07-2НУ1 редуктором РДНК-1000Н, ГРПШ-13-2НУ1 редуктором РДГ-50Н, ГРПШ-13-2ВУ1 редуктором РДГ-50В с счетчиком газа СТГ-с электрокорректором. Для исключения повреждения от наезда автотранспорта на ГРПШ устанавливается ограждение из металлической сетки высотой 2,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 750 107,419 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 734 271,231 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 15 856,188 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 712 602,048 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 700 508,555 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 12 093,493 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящие газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау,Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского Района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Абсеитов Ануар Жансеитулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Тараз-Технопроект»

Олжабеков Мурат Бектенович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Курпебаев Еркин Александрович

По объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Курпебаев Е.А.
подпись
дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Жамбылагрогазпроект»

Сарттаров Пердебай

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Жамбылагрогазпроект»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Сарттаров Пердебай

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Кульжанов Арман Канатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	52616,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	130	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	130	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	52486,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	52486,5	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	14	
	а) ПЭØ200/СТØ125мм	шт	1	
	б) ПЭØ125/СТØ108мм	шт	3	
	в) ПЭØ90/СТØ89мм		3	
	г) ПЭØ63/СТØ57мм	шт	7	
5	Количество задвижек	шт	10	
	в) СТ Ду=80мм	шт	1	
	г) СТ Ду=50мм	шт	9	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной ПЭ	шт	15	
	ПЭ d = 90	шт	1	
	ПЭ d = 125	шт	3	
	ПЭ d = 200	шт	2	
	ПЭ d = 63	шт	6	
	Кран стальной d = 25 мм	шт	3	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	7	
	ГРПШ-07-2У-1	комплект	5	
	ГРПШ-13-2Н-У1	комплект	1	
	ГРПШ-13-2ВУ-1	комплект	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø200x18,2	15664	
2	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø125x11,4	11574	
3	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø110x10	4842	
4	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø90x8,2	8312	
5	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø63x3,8	11550	
6	труба	PE100 SDR11	ПЭ	Ø32x3,0	575	
7	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø108x4,0	5	
8	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø89x3,5	1	
9	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø76x3	38	
10	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø57x3	11	
11	труба	ГОСТ 10704-91	сталь	Ø25x3	51	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Абсеитов Ануар Жансеитулы_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
Сарттаров Пердебай _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)