Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«17» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**
Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2, д.10
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора **Брискина А.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу» уч. 1095. Наружные сети канализации», Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу», уч. 1905**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», 40800, г.Конаев, г.Конаев, Индустриальная, 16/4, в лице руководителя Бегимбекова А.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации **ТОО «BCS Construction», ТОО «GLOBAL STROY ARN», ТОО «Construction Group «SAMRUK», ТОО «Caspian Contractors Trust» (Каспиан Контракторс Траст), ТОО «СК Сенім».**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Идея Проект»**
15-ГСЛ №002769 от 31.05.2023 г
(наименование проектной организации. номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» № 74/4-н.к. от 08.08.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КНС: Погружной насос 3шт, Производительность - 265 м3 /сут,. (2рабочих+1резервный).	компл.	1		1	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø250х14,8мм	м	16000		15806	
Колодцы д.1500мм	шт	42		42	
Мокрые колодцы	шт	14		14	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Напорная канализация проложена в две нитки (одна рабочая, одна резервная) от КНС до колодца гасителя, далее стоки самотеком сбрасываются в существующую канализационную сеть Д=800м.

Трубопроводы напорной канализации выполнены из полиэтиленовых труб SDR17 Ø250х14,8 мм по ГОСТ 18599-2001. Напорная канализация разделена на ремонтные участки камерами переключения, расстояние между камерами не более 5 км. В пониженных точках предусмотрены колодцы с выпусками в мокрые колодцы 14шт, откачка сточных вод при ремонте осуществляется при помощи ассенизаторной машины. В повышенных точках предусмотрены колодцы с клапанами автоматического действия для впуска и выпуска воздуха. Тип прокладки напорной канализации - подземный.

Колодцы в кол-ве 42 шт. на напорных коллекторах приняты по ТП 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" альбом 2, 4. Переходы напорных канализационных коллекторов под Ж/Д путями предусмотрены методом ГНБ, под автомобильными дорогами открытым способом в футлярах из полиэтиленовых труб Ø450х33,1 по ГОСТ 18599-2001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2024 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **3 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**

считает объект: **«Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, Карасайский район, Елтайский с/о, АКХ «Жетысу» уч. 1095. Наружные сети канализации»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агидель-Ас» **Брискин А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)