Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района" 030140003627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП "Ерасыл" 871120350933**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация системы передачи данных для видеонаблюдения в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Видеонеблюдение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 030140003627/260036 от **06.04.2026г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2026** **(месяц, год) на** **02-01-01-01 Установка системы видеонаблюдения в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области**

деф акт

Составлен (а) в текущих ценах на декабрь 2026г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Установка системы видеонаблюдения					
			Подраздел 1: Кабельно-проводниковая продукция					
1	1	**1310-0105-0503** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	**м кабеля**	**500**	**2 390**	**1 195 000**	
2	2	**274-303-0205-0011** *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	**Кабель сетевой марки SHIP, модели D146-P, Cat.5e, FTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б, для внешней прокладки**	**м**	**500**	**245**	**122 500**	
3	3	**248-102-3613** *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH**	**шт.**	**97**	**71**	**6 887**	
4	4	**1311-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**10**	**6 240**	**62 400**	
5	5	**518-102-0520** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	**Сетевой коммутатор на 8 портов WI-SF108 100 Мбит/с**	**шт.**	**10**	**6 073**	**60 730**	
6	6	**1121-0101-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**20**	**461**	**9 220**	
7	7	**243-105-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**20**	**207**	**4 140**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 1: Кабельно-проводниковая продукция				**1 460 877**	
			Подраздел 2: Распределительный щит					
8	8	**1121-0602-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**10**	**17 331**	**173 310**	

9	9	**247-201-0831** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2 IP54**	**шт.**	**10**	**15 198**	**151 980**	
10	10	**541-802-1403-0003** *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	**Блок питания для T58W модели Yealink 5VDC**	**шт.**	**10**	**9 298**	**92 980**	
11	11	**1308-0303-0601** *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**10**	**9 363**	**93 630**	
12	12	**247-204-6911** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "В" 2Р 10А "В"**	**шт.**	**10**	**2 201**	**22 010**	
			Итого по подразделу 2: Распределительный щит				**533 910**	
			Подраздел 3: Интернет					
13	13	**1311-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях.** *Производство работ на высоте 8 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников применен коэффициент - 1,15*	**шт.**	**15**	**7 167**	**107 505**	
14	14	**248-102-0515** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Точка доступа Wi-Tek WI-AP317, гигабитная уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz and 5GHz с 1 портом PoE • 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink • 1000 Мбит/с (до 250 пользователей)**	**шт.**	**15**	**73 991**	**1 109 865**	
			Итого по подразделу 3: Интернет				**1 217 370**	
			Итого по разделу 1: Установка системы видеонаблюдения				**3 212 157**	
			ИТОГО по акту				**3 212 157**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**153 710**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			3058447*5/100	152 922	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0388			3365079*1,0388	**3 495 644**	

Сдал (ИП "Ерасыл")

ИП "Ерасыл", ИИН 871120350933

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Байтенов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района")

ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района", БИН 030140003627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абугалиев Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)