Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-ру»

Субподрядчик: ТОО «Ottimo»

Объект: Капитальный ремонт по замене окон и дверей здания ГУ "Акжарская СОШ" расположенного по адресу: Павлодарская область, Майский район с.Акжар

Договор № 3/5 от 20.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2020 года
(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость за ед. (ТМЦ)	Стоимость сумма (ТМЦ)	Стоимость за ед. (СМР)	Стоимость сумма (СМР)	Итого сумма (СМР, ТМЦ)
	Раздел1 Окна							
	1.1. Демонтаж окон							
1	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72\% ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	2,80		-	1 800	5 040	5 040
2	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72\%	м2	3,67		-	2 300	8 441	8 441
3	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72\%	м2	10,90		-	1 000	10 900	10 900
	1.1. Монтаж окон				-			
4	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-4, ОК-6, ОК-13 НР = 72\%	м2	17,83		-	3 500	62 405	62 405
5	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК 5 НР = 72\%	м2	8,28		-	3 500	28 980	28 980
6	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72\%	м2	1,30		-	3 500	4 550	4 550

7	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72\%	м	72,00		-	1 500	108 000	108 000
8	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72\%	м2	190,00	2 200	418 000	1 400	266 000	684 000
9	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72\%	м2	0,70	2 000	1 400	1 500	1 050	2 450
10	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72\%	м2	66,64	2 000	133 280	1 500	99 960	233 240
11	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м2	3,83	2 000	7 660	1 500	5 745	13 405
12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 доклада под оконную раму НР = 72 \%	м3	0,65	40 000	26 000	20 000	13 000	39 000
	Раздел 2. Двери				-		-	-
	2.2. Монтаж дверей				-		-	-
13	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 \%	м2	11,98		-	4 500	53 910	53 910
14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 \%	м2	25,4094		-	2 400	60 983	60 983
15	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 \%	м2	144,70	800	115 760	1 200	173 640	289 400
16	внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72\%	м2	144,70	800	115 760	1 200	173 640	289 400

17	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72\%	м2	144,70	600	86 820	800	115 760	202 580
	ИТОГО:				904 680		1 192 004	2 096 684
	НДС 12%							251 602
	ИТОГО С НДС:							2 348 286

Подрядчик: ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»
Директор Мустафинов М.К.

Субподрядчик: ТОО "Optimo"
Директор Сейдагул