Генподрядчик : ТОО "A-III GROUP"
Субподрядчик : ТОО "ММА"
Обьект: Строительство ванны для купания скота в сельском округе Дермене города Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 23.11.2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		41/21	06.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ванны для купания скота в сельском округе Дермене города Арыс, Туркестанской области	400 000	357 142,88							42 857,15	400 000
Итого:	**400 000**	**357 143**							**42 857,1**	**400 000**

Генподрядчик:

ТОО "A-III GROUP"

Директор Сабден Н.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "ММА"

Директор Асильбекова К.П.

Генподрядчик : **ТОО "A-III GROUP"**
Субподрядчик : **ТОО "MMA"**
Стройка : **Строительство ванны для купания скота в сельском округе Дермене города Арыс, Туркестанской области**
Договор субподряда (контракт) **№41/21** от **06.09.2021г.**

АКТ
выполненных работ за 23.11.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		КОТЛОВАН									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	131,7357	150,33	142,53	19803	18776	--	4018	25727
		НР - 72%; СП - 8%			7,8	34,57	1027	4554		1906	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	16,8683	200,05	191,41	3375	3229	--	726	4428
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,1	146	862		328	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,596	1872,02	--	8604	--	--	6195	15982
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	8604	--		1184	
		ВЪЕЗД-ВЫЕЗД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами " Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	81,26	150,33	142,53	12216	11582	--	2479	15870

		НР - 72%; СП - 8%			7,8	34,57	634	2809		1176	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,26	34,02	34,02	2765	2765	--	706	3749
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	981		278	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,26	16,8	16,8	1365	1365	--	349	1851
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	484		137	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,26	151,99	72,61	12351	5900	--	6570	20434
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	6450	2675		1514	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81,26	79,82	67,95	6486	5522	235	1420	8538
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,3	729	1243		632	
	ПОДУШКА И ЗАСЫПКА										
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушк и	22,3	445,56	444,01	9936	9902	2	2208	13115
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	32	3034		971	
10	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,159	34,02	34,02	3476	3476	--	888	4713
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1233		349	
11	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,159	16,8	16,8	1716	1716	--	439	2327
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,96	--	609		172	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,351	814,54	--	9246	--	--	6657	17175
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	9246	--		1272	
13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного								

			грунта	102,159	151,99	72,61	15527	7418	--	8260	25690
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	8109	3363		1903	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	102,159	79,82	67,95	8154	6942	296	1785	10734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,3	916	1563		795	
	РСНБ РК 2015	-ЛИШНИЙ ГРУНТ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,6935	113	--	3242	--		--	3502
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				118261	78592	533	42700	173835
							35892	23411	--	12876	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				118261				
Материалы			Тенге				535				
Всего заработная плата			Тенге					59303			
Транспортные расходы			Тенге				3242				
		Накладные расходы	Тенге				42698				
		Сметная прибыль	Тенге				12877				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				173836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					59303			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				173836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					59303			
РАЗДЕЛ 2.ВАННА											
ДНО И СТЕНКИ											
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,07	16450,33	1089,24	17602	1165	15169	1375	20496
		НР - 91%; СП - 8%			1185,3	227,35	1268	243		1518	
17	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм -В20, сульфатостойкий. Устройство	м3	11,26	27810,35	3073,48	313145	34607	189549	91624	43715
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	88989	11696		32381	
19	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции - фиксатор,хомут. Установка при бетонировании	т	0,1384	40663,83	2110,26	5628	292	59	4886	11355
		НР - 91%; СП - 8%			38131,2	665,93	5277	92		841	

		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,85	854,37	21,09	39173	967	26202	11271	54479
		НР - 93%, СП - 8%			261,82	2,51	12004	115		4036	
ДРЕВЯННЫЙ ТРАП /ЛЕСТНИЦА/											
22	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /из брусков 100х100-13шт/. Установк а	м3 древесины в конструкции	0,091	93719,74	1003,38	8528	91	6363	1904	11267
		НР - 90%, СП - 8%			22792,5	451,44	2074	41		835	
23	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,091	8782	55,65	799	5	718	70	939
		НР - 90%, СП - 8%			834,6	24	76	2		70	
24	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,8	376,87	1,26	1055	4	385	534	1716
		НР - 80%, СП - 8%			237,84	0,61	666	2		127	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				576523	37132	429039	111664	743243
							110355	12191	--	55055	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				576523				
Материалы			Тенге				238443				
Всего заработная плата			Тенге					122547			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				190593				
		Накладные расходы	Тенге				111665				
		Сметная прибыль	Тенге				55055				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				743243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					122547			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				743243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100

		Сметная заработная плата	Тенге					122547			
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ									
		СТОЙКА СТ-1 /38ШТ/									
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундамент под стойки /38шт/. Устройство**	м3	1,9	21417,95	1723,46	40694	3275	28629	8632	53272
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	8790	696		3946	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,728	854,37	21,09	24544	606	16416	7062	34135
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	7522	72		2529	
27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /стойка 38шт/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,76	93719,74	1003,38	71227	763	53142	15899	94096
		НР - 90%; СП - 8%			22792,5	451,44	17322	343		6970	
28	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,76	8782	55,65	6674	42	5998	587	7843
		НР - 90%; СП - 8%			834,6	24	634	18		581	
		ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ									
29	Е11-100113-0106 1110-0113-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах**	м2 забора	11,04	1189,18	14,72	131285	1625	19148	100021	24981
		НР - 90%; СП - 8%			1001,01	5,64	110512	623		18505	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции								

				0,532	8782	55,65	4672	30	4198	411	5490
		НР - 98%; СП - 8%			834,6	24	444	13		407	
39	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,904	448,87	1,52	5343	18	2013	2656	8640
		НР - 80%; СП - 8%			278,21	0,73	3312	9		640	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				663463	7133	442956	190828	922635
							213370	2093	--	68345	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				578989				
Материалы			Тенге				175041				
Всего заработная плата			Тенге					215463			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				183444				
		Накладные расходы	Тенге				190828				
		Сметная прибыль	Тенге				61585				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				831402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					215463			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				84474				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				84474				
		Сметная прибыль	Тенге				6758				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				91232				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				922634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМОК											
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	16450,33	1089,24	987	65	851	77	1149
		НР - 91%; СП - 8%			1185,3	227,35	71	14		85	
41	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,23	27810,35	3073,48	6396	707	3871	1872	8929
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	1818	239		661	
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00093	18837,36	1338,48	18	1	1	15	35
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,2	16	--		3	
	Е11-090601-0102 1109-0601-0102										

46	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,008561	55443,6	2643,86	475	23	34	291	827
		НР - 69%; СП - 8%			48883,4	453,18	418	4		61	
48	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,248269	853,3	1	212	--	34	143	383
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				14524	796	11228	2398	18275
							2502	257	--	1353	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14050				
Материалы			Тенге				4756				
Всего заработная плата			Тенге					2336			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6437				
		Накладные расходы	Тенге				2106				
		Сметная прибыль	Тенге				1292				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				17448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2336			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				475				
Материалы			Тенге				34				
Всего заработная плата			Тенге					422			
		Накладные расходы	Тенге				291				
		Сметная прибыль	Тенге				61				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ			Тенге				827				
		Сметная заработная плата	Тенге					422			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				18276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2758			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								557582
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				362120				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123653			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37952			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						883756		
- Перевозка грузов	Тенге				3242				
- Накладные расходы	Тенге							347590	
- Сметная прибыль	Тенге							137629	

ИТОГО:	тенге		**557582**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика	тенге		557582
Временные здания и сооружения	тенге	2,9%	573752
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	тенге	0,70%	577768
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3903
Непредвиденные работы и затраты	тенге	2%	593305
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %,		К=1,049901	622911
Итого без НДС	тенге		622911
НДС	тенге	12 %	74749
Итого с НДС	тенге		**697660**
Понижающий коэффициент, К=0,98			**400000**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ММА"

Директор **Асильбекова К.П.**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "A-III GROUP"

Директор **Сабден Н.Ж.**