Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова

СПРАВКА № 16 от 17.04.2026 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за апрель месяц 2026 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		159	04.07.2024			ТОО	
		159/1	03.12.2024				
		159/2	08.04.2025				
		159/3	28.05.2025				
		159/4	26.06.2025				
		159/5	29.07.2025				
		159/6	14.08.2025				
		159/7	09.12.2025				
		159/8	08.04.2026				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-16%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 704 982 273,02**									
в том числе с начала	**5 145 102 239,26**	212 201 591,52								
акт №16 от 17.04.2026 г.		212 201 591,52							33 952 254,64	246 153 846,16
В том числе выплата аванса	**1 572 387 837,65**									
Удержание аванса 30%	**1 354 484 790,46**	63 660 477,45							10 185 676,39	73 846 153,85
Удержание гарантийного взноса 5%	**12 307 692,31**	10 610 079,58							1 697 612,73	12 307 692,31
Итоге к оплате:										**160 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Заместитель акима **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Аркада КЗ" Жулдас С. У. ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссауи, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года, дополнительное соглашение № 159/1 от 03.12.2024 года, дополнительное соглашение № 159/2 от 08.04.2024 года, дополнительное соглашение № 159/3 от 28.05.2025 года, дополнительное соглашение № 159/4 от 26.06.2025 года, дополнительное соглашение № 159/5 от 29.07.2025 года, дополнительное соглашение № 159/6 от 14.08.2025 года, дополнительное соглашение № 159/7 от 09.12.2025 года, дополнительное соглашение № 159/8 от 08.04.2026 года

Акт выполненных работ № 16 от 17.04.2026 года

за апрель 2026 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
1	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		3 350,492	1 747,66	58,89	5 855 521,0	197 310,0	3 621 446,0	1 539 685,0	7 986 822,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	2 036 764,0	101 687,0		591 616,0		
2	20	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею		0,3622	2 266 551,15	1 552 433,19	820 945,0	562 291,0		432 751,0	1 353 992,0	
				км трубопровода		714 117,96	492 736,35	258 654,0	178 469,0		100 296,0		
3	22	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,3622	1 697 406,13	1 310 993,75	614 801,0	474 842,0	11 389,0	239 594,0	922 747,0	
				км трубопровода		354 968,57	371 949,69	128 570,0	134 720,0		68 352,0		
4	23	1122-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,3622	238 651,98	0,0	86 440,0	0,0	19 078,0	66 688,0	165 378,0	
				км трубопровода		185 978,82	0,0	67 362,0	0,0		12 250,0		
5	24	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		7	5 737,37	602,73	40 162,0	4 219,0		35 703,0	81 934,0	
				шт.		5 134,64	17,25	35 942,0	121,0		6 069,0		
6	25	241-208-1814 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм		7	33 430,0		234 010,0		234 010,0		252 731,0	
				шт.							18 721,0		
7	26	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,2981	1 125 696,91	487 813,86	335 570,0	145 417,0		239 449,0	621 021,0	
				км		637 883,05	173 480,02	190 153,0	51 714,0		46 002,0		
8	28	1125-0210-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,2981	1 508 267,77	1 153 823,84	449 615,0	343 955,0	11 255,0	174 728,0	674 290,0	
				км трубопровода		316 687,64	327 420,64	94 405,0	97 604,0		49 947,0		
9	29	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,2981	216 173,63	0,0	64 441,0	0,0	9 001,0	54 886,0	128 873,0	
				км трубопровода		185 978,82	0,0	55 440,0	0,0		9 546,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	30	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		3	5 029,83	493,82	15 089,0	1 481,0		13 499,0	30 875,0	
				шт.		4 536,01	8,99	13 608,0	27,0		2 287,0		
11	31	241-208-1812 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 5-90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		3	35 114,0		105 342,0		105 342,0		113 769,0	
				шт.							8 427,0		
12	32	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,1262	946 129,54	384 059,22	119 402,0	48 468,0		88 756,0	224 811,0	
				км		562 070,32	148 329,86	70 933,0	18 719,0		16 653,0		
13	34	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,1262	1 115 128,06	837 970,32	140 729,0	105 752,0	4 234,0	55 331,0	211 745,0	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	30 743,0	30 061,0		15 685,0		
14	35	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,1262	168 122,68	0,0	21 217,0	0,0	1 658,0	19 363,0	43 826,0	
				км трубопровода		154 982,35	0,0	19 559,0	0,0		3 246,0		
15	36	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		4	3 071,02	336,2	12 284,0	1 345,0		10 840,0	24 974,0	
				шт.		2 734,82	2,52	10 939,0	10,0		1 850,0		
16	37	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм		4	9 065,0		36 260,0		36 260,0		39 161,0	
				шт.							2 901,0		
17	38	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении		60	5 737,37	602,73	344 242,0	36 164,0		306 022,0	702 285,0	
				шт.		5 134,64	17,25	308 078,0	1 035,0		52 021,0		
18	39	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		50	5 029,83	493,82	251 492,0	24 691,0		224 978,0	514 588,0	
				шт.		4 536,01	8,99	226 800,0	449,0		38 118,0		
19	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		21	3 071,02	336,2	64 491,0	7 060,0		56 909,0	131 112,0	
				шт.		2 734,82	2,52	57 431,0	53,0		9 712,0		
20	41	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм		60	12 205,0		732 300,0		732 300,0		790 884,0	
				шт.							58 584,0		
21	44	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм		2	16 355,61	3 861,63	32 711,0	7 723,0	4 539,0	23 569,0	60 782,0	
				шт.		10 224,54	1 678,99	20 449,0	3 358,0		4 502,0		
22	45	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		1	8 759,97	458,96	8 760,0	459,0	1 925,0	6 562,0	16 548,0	
				шт.		6 376,18	251,6	6 376,0	252,0		1 226,0		
23	46	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм		4	5 999,36	196,7	23 997,0	786,0	5 371,0	18 089,0	45 453,0	
				шт.		4 460,02	107,83	17 840,0	431,0		3 367,0		
24	47	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм		3	3 581,92	65,57	10 746,0	197,0	2 139,0	8 433,0	20 713,0	
				шт.		2 803,44	35,94	8 410,0	108,0		1 534,0		
25	84	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 4ШТ		0,0685	3 022 356,49	1 039 159,53	207 031,0	71 182,0	43 801,0	118 505,0	351 579,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	92 048,0	27 653,0		26 043,0		
26	85	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0024	9 389 568,37	432 286,74	22 535,0	1 037,0	19 176,0	2 565,0	27 108,0	
				км		967 463,35	112 125,72	2 322,0	269,0		2 008,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	87	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 41ШТ		0,112	3 022 356,49	1 039 159,53	338 504,0	116 386,0	71 616,0	193 759,0	574 844,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	150 502,0	45 214,0		42 581,0		
28	88	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
29	89	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,001	7 089 834,02	382 614,76	7 090,0	383,0	5 816,0	984,0	8 720,0	
				км		890 901,5	102 560,26	891,0	103,0		646,0		
30	102	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х200ММ = 4ШТ		0,118	3 022 356,49	1 039 159,53	356 638,0	122 620,0	75 452,0	204 139,0	605 639,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	158 565,0	47 636,0		44 862,0		
31	103	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0018	9 389 568,37	432 286,74	16 901,0	778,0	14 382,0	1 924,0	20 331,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 741,0	202,0		1 506,0		
32	104	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		6	11 978,0		71 868,0		71 868,0		77 617,0	
				шт.							5 749,0		
33	110	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х100ММ = 3ШТ		0,096	3 022 356,49	1 039 159,53	290 146,0	99 759,0	61 385,0	166 080,0	492 724,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	129 002,0	38 755,0		36 498,0		
34	111	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
35	112	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0006	613 373,28	97 537,89	368,0	58,0	153,0	182,0	594,0	
				км		260 968,29	45 497,59	157,0	27,0		44,0		
36	113	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	11 978,0		47 912,0		47 912,0		51 745,0	
				шт.							3 833,0		
37	114	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		10 506,0	
				шт.							778,0		
38	115	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х50ММ = 3ШТ		0,1305	3 022 356,49	1 039 159,53	394 418,0	135 611,0	83 445,0	225 764,0	669 797,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	175 362,0	52 683,0		49 615,0		
39	116	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0018	9 389 568,37	432 286,74	16 901,0	778,0	14 382,0	1 924,0	20 331,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 741,0	202,0		1 506,0		
40	117	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,0009	491 834,63	96 674,72	443,0	87,0	121,0	273,0	773,0	
				км		260 968,29	45 174,1	235,0	41,0		57,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	118	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		6	11 978,0		71 868,0		71 868,0		77 617,0	
				шт.							5 749,0		
42	119	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		3	2 415,0		7 245,0		7 245,0		7 825,0	
				шт.							580,0		
43	120	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 7ШТ		0,0405	3 022 356,49	1 039 159,53	122 405,0	42 086,0	25 897,0	70 065,0	207 868,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	54 423,0	16 350,0		15 398,0		
44	121	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0015	7 089 834,02	382 614,76	10 635,0	574,0	8 724,0	1 475,0	13 079,0	
				км		890 901,5	102 560,26	1 336,0	154,0		969,0		
45	123	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 13ШТ		0,077	3 022 356,49	1 039 159,53	232 721,0	80 016,0	49 236,0	133 210,0	395 205,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	103 470,0	31 085,0		29 274,0		
46	124	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,002	7 089 834,02	382 614,76	14 180,0	765,0	11 633,0	1 967,0	17 439,0	
				км		890 901,5	102 560,26	1 782,0	205,0		1 292,0		
47	125	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,001	613 373,28	97 537,89	613,0	97,0	255,0	303,0	989,0	
				км		260 968,29	45 497,59	261,0	45,0		73,0		
48	128	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х50ММ = 8ШТ		0,031	3 022 356,49	1 039 159,53	93 693,0	32 214,0	19 822,0	53 630,0	159 109,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	41 657,0	12 515,0		11 786,0		
49	129	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0005	7 089 834,02	382 614,76	3 545,0	191,0	2 908,0	492,0	4 360,0	
				км		890 901,5	102 560,26	445,0	51,0		323,0		
50	130	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,00025	491 834,63	96 674,72	123,0	24,0	34,0	76,0	215,0	
				км		260 968,29	45 174,1	65,0	11,0		16,0		
51	131	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		17 664,0	
				шт.							1 308,0		
52	132	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 608,0	
				шт.							193,0		
53	136	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100Х50ММ = 7ШТ		0,024	3 022 356,49	1 039 159,53	72 537,0	24 940,0	15 346,0	41 520,0	123 182,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	32 251,0	9 689,0		9 125,0		
54	137	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб до 100 мм		0,0015	613 373,28	97 537,89	920,0	146,0	382,0	455,0	1 485,0	
				км		260 968,29	45 497,59	391,0	68,0		110,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	138	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,00075	491 834,63	96 674,72	369,0	73,0	101,0	227,0	644,0	
				км		260 968,29	45 174,1	196,0	34,0		48,0		
56	140	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 608,0	
				шт.							193,0		
57	141	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х50ММ = 2ШТ		0,0475	3 022 356,49	1 039 159,53	143 562,0	49 360,0	30 373,0	82 175,0	243 796,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	63 829,0	19 176,0		18 059,0		
58	142	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0012	9 389 568,37	432 286,74	11 267,0	519,0	9 588,0	1 283,0	13 554,0	
				км		967 463,35	112 125,72	1 161,0	135,0		1 004,0		
59	143	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,0012	491 834,63	96 674,72	590,0	116,0	161,0	364,0	1 030,0	
				км		260 968,29	45 174,1	313,0	54,0		76,0		
60	144	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
61	145	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
				шт.							386,0		
62	150	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,001	613 373,28	97 537,89	613,0	97,0	255,0	303,0	989,0	
				км		260 968,29	45 497,59	261,0	45,0		73,0		
63	152	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100Х50ММ = 1ШТ		0,0235	3 022 356,49	1 039 159,53	71 025,0	24 420,0	15 026,0	40 655,0	120 614,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	31 579,0	9 487,0		8 934,0		
64	153	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0005	613 373,28	97 537,89	307,0	49,0	127,0	152,0	496,0	
				км		260 968,29	45 497,59	130,0	23,0		37,0		
65	154	1122-0601-0601 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм		0,0005	491 834,63	96 674,72	246,0	49,0	67,0	152,0	430,0	
				км		260 968,29	45 174,1	130,0	23,0		32,0		
66	155	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		10 506,0	
				шт.							778,0		
67	156	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
				шт.							386,0		
68	160	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 3ШТ		0,03	3 022 356,49	1 039 159,53	90 671,0	31 175,0	19 183,0	51 900,0	153 977,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	40 313,0	12 111,0		11 406,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	161	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 200 мм		0,0003	9 389 568,37	432 286,74	2 817,0	130,0	2 397,0	321,0	3 389,0	
				км		967 463,35	112 125,72	290,0	34,0		251,0		
70	162	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
71	166	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 27ШТ		0,09	3 022 356,49	1 039 159,53	272 012,0	93 525,0	57 548,0	155 700,0	461 929,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	120 939,0	36 333,0		34 217,0		
72	167	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0012	7 089 834,02	382 614,76	8 508,0	459,0	6 980,0	1 180,0	10 463,0	
				км		890 901,5	102 560,26	1 069,0	123,0		775,0		
73	168	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		35 329,0	
				шт.							2 617,0		
74	172	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 14ШТ		0,0135	3 022 356,49	1 039 159,53	40 802,0	14 029,0	8 632,0	23 355,0	69 290,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	18 141,0	5 450,0		5 133,0		
75	173	1122-0601-0603 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм		0,0003	613 373,28	97 537,89	184,0	30,0	76,0	91,0	297,0	
				км		260 968,29	45 497,59	78,0	14,0		22,0		
76	174	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		10 506,0	
				шт.							778,0		
77	175	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.50ММ = 3ШТ		0,008	3 022 356,49	1 039 159,53	24 179,0	8 314,0	5 115,0	13 840,0	41 061,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	10 750,0	3 230,0		3 042,0		
78	176	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	2 879 913,06	67 823,16	1 728,0	40,0	1 263,0	420,0	2 320,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	424,0	0,0		172,0		
79	177	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
				шт.							386,0		
80	181	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0144	2 572 651,49	1 039 159,53	37 046,0	14 964,0	2 732,0	24 912,0	66 915,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	19 350,0	5 813,0		4 957,0		
81	182	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм		2	4 172,0		8 344,0		8 344,0		9 012,0	
				шт.							668,0		
82	183	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00028	9 389 568,37	432 286,74	2 629,0	121,0	2 237,0	299,0	3 162,0	
				км трубопровода		967 463,35	112 125,72	271,0	31,0		234,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	184	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
84	185	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		17 664,0	
				шт.							1 308,0		
85	191	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0041	2 572 651,49	1 039 159,53	10 548,0	4 260,0	778,0	7 093,0	19 052,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	5 509,0	1 655,0		1 411,0		
86	192	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		1	2 900,0		2 900,0		2 900,0		3 132,0	
				шт.							232,0		
87	193	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00013	7 089 834,02	382 614,76	922,0	49,0	756,0	128,0	1 134,0	
				км трубопровода		890 901,5	102 560,26	116,0	13,0		84,0		
88	194	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 832,0	
				шт.							654,0		
89	195	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		5 253,0	
				шт.							389,0		
90	196	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0033	2 572 651,49	1 039 159,53	8 490,0	3 429,0	626,0	5 709,0	15 335,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	4 434,0	1 332,0		1 136,0		
91	197	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм		1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 821,0	
				шт.							135,0		
92	198	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,000075	7 089 834,02	382 614,76	532,0	29,0	436,0	74,0	654,0	
				км трубопровода		890 901,5	102 560,26	67,0	8,0		48,0		
93	199	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	8 178,0		8 178,0		8 178,0		8 832,0	
				шт.							654,0		
94	200	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 608,0	
				шт.							193,0		
95	206	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка		6	14 317,83	683,16	85 907,0	4 099,0	18 637,0	62 966,0	160 783,0	
				фланец		10 528,43	71,89	63 171,0	431,0		11 910,0		
96	207	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		6	22 103,0		132 618,0		132 618,0		143 227,0	
				шт.							10 609,0		
97	208	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении		22	5 737,37	602,73	126 222,0	13 261,0		112 208,0	257 504,0	
				шт.		5 134,64	17,25	112 962,0	380,0		19 074,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	210	241-214-0214 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм		22	9 386,0		206 492,0		206 492,0		223 011,0	
				шт.							16 519,0		
99	212	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		22	5 029,83	493,82	110 656,0	10 864,0		98 990,0	226 418,0	
				шт.		4 536,01	8,99	99 792,0	198,0		16 772,0		
100	214	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм		22	4 721,0		103 862,0		103 862,0		112 171,0	
				шт.							8 309,0		
101	215	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		22	8 178,0		179 916,0		179 916,0		194 309,0	
				шт.							14 393,0		
102	216	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		13	3 071,02	336,2	39 923,0	4 371,0		35 230,0	81 165,0	
				шт.		2 734,82	2,52	35 553,0	33,0		6 012,0		
103	219	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		13	4 864,0		63 232,0		63 232,0		68 291,0	
				шт.							5 059,0		
104	220	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		4	2 825,09	206,23	11 300,0	825,0		10 374,0	23 408,0	
				шт.		2 618,86	0,72	10 475,0	3,0		1 734,0		
105	223	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		10 433,0	
				шт.							773,0		
106	224	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0058	2 572 651,49	1 039 159,53	14 921,0	6 027,0	1 100,0	10 034,0	26 951,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	7 794,0	2 341,0		1 996,0		
107	225	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм		1	5 129,0		5 129,0		5 129,0		5 539,0	
				шт.							410,0		
108	226	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 551,0	
				шт.							189,0		
109	227	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ПАТРУБОК		0,001	1 213 147,47	148 536,11	1 213,0	149,0	67,0	1 054,0	2 448,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	997,0	68,0		181,0		
110	229	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0016	2 879 913,06	67 823,16	4 608,0	109,0	3 369,0	1 120,0	6 186,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	1 130,0	1,0		458,0		
111	230	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		4	3 581,92	65,57	14 328,0	263,0	2 852,0	11 244,0	27 618,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	11 214,0	144,0		2 046,0		
112	231	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		4	47 528,0		190 112,0		190 112,0		205 321,0	
				шт.							15 209,0		
113	232	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		4	1 662,34	58,8	6 649,0	235,0	914,0	5 446,0	13 063,0	
				фланец		1 375,14	0,0	5 501,0	0,0		968,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	234	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,0004	1 213 147,47	148 536,11	485,0	59,0	27,0	422,0	980,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	399,0	27,0		73,0		
115	235	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		0,4	1 731,0		692,0		692,0		747,0	
				м							55,0		
116	236	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0006	2 879 913,06	67 823,16	1 728,0	40,0	1 263,0	420,0	2 320,0	
				км трубопровода		706 457,05	359,43	424,0	0,0		172,0		
117	237	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		2	3 581,92	65,57	7 164,0	131,0	1 426,0	5 622,0	13 809,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	5 607,0	72,0		1 023,0		
118	239	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		2	1 662,34	58,8	3 325,0	118,0	457,0	2 723,0	6 532,0	
				фланец		1 375,14	0,0	2 750,0	0,0		484,0		
119	241	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм.Установка		3	3 642,18	429,27	10 927,0	1 288,0	370,0	9 588,0	22 156,0	
				фильтр		3 089,51	171,63	9 269,0	515,0		1 641,0		
120	243	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные.Установка		3	6 412,29	131,13	19 237,0	394,0	2 787,0	16 109,0	38 174,0	
				шт.		5 352,03	71,89	16 056,0	216,0		2 828,0		
121	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		38,48	50 137,05	20 254,73	1 929 274,0	779 402,0	83 654,0	1 441 399,0	3 640 327,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	1 066 218,0	389 740,0		269 654,0		
122	262	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ		2,5	19 928,0		49 820,0		49 820,0		53 806,0	
				$м^3$							3 986,0		
123	272	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		11,96539	319,72	6,01	3 826,0	72,0	2 132,0	1 130,0	5 352,0	
				$м^2$		135,53	1,38	1 622,0	17,0		396,0		
124	273	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ ОБОЙМА		14,15	66 740,63	9 561,83	944 380,0	135 300,0	430 227,0	378 390,0	1 428 592,0	
				$м^3$		26 774,1	2 612,01	378 854,0	36 960,0		105 822,0		
125	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,91616	1 385 460,86	13 694,44	1 269 304,0	12 547,0	1 105 263,0	182 766,0	1 568 236,0	
				т		165 358,14	3 702,18	151 495,0	3 392,0		116 166,0		
126	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		107,6	3 721,85	38,47	400 471,0	4 140,0	315 586,0	75 813,0	514 387,0	
				$м^2$		750,42	7,19	80 745,0	774,0		38 103,0		
127	277	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	В траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		786,5	13,85	1,29	10 893,0	1 014,0		7 515,0	19 881,0	
				м кабеля		12,56	0,71	9 878,0	558,0		1 473,0		
128	278	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		786,5	92,0		72 358,0		72 358,0		78 147,0	
				м							5 789,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	283	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм/ ГИЛЬЗЫ		7	17 486,0		122 402,0		122 402,0		132 194,0	
				м							9 792,0		
130	289	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,007	13 682 207,06	554 739,7	95 775,0	3 883,0	83 196,0	9 613,0	113 819,0	
				км трубопровода		1 242 389,99	144 724,25	8 697,0	1 013,0		8 431,0		
131	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		4	8 271,27	408,41	33 085,0	1 634,0	9 543,0	22 523,0	60 057,0	
				шт.		5 477,05	210,52	21 908,0	842,0		4 449,0		
132	295	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		4	62 982,0		251 928,0		251 928,0		272 082,0	
				шт.							20 154,0		
133	296	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя		69	1 772,07	0,0	122 273,0	0,0		92 927,0	232 416,0	
				шт.		1 772,07	0,0	122 273,0	0,0		17 216,0		
134	297	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знаки указательные (ПГ)		69	2 793,0		192 717,0		192 717,0		208 134,0	
				шт.							15 417,0		
135	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,4809	267 773,18	12 434,79	128 772,0	5 980,0	5 860,0	81 062,0	226 621,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	116 933,0	548,0		16 787,0		
136	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4809	1 132 558,0		544 647,0		544 647,0		588 219,0	
				т							43 572,0		
137	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,61616	267 773,18	12 434,79	164 991,0	7 661,0	7 508,0	103 862,0	290 361,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	149 822,0	702,0		21 508,0		
138	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,61616	1 132 558,0		697 837,0		697 837,0		753 664,0	
				т							55 827,0		
139	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		24	22 532,48	2 460,46	540 780,0	59 051,0	386 392,0	121 467,0	715 227,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	95 337,0	27 357,0		52 980,0		
140	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,64428	267 773,18	12 434,79	172 521,0	8 011,0	7 850,0	108 602,0	303 613,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	156 659,0	734,0		22 490,0		
141	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,64428	1 132 558,0		729 684,0		729 684,0		788 059,0	
				т							58 375,0		
142	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		8,4	28 249,7	2 591,59	237 297,0	21 769,0	175 588,0	49 618,0	309 868,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	39 940,0	10 179,0		22 953,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,65376	267 773,18	12 434,79	175 059,0	8 129,0	7 966,0	110 200,0	308 080,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	158 964,0	745,0		22 821,0		
144	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,65376	1 132 558,0		740 421,0		740 421,0		799 655,0	
				т							59 234,0		
145	332	242-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		775	3 628,0		2 811 700,0		2 811 700,0		3 036 636,0	
				шт.							224 936,0		
146	333	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм.Установка на сварном соединении		775	2 727,38	165,01	2 113 720,0	127 883,0		1 966 531,0	4 406 671,0	
				шт.		2 562,37	0,72	1 985 837,0	558,0		326 420,0		
147	334	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 25х25 мм		775	2 060,0		1 596 500,0		1 596 500,0		1 724 220,0	
				шт.							127 720,0		
148	335	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,04767	1 213 147,47	148 536,11	57 831,0	7 081,0	3 206,0	50 263,0	116 741,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	47 544,0	3 227,0		8 647,0		
149	336	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		47,67	585,0		27 887,0		27 887,0		30 118,0	
				м							2 231,0		
150	337	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,9354	2 208,36	2,33	4 274,0	5,0	434,0	3 070,0	7 932,0	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 981,76	1,33	3 835,0	3,0		588,0		
151	338	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр до 25 мм.Установка		775	2 971,52	296,35	2 302 931,0	229 673,0	66 944,0	2 056 698,0	4 708 399,0	
				фильтр		2 588,79	119,17	2 006 314,0	92 358,0		348 770,0		
152	339	242-404-1502 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),универсальный,для систем водоснабжения и отопления,Т до+110°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		775	5 563,0		4 311 325,0		4 311 325,0		4 656 231,0	
				шт.							344 906,0		
153	340	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка		0,31	2 572 651,49	1 039 159,53	797 522,0	322 139,0	58 813,0	536 298,0	1 440 526,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	416 569,0	125 146,0		106 706,0		
154	341	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/ ДИАМ.20Х15ММ		1 550	323,0		500 650,0		500 650,0		540 702,0	
				шт.							40 052,0		
155	342	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		8,99	2 208,36	2,33	19 853,0	21,0	2 016,0	14 262,0	36 844,0	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 981,76	1,33	17 816,0	12,0		2 729,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	343	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		775	1 464,69	63,14	1 135 135,0	48 934,0	21 359,0	1 069 832,0	2 381 364,0	
				счетчик (водомер)		1 373,99	34,61	1 064 842,0	26 823,0		176 397,0		
157	344	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50°		775	43 373,0		33 614 075,0		33 614 075,0		36 303 201,0	
				шт.							2 689 126,0		
158	347	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		0,176	889 101,78	353 170,98	156 482,0	62 158,0		118 697,0	297 193,0	
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	94 324,0	25 572,0		22 014,0		
159	351	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,273	1 115 128,06	837 970,32	304 430,0	228 766,0	9 160,0	119 695,0	458 055,0	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	66 504,0	65 028,0		33 930,0		
160	353	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,251	158 281,41	0,0	39 729,0	0,0	828,0	38 512,0	84 500,0	
				км трубопровода		154 982,35	0,0	38 901,0	0,0		6 259,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					**74 572 976,0**	**5 055 653,0**	**55 903 620,0**	**14 392 321,0**	**96 082 518,0**	
								13 613 700,0	**1 813 887,0**	**0,0**	**7 117 221,0**		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
161	19	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		6 318,99	1 747,66	58,89	11 043 446,0	372 125,0	6 830 007,0	2 903 829,0	15 063 057,0	
				$м^2$ креплений		607,9	30,35	3 841 314,0	191 781,0		1 115 782,0		
162	23	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм		0,5398	2 742 155,0	1 857 969,96	1 480 215,0	1 002 932,0		780 438,0	2 441 505,0	
				км		884 185,04	576 209,86	477 283,0	311 038,0		180 852,0		
163	25	1125-0210-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,5398	1 994 790,97	1 546 056,31	1 076 788,0	834 561,0	20 558,0	416 758,0	1 613 030,0	
				км трубопровода		410 649,91	437 768,49	221 669,0	236 307,0		119 484,0		
164	27	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		90	9 920,69	2 997,09	892 862,0	269 738,0		812 281,0	1 841 554,0	
				шт.		6 923,6	2 192,91	623 124,0	197 362,0		136 411,0		
165	29	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм		0,6133	2 296 215,17	1 569 545,57	1 408 269,0	962 602,0		742 482,0	2 322 811,0	
				км		726 669,6	496 192,49	445 666,0	304 315,0		172 060,0		
166	31	1125-0210-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,6133	1 884 758,35	1 465 554,61	1 155 922,0	898 825,0	18 052,0	449 466,0	1 733 819,0	
				км трубопровода		389 769,41	415 575,93	239 046,0	254 873,0		128 431,0		
167	33	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		102	6 367,78	659,95	649 514,0	67 315,0		578 409,0	1 326 157,0	
				шт.		5 707,83	20,13	582 199,0	2 053,0		98 234,0		
168	34	241-211-0704 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм		102	15 061,0		1 536 222,0		1 536 222,0		1 659 120,0	
				шт.							122 898,0		
169	36	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Покрытие в траншеях лентой сигнальной		1 153,1	13,85	1,29	15 970,0	1 488,0		11 017,0	29 146,0	
				м		12,56	0,71	14 483,0	819,0		2 159,0		
170	37	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		1 153,1	92,0		106 085,0		106 085,0		114 572,0	
				м							8 487,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
171	38	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм/ СТОЯКИ В КОЛОДЦАХ		0,038	2 742 155,0	1 857 969,96	104 202,0	70 603,0		54 940,0	171 873,0	
				км		884 185,04	576 209,86	33 599,0	21 896,0		12 731,0		
172	39	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм		38,38	13 798,0		529 567,0		529 567,0		571 932,0	
				м							42 365,0		
173	40	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		38	9 920,69	2 997,09	376 986,0	113 890,0		342 963,0	777 545,0	
				шт.		6 923,6	2 192,91	263 097,0	83 331,0		57 596,0		
174	41	241-208-0415 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 280 мм		38	28 461,0		1 081 518,0		1 081 518,0		1 168 039,0	
				шт.							86 521,0		
175	42	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж/ В КОЛОДЦАХ		0,282	351 302,86	3 690,94	99 067,0	1 041,0	6 599,0	63 338,0	175 397,0	
				т конструкций		324 210,07	1 299,06	91 427,0	366,0		12 992,0		
176	43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		282	708,0		199 656,0		199 656,0		215 628,0	
				кг							15 972,0		
177	45	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах		30,795	52 552,37	15 688,13	1 618 350,0	483 116,0	152 953,0	1 212 179,0	3 056 971,0	
				$м^3$		31 897,42	7 863,03	982 281,0	242 142,0		226 442,0		
178	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОТОК		476,66	19 928,0		9 498 880,0		9 498 880,0		10 258 790,0	
				$м^3$							759 910,0		
179	57	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		150,5985	319,72	6,01	48 149,0	905,0	26 834,0	14 227,0	67 366,0	
				$м^2$		135,53	1,38	20 411,0	208,0		4 990,0		
180	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		16,803417	1 385 460,86	13 694,44	23 280 477,0	230 113,0	20 271 781,0	3 352 133,0	28 763 219,0	
				т		165 358,14	3 702,18	2 778 582,0	62 209,0		2 130 609,0		
181	60	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		2 882,58	3 721,85	38,47	10 728 530,0	110 893,0	8 454 492,0	2 031 000,0	13 780 292,0	
				$м^2$		750,42	7,19	2 163 146,0	20 726,0		1 020 762,0		
182	96	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,217	946 129,54	384 059,22	205 310,0	83 341,0		152 615,0	386 559,0	
				км		562 070,32	148 329,86	121 969,0	32 188,0		28 634,0		
183	98	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		4,532	1 115 128,06	837 970,32	5 053 760,0	3 797 682,0	152 057,0	1 987 022,0	7 604 045,0	
				км трубопровода		243 605,88	238 199,21	1 104 022,0	1 079 519,0		563 263,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**72 189 745,0**	**9 301 170,0**	**48 885 261,0**	**15 905 097,0**	**95 142 427,0**	
								14 003 318,0	**3 041 133,0**	**0,0**	**7 047 585,0**		
			Итого по акту					**146 762 721,0**	**14 356 823,0**	**104 788 881,0**	**30 297 418,0**	**191 224 945,0**	
								27 617 018,0	**4 855 020,0**	**0,0**	**14 164 806,0**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)							191224945*1,3/100		2 485 924,29	
			Итого с временными							191224945+0+0+2485924,29		**193 710 869,29**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)							193710869,29*0,67/100		1 297 862,82	
			Итого с зимними удорожаниями							193710869,29+0+0+1297862,82		**195 008 732,11**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)								195008732,11*2/100	3 900 174,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**198 908 906,75**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**177 476 472,05**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**39 055 763,84**	
			ИТОГО									**216 532 235,89**	
			С учетом с к=0,98									**212 201 591,52**	
			НДС 16%									**33 952 254,64**	
			Итого с НДС									**246 153 846,16**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кабдрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 1203400000[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сапаров[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аквал[illegible] KZ28Kyldae0V" БИН 180[illegible] от 31.07.2024 года №KZ89VJE00087932
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Аква-Д" Мазитов М. К. ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)