Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Организация (индивидуальный предприниматель)

ТОО "ASK Engineering System" г.Астана ул. Б.Момышулы, 12, тел 87477010196

ИИН/БИН 201240017769

Номер документа	Дата составления
2	30.01.2026

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "ASK Engineering System"	АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"			

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот		шт	4	4	343824,00	1375296,00	189696,00
2	Блок управления автоматических ворот		шт	4	4	69913,20	279652,80	38572,80
3	Тросы для автоматических ворот		метр	18	18	1392,00	25056,00	3456,00
4	Ролики для автоматических ворот		шт	9	9	2088,00	18792,00	2592,00
			Итого	35	35	x	1698796,80	234316,80

Всего отпущено количество запасов (прописью) *тридцать пять*

на сумму (прописью), в KZT один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто шесть тенге восемьдесят тиын

Отпуск разрешил директор / подпись / Курмангазиев А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности

выданной

Главный бухгалтер не предусмотрен / подпись / *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / подпись / Курмангазиев А.С
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил / подпись / Кенжалин Д.С.
подпись *расшифровка подписи*

ASK Engineering System

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

г. Астана 24.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий дефектный Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» выявлены неисправности автоматических ворот, установленных на воротах рембоксов (ПНТ) Бокс №15

Описание выявленных дефектов:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
3	Тросы для автоматических ворот	метр	12	неудовлетворительно

Заключение:

На основании проведенного осмотра установлено, что автоматические ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для корректной и беспрерывной работы ворот требуется замена вышеуказанного оборудования.

Техник ТОО «ASK Engineering System» Мусин Е. Н.

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» (подпись) (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

АКТ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ №1

г. Астана 25.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» было установлено ниже указанное оборудование на автоматических воротах, установленных на воротах рембоксов (ПНТ) Бокс №15

Смонтированное оборудование:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	
3	Тросы для автоматических ворот	метр	12	

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2

г. Астана 24.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий дефектный Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» выявлены неисправности автоматических ворот, установленных на воротах рембоксов (ССТ) Бокс №7

Описание выявленных дефектов:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
3	Ролики для автоматических ворот	шт	6	неудовлетворительно

Заключение:

На основании проведенного осмотра установлено, что автоматические ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для корректной и беспрерывной работы ворот требуется замена вышеуказанного оборудования.

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

АКТ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ №2

г. Астана 26.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» было установлено ниже указанное оборудование на автоматических воротах, установленных на воротах рембоксов (ССТ) Бокс №7

Смонтированное оборудование:

№	Наименование	Ед.из-	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	
3	Ролики для автоматических ворот	шт	6	

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №3

г. Астана 24.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий дефектный Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» выявлены неисправности автоматических ворот, установленных на воротах рембоксов (ССТ) Бокс №5

Описание выявленных дефектов:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
3	Ролики для автоматических ворот	шт	3	неудовлетворительно
4	Тросы для для автоматических ворот	метр	6	неудовлетворительно

Заключение:

На основании проведенного осмотра установлено, что автоматические ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для корректной и беспрерывной работы ворот требуется замена вышеуказанного оборудования.

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ _____
(подпись) (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

АКТ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ №3

г. Астана 26.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» было установлено ниже указанное оборудование на автоматических воротах, установленных на воротах рембоксов (ССТ) Бокс №5

Смонтированное оборудование:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	
3	Ролики для автоматических ворот	шт	3	
4	Тросы для для автоматических ворот	метр	6	

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №4

г. Астана 28.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий дефектный Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» выявлены неисправности автоматических ворот, установленных на воротах рембоксов (ПНТ) Бокс №26

Описание выявленных дефектов:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	неудовлетворительно

Заключение:

На основании проведенного осмотра установлено, что автоматические ворота находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для корректной и беспрерывной работы ворот требуется замена вышеуказанного оборудования.

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

ТОО "ASK Engineering System"
БИН 201240017769
г.Астана, Б.Момышулы 12
тел:87714324343
email: azamatk@ask-engineering.kz
http://ask-engineering.kz

АКТ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ №4

г. Астана 30.01.2026

Мы нижеподписавшиеся, представители **АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев»** с одной стороны, и **ТОО «ASK Engineering System»** с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором №030340001539/260045/00 от «15» января 2026г., специалистами ТОО «ASK Engineering System» было установлено ниже указанное оборудование на автоматических воротах, установленных на воротах рембоксов (ПНТ) Бокс №26

Смонтированное оборудование:

№	Наименование	Ед.из	Кол-во	Примечание
1	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот	шт	1	
2	Блок управления автоматических ворот	шт	1	

Техник ТОО «ASK Engineering System» _____ **Мусин Е. Н.**

Представитель АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Отчет о выполненных работах за январь месяц 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся, представители Исполнителя — ТОО «ASK Engineering System» и Заказчика — АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев», подписали настоящий акт о том, что в соответствии с Договором № 030340001539/260045/00 от 15.01.2026 года были выполнены следующие услуги:

Сервисное обслуживание автоматических ворот, дверей и сопутствующего оборудования, а именно:

автоматических ворот марки «Hormann» в количестве 21 ед., «DoorHan» — 1 ед., «Alutech» — 4 ед., «Ryterna» — 29 ед., общее количество — 55 ед.; откатных ворот марки «DoorHan» — 2 ед., «BFT» — 1 ед.; шлагбаумов марки «DoorHan» — 8 шт., шлагбаума марки «CAME» — 1 ед.; раздвижных дверей марки «DormaKaba» — 6 ед., марки «DoorHan» — 4 ед.; антитаранных устройств (блокиратор) — 2 шт. с заменой запасных частей.

1. Еженедельную проверку технического состояния автоматических дверей:

1.1 Проверка износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.

1.2 Регулировка прижимных роликов.

1.3 Проверка и регулировка состояния направляющих створок.

1.4 Проверка и регулировка натяжения зубчатого ремня.

1.5 Проверка и регулировка крепежных болтов.

1.6 Проверка и протяжка боковых упоров и их регулировка.

1.7 Проверка и регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.

1.8 Проверка и регулировка состояния уплотнителей, их герметичность и своевременная их замена.

1.9 Проверка и регулировка параллельности створок при закрытии.

1.10 Проверка и регулировка закрытия замка.

1.11 Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.

1.12 Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения.

1.13 Проверка работы барьеров безопасности.

1.14 Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.

1.15 Программирование времени нахождения двери в открытом состоянии.

1.16 Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.

1.17 Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д.).

1.18 Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.

2. Еженедельную проверку технического состояния шлагбаумов:

2.1 Очистка стрелы и тумбы шлагбаума от грязи.

2.2 Удаление пыли, грязи и влаги из корпуса шлагбаума и блока управления.

2.3 Замена масла в редукторе по указанию заказчика в течении одного раза в год.

2.4 Перенос шлагбаума по указанию заказчика (подготовка основания).

2.5 Удаление пыли, грязи с фотоэлементов безопасности.

2.6 Балансировка стрелы шлагбаума (регулировка натяжения пружин).

2.7 Проверка и подтяжка крепежных элементов (болты, гайки и т.п.).

2.8 Проверка состояния электропроводки.

2.9 Проверка качества подключения и затяжки винтов на колодке подключения блока управления.

2.10 Проверка плавности хода стрелы шлагбаума и, при необходимости, регулировка скорости движения, скорости замедления и торможение шлагбаума.
2.11 Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

3. Еженедельную проверку технического состояния автоматических ворот:

3.1 Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.
3.2 Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).
3.3 Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.
3.4 По необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.
3.5 Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.
3.6 Проверка состояния уплотнительных резинок;
3.7 Проверка и подтяжка кронштейнов;
3.8 Проверка и подтяжка сэндвич-панелей;
3.9 Проверка и подтяжка омега профиля;
3.10 Проверка и регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих;
3.11 Проверка и регулировка натяжки тросов;
3.12 Проверка и регулировка балансировки торсионной пружины;
3.13 Проверка на отсутствие повреждений и очистки от грязи;
3.14 Проверка и подтяжка прочности креплений;
3.15 Проверка состояния контактов, целостности изоляции;
3.16 Проверка степени и состояния работоспособности;
3.17 Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

4. Еженедельную проверку технического состояния анти таранное устройство (блокиратор):

4.1 Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.
4.2 Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).
4.3 Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.
4.4 При необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.
4.5 Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.
4.6 Проверка на отсутствие повреждений и очистки от грязи;

Структурное подразделение	Выполненные работы	Расходные материалы	Ответственные ФИО (подписи)
АС АХС	Проверка и регулировка состояния направляющих створок. Установка электроприводы с цепным редуктором, подшипников Проверка и регулировка крепежных болтов, техническое обслуживание Проверка износа механических узлов и деталей и своевременная их замена. Регулировка прижимных роликов. Проверка и регулировка состояния направляющих створок. Проверка и регулировка натяжения зубчатого ремня.		Г. отд. АС АХС Кенгамантаев.
Склад УМТС	Проверка уплотнительных резинок, Подтяжка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, подтяжка сэндвич панелей и кронштейнов техническое обслуживание.		Мажкенов М.М. мен. по складу УМТС
САБ	Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя техническое обслуживание.		Ибрагимов Н.О.

	Проверка и подтяжка крепежных элементов (болты, гайки и т.п.). Проверка состояния электропроводки. Проверка качества подключения и затяжки винтов на колодке подключения блока управления.		
СПАСОП	Проверка уплотнительных резинок проверка кронштейнов, проверка сэндвич-панелей, проверка омега профиля, установка Крепление для установки вала, муфта соединительная (кольцо установочное, шпонка) техническое обслуживание.		
АК ССТ	Подтяжка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, подтяжка сэндвич панелей и кронштейнов, замена направляющих и подшипников для автоматических ворот, техническое обслуживание.	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот- 2 шт Блок управления автоматических ворот – 2 шт Тросы для автоматических ворот – 6 метр Ролики для автоматических ворот- 9 штук	
РМ ССТ	Подтяжка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, подтяжка сэндвич панелей и кронштейнов, техническое обслуживание		

ПНТ	Замена тросов, направляющих, подтяжка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, подтяжка сэндвич панелей и кронштейнов, техническое обслуживание.	Электроприводы с цепным редуктором для автоматических ворот- 2 шт Блок управления автоматических ворот – 2 шт Тросы для автоматических ворот – 12 метр	Инж. инженер Сеитов Е.Н
СТЭИС	Проверка уплотнительных резинок, подтяжка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, техническое обслуживание.		инж. электр Ахметов.Б
ТСМ	Проверка уплотнительных резинок, проверка соединительных креплений, подтяжка омега профиля, подтяжка сэндвич панелей и кронштейнов техническое обслуживание.		Нач. ал. ГСМ Искаков Р.Н

Представители Заказчика: _____ / Кенжалин Д.С.

Исполнитель: _____ / Кудайбергенов А.