Генподрядчик : **ТОО "Болат-Д", БИН 020240003391**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик : **ТОО "Kaz Infta Corp", БИН 190940025272**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, внутриплощадочные инженерные сети, благоустройство и озеленение территории). Подводящие сети теплоснабжения. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селе Талгайран города Атырау, участок площадью 62 гектара (от магистральной сети, внутриплощадочные инженерные сети, благоустройство и озеленение территории). Подводящие сети теплоснабжения. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24/131 от 28.12.2024 года

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6,000	7	13
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы				
1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,009	51 063,00	153 648,57
2	1109-0301-0202 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,372	56 474,00	77 486,85
						-
3	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,372	1 183 274,00	1 623 546,59
						-
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,074	4 192,00	33 846,21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6,000	7	13
						-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 888 528,21**
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы				
1	1124-0101-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 450 мм. Прокладка	км трубопровода	0,328	12 878 370,00	4 221 529,69
2	1124-0101-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	13 036 958,00	130 369,58
3	6121-0103-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 800 мм	км	0,144	15 448 066,00	2 224 521,50
4	241-102-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0мм	м	14	148 510,00	2 138 544,00
						-
5	6121-0201-0852 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 800 мм	км	0,164	18 923 327,00	3 103 425,63
						-
6	1339-0201-0526 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	619	12 380,00	7 663 220,00
7	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,008784	552 642,00	4 854,41
						-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19 486 464,81**
		РАЗДЕЛ 3. Электроснабжение				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6,000	7	13
1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	176	1 311,00	230 736,00
						-
2	243-113-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	265,74	4 834,00	1 284 587,16
						-
3	1308-0201-2601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт	2	42 696,00	85 392,00
						-
4	243-903-0506 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-150/240-СЛ	шт	2	27 716,00	55 432,00
						-
5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	12	23,00	276,00
						-
6	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	12	88,00	1 056,00
						-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 657 479,16
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство ЦТП-1				
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	31	3 006,00	93 186,00
						-
2	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	31	4 403,00	136 493,00
						-

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6,000	7	13
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 основания	35	3 257,00	113 995,00
						-
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-03	м2 покрытия	35	1 431,00	50 085,00
						-
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство	м2 покрытия	35	3 379,00	118 265,00
						-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512 024,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23 544 496,18
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			23 544 496,18
		В том числе НДС	12%			2 825 339,54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26 369 835,72

Сдал (субподрядчик)
ТОО "KAZ INFRA CORP"

Каримов Н. Т.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Болат-Д"

Зулхашев Б. Е.