Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ConsultInveststroy" Акмолинская область , Зерендинский район , сельский округ Зеренда , улица Горького , д 49, почтовый индекс 021200**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Директор Әбді Мамадияр Нұрланұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **« Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Жылымды, Зерендинского района, Акмолинской области » Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Жылымды.**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Зерендинского района », БИН 060140008148, Республика Казахстан, Акмолинская область , Зерендинский район, с.Зеренда, Тауелсыздык 58 , руководитель Сайдалин Б.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г. ,ТОО «GLOBAL STROY ARN» БИН 160840009589 , ГСЛ №22014979 от 12.08.2022г. ,ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г. ,ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 , ГСЛ №04284 от 21.04.2023г. ,ТОО «Uly Konys Company» БИН 211040024290 , ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г., ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 , ГСЛ №001599 от 16.06.2023г., ТОО «РДМ Строй» БИН 980240003549, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г., ТОО «Барыс Инвест Строй» БИН 210840022220, ГСЛ №21027115 от 23.09.2021г.
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Асем-Құрылыс» (государственная лицензия на проектную деятельность от 02 апреля 2019 года, № 000342,). Рабочий проект: № РП 03-2023.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) утвержденным **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Зерендинского района », БИН 060140008148, и утверждена приказом под №21/1 от 07.02.2024г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пусковог о

			или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Водопроводные сети					
Внутриплощадочные сети. Водовод.	м	5829		5829	
Смотровые колодцы.	шт	27		27	
Внутрипоселковые сети.	м	2806,9		2806,9	
Смотровые колодцы.	шт	4		4	
ПЭ резервуар чистой воды V-100м3	комплект	1		1	
Водонапорная башня V-25м3	комплект	1		1	
Насос скважинный Wilo (1раб+2рез) TWI4.09-10-DM-D Q=3,64m3/h H=50m В комплекте с кабелем 60м	шт	3		3	
БМНС (блочное-модульная насосная станция) 2- го подъема	комплект	1		1	
Объем здания	м3	45		45	
Объем площади	м2	18		18	
Электроснабжения					
Протяженность ВЛ-10кВ	м	9392		9392	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	117		117	
Железобетонные опоры ВЛ-10кВ	шт	50		50	
КТПН - 40кВа 10/0,4	шт	2		2	
Дизель-генератор Wilson, модель P50P1	шт	2		2	
Электроосвещение					
Металлические опоры		16		16	
Светильники под освещение		16		16	
Кабельная линия		549		549	
Сети связи					
Кабельные линии связи		453		453	
Система видеонаблюдения и тревожной сигнализации	комплект	1		1	
КПП (контрольно-пропускной пункт)	комплект	1		1	
Объем здания	м3	34		34	
Объем площади	м2	13,8		13,8	
Ограждение площади насосной станции	п.м.	254		254	
Охранно тревожная сигнализация					
Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ABE-150	шт	7		7	
Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	292		292	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая			общая жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод:всего-2550м:выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 75х4,5 мм – 2550м; Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 2 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры. Общая протяженность внутриплощадочного водовода - 256,9м. Выполнен из стальных электросварных труб диаметром Ø108х4,0 мм – 226,9 м,76х3,5 мм – 30 м; Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 2 шт, диаметром 2000мм – 1 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Внутрипоселковые магистральные водопроводные сети. Общая протяженность – 3258,4м. Выполнен из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110х6,6 мм.

Подводящая абонентская линия водопровода. Общая протяженность – 2 345м. Подводы водопровода к границам участков выполнены из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 диаметром 25х2,3 мм – 2571,0м. Смонтированы колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм – 24 шт, диаметром 2000мм – 3 шт с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками, общая Электропотребление: до 20,0 кВт- комп. 1

Блочная модульная насосная станция в комплекте:

1) Насосная станция хоз. пит IDEA 230/2-40TCORU - 1 к-т,

2) Насосная станция пож. нужд IDEA 240/2-40TCORU- 1 к-т,

3) Установка обеззараживания УОВ-20- 2 комплекта,

4) Система вентиляции и отопления-1 комплект.

Габариты 20ft блока: ДхШхВ- 12000ммх2400ммх2600мм. Вес

(БМСО) -2 700 кг. Электропотребление: до 18,5 кВт. Питание: 380v, 3F+1N+1PE.

Водонапорная башня БР-100У-18(Рожновского)

Водонапорные башни стальные со стальным баком емкостью 100 м3., высотой ствола 18м для районов с обычными геологическими условиями». Башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической вод заполняющейся опорой.Технико-экономические показатели: Емкость бака 100 м3;Высота опоры 18 м; Диаметр опоры 3020 мм.

Резервуар накопитель емкостью 100м3

Резервуар представляет собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1м над покрытием. Размеры в плане 6,0 х 6,0 и глубиной 3,6м. Толщина стен резервуара - 0,30м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 0,35м.

Электроснабжение.

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН.

Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей пр.опоры ВЛ-10кВ с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х50 – 8643м-первого подъема; СИП3-1х50 – 749м-второго подъема. Строительство ВЛ-10 кВ предусмотрено на железобетонных опорах со стойками СВ105-5. Количество смонтированных опор – 50шт,из них первого подъема 44шт ,а второго подъёма-6шт .

Электроснабжение и наружное освещение насосной 1го подъема. Электроснабжение насосной I-го подъема осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями в земле кабелем марки АВБбШв- 4х6мм²-72м,а АВБбШв- 4х4мм²-45м,количество установленных светильников – 3 шт.

Электроснабжение и наружное освещение 2го подъёма. Электроснабжение насосной II -го подъема осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями в земле кабелем марки АВБбШв- 4х6мм²-167м,а АВБбШв- 4х4мм²-382м,количество установленных светильников – 13 шт.

Наружные системы связи. Видеонаблюдение .

В качестве основы для проектирования системы видеонаблюдения применяется видеорегистратор "HiWatch DS-N108", размещенный в комнате сторожки. На объекте устанавливаются 6 видеокамер телевизионного наблюдения:

4 уличная поворотная видеокамера модели "HiWatch DS-T215", с дальностью действия EXIR-подсветки до 100м;

1 уличная камера "HiWatch DS-T520", с дальностью действия ИК-подсветки до 50 м.

Уличные поворотные видеокамеры установить на опорах наружного электроосвещение.
Для управление поворотными видеокамерами используются пульты управления PTZ камерами.
Мультикабель для систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х1 - 453м
Кабели в зданий прокладываются в кабель каналах по стене и в траншее полиэтиленовых трубах с диаметром 110мм -242м.

Тревожная сигнализация водопроводной площадки.

Кабель для систем тревожной сигнализации КСПВ 1х2х1,5 - 292м;

Установлены периметральные активные двухлучевые извещатели дальностью 100 м — 8 шт.

Кабельный канал 40х25 -5м.

Благоустройство. Проложен асфальт, выполнено озеленение площадки, установлены МАФ-ы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **30.05. 2025 года;**
окончание работ **30.12.2025 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5 месяц;**
фактически **7 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92 % и фактически применено 92% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательная приложение к декларации о соответствии)

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис» при государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Представитель ТОО «Кокшетау Энерго» Зерендинские электрические сети

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения подтверждается органами социальной защиты населения – *доступ для маломобильных групп населения по проекту не предусмотрен.*

Представитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Зерендинского района»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **« Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Жылымды, Зерендинского района, Акмолинской области »** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Әбді Мамадияр Нұрланұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)