Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Генеральный Подрядчик: ТОО "Clima Eng"
Подрячик: ТОО "QURYLYSY QALA"

Наименование стройки - Строительство мини футбольного поля с детской игровой площадкой в поселке Жана Каратон

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2
за июнь 2025 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№18-24-СМР от 23.04.2024г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини футбольного поля с детской игровой площадкой в поселке Жана Каратон	8 996 719,00	7 510 365,18							901 243,82	8 411 609,00

Генеральный Подрядчик:
ТОО "Clima Eng"
Директор_____Абдиев М.Д.

Подрядчик:
ТОО "QURYLYSY QALA"
Директор_____Нурбиев Н.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "QURYLYSY QALA"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мини футбольного поля с детской игровой площадкой в поселке Жана Каратон**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство мини футбольного поля с детской игровой площадкой в поселке Жана Каратон**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18-24-СМР от 23.04.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **июнь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Растительный слой										
1	1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	385	71,03 0,00	71,03 24,30	27347,00 0,00	27347,00 9356,00		6738,00 2726,00	36811,00	
2	2	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	385	197,29 0,00	197,29 67,50	75957,00 0,00	75957,00 25988,00		18711,00 7573,00	102241,00	
3	3	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат растительного слоя	м³ грунта	25	71,03 0,00	71,03 24,30	1776,00 0,00	1776,00 608,00		438,00 177,00	2391,00	
4	4	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	25	197,29 0,00	197,29 67,50	4932,00 0,00	4933,00 1688,00		1215,00 492,00	6639,00	
			Итого по разделу 1: Растительный слой					**110012,00** **0,00**	**110013,00** **37640,00**	**0,00** **0,00**	**27102,00** **10968,00**	**148082,00**	
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
5	5	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	550,27	83,02 0,00	83,02 28,40	45683,00 0,00	45684,00 15628,00		11253,00 4556,00	61492,00	
6	6	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	12,32	142,06 0,00	142,06 48,61	1750,00 0,00	1750,00 599,00		431,00 174,00	2355,00	
7	7	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. *При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 °, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2*	м³ грунта	525,63	85,24 0,00	85,24 29,17	44805,00 0,00	44805,00 15333,00		11038,00 4468,00	60311,00	
8	8	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	12,32	206,68 0,00	206,68 71,24	2546,00 0,00	2547,00 878,00		632,00 254,00	3432,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	12,32	26,21 0,00	26,21 10,81	323,00 0,00	323,00 133,00		96,00 34,00	453,00	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					**95107,00** 0,00	**95109,00** 32571,00	**0,00** 0,00	**23450,00** **9486,00**	**128043,00**	
			Раздел 3: Покрытие										
10	10	1127-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 10 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	125	2760,30 62,59	283,81 93,08	345038,00 7824,00	35476,00 11635,00	301738,00	21015,00 29284,00	395337,00	
11	11	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	125	-824,92 0,00	-79,76 -27,16	-103115,00 0,00	-9970,00 -3395,00	-93145,00	-3666,00 -8543,00	-115324,00	
12	12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,816	73235,00		59760,00		59760,00	4781,00	64541,00	
13	13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,48	73235,00		35153,00		35153,00	2812,00	37965,00	
14	14	1127-0602-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	1000	263,12 6,78	0,61 0,25	263120,00 6780,00	610,00 250,00	255730,00	7590,00 21660,00	292370,00	
15	15	1127-0403-0302 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	1000	2736,66 62,59	277,30 88,81	2736660,00 62590,00	277300,00 88810,00	2396770,00	163510,00 232010,00	3132180,00	
16	16	1127-0403-0304 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	1000	-1639,25 0,00	-159,51 -54,33	-1639250,00 0,00	-159510,00 -54330,00	-1479740,00	-58680,00 -135830,00	-1833760,00	
17	17	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,08	73235,00		152329,00		152329,00	12186,00	164515,00	
			Итого по разделу 3: Покрытие					1849695,00 77194,00	143906,00 **42970,00**	1628595,00 **0,00**	129769,00 **158360,00**	**2137824,00**	
			Раздел 4: Ограждение										
18	18	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	102	61912,00 7689,00	10416,00 4098,00	6315024,00 784278,00	1062432,00 417996,00	4468314,00	505202,00	6820226,00	
19	19	8601-0602-0604 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,0 м х 1,5 м	секция	2	44520,00 6013,00	5371,00 2092,00	89040,00 12026,00	10742,00 4184,00	66272,00	7123,00	96163,00	
20	20	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	176111,00	237,00	176111,00	237,00	156955,00		190200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		18919,00	89,00	18919,00	89,00		14089,00		
			Итого по разделу 4: Ограждение					**6580175,00**	**1073411,00**	**4691541,00**	**0,00**	**7106589,00**	
								815223,00	**422269,00**	**0,00**	**526414,00**		
			ИТОГО по акту					**8634989,00**	**1422439,00**	**6320136,00**	**180321,00**	**9520538,00**	
								892417,00	**535450,00**	**0,00**	**705228,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения 1,3%			**1,30%**		**123766,994**				**9644304,99**	
			Итого с затратами на временные здания и сооружения										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			**1,02%**		**98371,91094**				**9742676,90**	
			Итого с дополнительными затратами										
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**194853,5381**				**9937530,44**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10722595**	
			Итого в текущих ценах 2023 г., к = 1,079									**7510365,18**	
			Итого со скидкой										
			НДС			**12 %**		**901243,82**				**8411609,00**	
			Итого с НДС										

Принял (Генеральный Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Clima Eng"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QURYLYSY QALA"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурбиев Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)