Генподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственность "Хамир СтройМонтаж"

Субподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственность "И.В.А."

Стройка — Реконструкция тепловых сетей ТМ-3КВ от ТК-3-40/2 до ТК3КВ-3 в г.Алматы

Акт выполненных работ № 1

за август 2024

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2024

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Теплоснабжение работы										
			Раздел 3: Строительные работы. Альбом Строительное решение ТС										
1	98	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Группа 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1010	273,58	273,58	276316	276316		57849	360898	
						0,00	79,55	0	80346		26733		
2	99	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	37	4647,81	0,00	171969	0		123818	319450	
			Итого по разделу 3: Строительные работы. Альбом Строительное решение ТС			4647,81	0,00	171969	0		23663		
								448285	276316	0	181666	680347	
			Раздел 1: Трубопроводы и детали ИПУ					171969	80346	0	50396		
1	1	1124-0108-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предизолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0319	5144823,40	1585738,78	164120	50585	59710	90732	275240	
						3342390,02	607969,59	106622	19394		20388		
3	3	1124-0108-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предизолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	8	106426,17	32777,13	638557	196663	30425	481873	1210065	
						68578,25	12545,16	411470	75271		89635		
5	5	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	3,77	320119,66	3412,74	1206851	12866	164027	764537	2129099	
						280535,38	1124,40	1057618	4239		157711		
			Итого по разделу 1: Трубопроводы и детали ИПУ					2009528	260114	254162	1337142	3614404	
								1575710	98904	0	267734		
			Раздел 2: Трубопроводы и детали тепловых камер										
9	39	1124-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0233	5308689,93	2187846,98	123692	50977	2687	62325	200899	
						3026243,54	688897,64	70511	16051		14881		
11	41	1124-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 350 мм. Прокладка	км трубопровода	0,015	6375329,89	2711122,01	95630	40667	1508	47921	155035	
						3548244,96	888880,35	53224	13333		11484		
12	42	1124-0101-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0057	9242760,97	4086069,75	60078	26559	1362	28706	95886	
						4947072,30	1186634,04	32156	7713		7103		
13	43	1122-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0233	7211062,42	269314,56	168018	6275	180295	11080	193426	
						593334,45	67129,33	13825	1564		14328		
14	44	1122-0601-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	8717748,35	797080,22	130766	11956	96002	8848	150784	
						535927,97	283351,23	8039	4250		11169		
15	45	1122-0601-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0057	12334721,67	1341431,86	70308	7646	66914	4696	81005	
						698779,01	445561,92	3983	2540		6000		

16	46	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		9,998	37036,12	2542,47	370287	25420	306946	64882	469983		
				м³		8281,33	731,92	82797	7318		34814			
17	47	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		12,36	22389,33	4972,88	276732	61465	103530	104346	411565		
				м³		9690,32	2035,03	119772	25153		30486			
9	49	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		0,57	10200,49	3459,40	5814	1972		3348	9895		
				м³		6741,09	1415,67	3842	807		733			
10	50	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,64	22389,33	4972,88	14329	3183	4636	5403	21311		
				м³		9690,32	2035,03	6202	1302		1579			
11	51	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,26	17523,29	3451,06	92173	18153	35287	34462	136765		
				м³		7451,70	1647,79	39196	8667		10131			
12	53	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		19,977	6070,83	14,49	121277	289	108028	15269	147470		
				м² поверхности		1057,38	4,21	21123	84		10924			
13	54	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	4229,93	34,25	42299	342	35464	4720	50780		
				м² поверхности		649,31	6,22	6493	62		3761			
19	55	1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения короба: до 0,1 м²		6,8	24470,70	2195,26	146824	13172	115378	17286	184239		
				м короба		3045,78	985,51	18275	5733		13129			
21	57	1108-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м		7,78	15591,71	4376,66	129723	36414	34379	49326	208910		
				м³ кладки		7082,95	1151,15	58930	9578		14324			
23	59	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпич и бетону в 2 слоя		39,3	6526,23	14,49	274102	609	229083	32103	330701		
				м² поверхности		1057,38	4,21	44410	177		24496			
24	60	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		3,2	37036,12	2542,47	102220	7017	72346	17911	129741		
				м³		8281,33	731,92	22856	2020		9610			
			Раздел 2. ОДК Лист 1 Альбом СОДК											
27	102	1332-0110-0403 *РСНБ РК 2022*	Установка функционального контроля. Монтаж оборудования		2	148 096,0	2 956,0	296 192,0	5 912,0	184,0		296 192,0		
				шт.		145 048,0	894,0	290 096,0	1 788,0					
28	103	6123-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля		6	2 657,0	2,0	15 942,0	12,0	84,0		15 942,0		
				терминал		2 641,0	1,0	15 846,0	6,0					
29	104	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК		2	13 136,0	88,0	26 272,0	176,0	12 862,0		26 272,0		
				комплект		6 617,0	1,0	13 234,0	2,0					
30	105	6123-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК		6	41 539,0	232,0	249 234,0	1 392,0	194 058,0		249 234,0		
				комплект		8 964,0	29,0	53 784,0	174,0					
31	106	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы подземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		6	150 332,0	2 053,0	901 992,0	12 318,0	810 060,0		901 992,0		
				ковер		13 269,0	686,0	79 614,0	4 116,0					
32	107	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж		1	72 470,0	30,0	72 470,0	30,0	70 925,0		72 470,0		
				ковер		1 515,0	8,0	1 515,0	8,0					
33	108	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном		1	13 136,0	88,0	13 136,0	88,0	6 431,0		13 136,0		
				комплект		6 617,0	1,0	6 617,0	1,0					
			Итого по разделу 2: Трубопроводы и детали тепловых камер					2224272	312115	1393845	512631	2978394		
								605634	106353	0	218952			
			Восстановление асфальтового покрытия											
36	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		162	5 931,0	2 658,0	960822	430596	453950	144984	1194270		
				м³		681,0	562,0	110322	91044		88464			
37	10	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из песчаной фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/12см/		548,0	1 849,0	666,0	1013252	364968	566972	130599	1235359		

39	12	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см/10см/, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	548,0	162,0 2 203,0	169,0 350,0	8877 1207244	92612 191800	969017	91508 64708	1373708	
40	16	7101-0301-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м^2	30,5	108,0 4 992,0	56,0 92,0	59184 152256	30688 2806	75579	101756 81010	251928	
			ИТОГО : Восстановление асфальтового покрытия	м		3 661,0	28,0	111661	854		18661		
			ИТОГО по акту					3 333 574 369 943	990 170 215 198	2 065 518 0	421 301 300 390	4 055 265	
								8015659 2723256	1838715 500801	3713525 0	2452741 837472	11305872	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными	%	1,04			117581,07					
			Зимние удорожания									11423453,38	
			Итого с зимними удорожаниями	%	0,67			76537,14					
			Непредвиденные работы и затраты									11499990,52	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	2,00			229999,81					
			Итого в текущих ценах 2024 г.(л. к= 1,163		1,163							11729990,33	
			Договорной коэффициент К= 0,999758469		0,999758469							13641978,75	
			Договорной коэффициент субподрядчик К= 0,75		0,75							13638683,79	
			НДС									10229012,84	
			Итого с НДС	%	12			1227481,54					
												11456494,38	

Генподрядчик

Субподрядчик