"SANA-2015" Версия 20 1 от 20 01 20 г.

Генподрядчик:	**ТОО «НКО»**
Субподрядчик:	**ТОО «И.В.А.»**
Объект :	**Капитальный ремонт системы вентиляции КГП на ПХВ "Жарминская Центральная районная больница"**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2022 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. 27.07.2022г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1. Капитальный ремонт системы вентиляции роддома. Общестроительные работы										
			Раздел 1 Строительные работы										
			1.1 Поликлиника										
1	1	1146-0303-0107	Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 %	м3 заделки	0,318	65257,86	496,86	20752	158	10152	8838	31957	
						32836,48	251,57	10442	80	–	2367		
2	2	1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР = 84 %	м3	0,13	96815,38	1338,46	12586	174	8522	3333	17193	
						29923,08	600	3890	78	–	1274		
3	3	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т стальных элементов	0,05181	94383,32	7739,82	4890	401	431	4905	10579	
						78324,65	1910,83	4058	99	–	784		
4	4	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04748	279702		13280		13280	–	14342	
						–		–		–	1062		
5	5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00433	246123		1066		1066	–	1151	
						...		–		–	85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1113-0301-0406	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,832	105,95	2,87	406	11	176	152	603	
						57,15	0,52	219	2	–	45		
7	7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,832	88,73	2,09	340	8	204	90	464	
						33,4	0,52	128	2	–	34		
8	8	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных НР = 69 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	болт	34	187,35	1,09	6370	37	–	4383	11613	
						186,26	0,56	6333	19	–	860		
9	9	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00109	236218		257		257	–	278	
						–		–		–	21		
10	10	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	0,8	1525	61,25	1220	49	–	860	2246	
						1463,75	30	1171	24	–	166		
11	11	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 % ОПр п 3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,246	4642,28	609,76	1142	150	372	598	1879	
						2520,33	178,86	620	44	–	139		
12	12	2109-0101-9901	Древесина коробки и переплетов	м2	0,016	69413		1111		1111	–	1200	
						–		–		–	89		
13	13	2113-0211-0501	Петля накладная оконная	шт.	1,6	295		472		472	–	510	
						–		–		–	38		
14	14	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	0,8	447		358		358	–	387	
						–		–		–	29		
15	15	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	0,8	827		662		662	–	715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % ОПр п.3.12 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25,	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,112	2517,86	44,64	282	5	205	59	368	
						–		–		–	53		
17	17	1146-0303-0107	Гнезда, борозды, отверстия. Заделка кирпичом НР = 84 % К=4,000;	м3 заделки	0,24	65258,33	495,83	15662	119	7662	6670	24119	
						642,86	17,86	72	2	–	27		
18	18	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,316	22000	7838,61	6952	2477	–	4757	12646	
						32837,5	250	7881	60	–	1787		
19	19	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,074	26972,97	11000	1996	814	165	1180	3430	
						14161,39	3759,49	4475	1188	–	937		
20	20	1116-0401-0210	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 % ОПр п.3.12. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	2,492	4266,85	370,79	10633	924	57	9738	22001	
						13743,24	5243,24	1017	388	–	254		
21	21	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,492	13656		34031		34031	–	36753	
						3873,19	114,37	9652	285	–	1630		
22	22	1116-0401-0211	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 98 % ОПр п.3.12. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	2	4934	476,5	9868	953	96	8931	20303	
						–		–		–	2722		
23	23	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	15863		31726		31726	–	34264	
						4409,5	147	8819	294	–	1504		
24	24	1116-0401-0212	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	1	5464	531	5464	531	54	4940	11236	
						–		–		–	2538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4879	162	4879	162	–	832		
25	25	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	23847		23847		23847	–	25755	
						–		–		–	1908		
26	35	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	1,664	3312,5	15,63	5512	26	997	3242	9454	
						2697,72	8,41	4489	14	–	700		
27	36	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	127	3327,7	15,35	422618	1949	95586	234819	710032	
						2559,71	8,3	325083	1054	–	52595		
28	37	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % ОПр п.3.12 ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	63,5	983,39	4,24	62445	269	15663	37322	107748	
						732,49	2,19	46513	139	–	7981		
29	38	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % ОПр п.3.12. ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	63,5	5524,41	26,11	350800	1658	146863	162508	554373	
						3185,5	13,48	202279	856	–	41065		
30	39	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % ОПр п.3.12. ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	20,52	330,17	3,17	6775	65	2359	3507	11105	
						212,04	1,61	4351	33	–	823		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	40	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	9,182	366,26	3,59	3363	33	1157	1751	5523	
						236,66	1,74	2173	16	–	409		
32	41	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10,76	955,3	6,32	10279	68	2110	6509	18131	
						752,88	3,25	8101	35	–	1343		
33	42	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	3,03	5195,05	27,72	15741	84	14090	1514	18635	
						517,16	14,52	1567	44	–	1380		
34	43	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % ОПр п.3.12. ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	5,36	3852,43	97,01	20649	520	11713	8151	31104	
						1570,15	47,57	8416	255	–	2304		
35	44	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	2,37	3440,51	129,11	8154	306	2131	5463	14706	
						2412,24	40,08	5717	95	–	1089		
36	45	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	7,2	2222,5	–	16002	–	–	11521	29725	
						2222,5	–	16002	–	–	2202		
37	46	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2	102		734		–	–	793	
						–		–		–	59		
38	47	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	220		1584		–	–	1711	
						–		–		–	127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	**1 799 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	688 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	427 575
- перевозка грузов, тенге	2 318
- накладные расходы, тенге	535 741
в т.ч. зарплата, тенге	48 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 262
Всего	**1 799 032**

Локальная смета №2-1-2. Вентиляции поликлиники

Раздел 1 Вентиляция

1.2 В1

39	19	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	4	6474	89,75	25896	359	2558	22580	52354
						5744,75	15,5	22979	62	–	3878	
40	20	2305-0308-0811	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57949		57949		57949	–	62585
						–		–		–	4636	
41	21	2305-0308-0812	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 250 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт	3	59001		177003		177003	–	191163
						–		–		–	14160	
42	22	1308-0301-0120	Электропривод, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	4	2866,25	16,5	11465	66	5247	4429	17166
						1538	–	6152	–	–	1272	
43	23	1120-0301-0205	Решетки жалюзиные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100мм, 150х100мм, 200х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	22	1695,18	52,45	37294	1154	3118	32697	75590
						1501	15,55	33022	342	–	5599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	24	2305-0306-0302	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм, 100x100мм	шт	10	1579		15790		15790	–	17053	
						–		–		–	1263		
45	25	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 100 мм	шт.	12	1842		22104		22104	–	23872	
						–		–		–	1768		
46	26	1120-0301-0206	Решетки жалюзииные стальные, регулирующие (РР), размер 250x100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	6	1695,17	52,5	10171	315	850	8917	20615	
						1501	15,5	9006	93	–	1527		
47	27	2305-0306-0343	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм x 250 мм	шт	6	2105		12630		12630	–	13640	
						–		–		–	1010		
48	28	1120-0701-0403	Зонты из листовои оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8592	55	8592	55	7417	1113	10481	
						1120	16	1120	16	–	776		
49	29	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21,8	5550	55	120990	1199	74388	45001	179270	
						2082,71	23,67	45403	516	–	13279		
50	30	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,1	5940,64	43,63	101585	746	68231	32267	144560	
						1906,9	18,6	32608	318	–	10708		
51	31	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,4	5940,47	43,59	38019	279	25536	12077	54104	
						1906,88	18,59	12204	119	–	4008		
52	32	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5362,86	43,77	41294	337	26274	14529	60289	
						1906,88	18,57	14683	143	–	4466		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	33	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5942,22	45,56	5348	41	3591	1695	7606	
						1906,67	15,56	1716	14	–	563		
54	34	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35,6	5661,04	43,65	201533	1554	141242	58210	280522	
						1649,92	18,57	58737	661	–	20779		
		1.19 Изоляционные работы											
55	240	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	50	2009,94	123,66	100497	6183	48174	37485	149021	
						922,8	63,64	46140	3182	–	11039		
56	241	2111-0403-2106	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100,	м2	55	6637		365035		365035	–	394238	
						–		–		–	29203		
		Раздел 2 Теплоснабжение приточных установок											
57	250	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	96,05	1	1921	20	24	1839	4061	
						93,85	–	1877	–	–	301		
58	255	2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	13235		92645		92645	–	100057	
						–		–		–	7412		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	256	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	8	781,88	2,25	6255	18	892	5243	12418	
						668,13	0,63	5345	5	–	920		
60	257	2304-1009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47241		94482		94482	–	102041	
						–		–		–	7559		
61	258	2304-1009-0806	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59147		118294		118294	–	127758	
						–		–		–	9464		
62	259	2304-1006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23206		46412		46412	–	50125	
						–		–		–	3713		
63	260	2304-1006-2205	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47639		95278		95278	–	102900	
						–		–		–	7622		
64	261	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	31	2380,58	81,97	73798	2541	9236	61230	145830	
						2000,68	14,81	62021	459	–	10802		
65	262	2304-0902-1808	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	4912		63856		63856	–	68964	
						–		–		–	5108		
66	263	2304-0902-1809	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4912		19648		19648	–	21220	
						–		–		–	1572		
67	264	2304-0902-1810	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	5223		73122		73122	–	78972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	5850		
68	265	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2409,25	110,75	19274	886	2383	15917	38006	
						2000,63	29,63	16005	237	–	2815		
69	266	2304-0902-1811	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6755		27020		27020	–	29182	
						–		–		–	2162		
70	267	2304-0902-1812	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	4	7370		29480		29480	–	31838	
						–		–		–	2358		
71	268	2304-1013-1104	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175 °С, PN 40, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	49604		99208		99208	–	107145	
						–		–		–	7937		
72	269	2304-1013-1105	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	55977		391839		391839	–	423186	
						–		–		–	31347		
73	270	2304-1013-1106	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 175 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	73215		146430		146430	–	158144	
						–		–		–	11714		
74	271	2304-1013-1107	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 175 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	99142		198284		198284	–	214147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	272	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	30	– 2589,6	305,4	– 77688	9162	– 2041	15863 69445	158904	
76	273	2305-1207-0901	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 10	шт.	30	2216,17 3259	145,9	66485 97770	4377	– 97770	11771 –	105592	
77	274	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	646,4	– 537		– 347117		– 347117	7822 –	374886	
78	275	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	207,04	– 97,93	2,43	– 20276	504	– 9505	27769 7127	29595	
79	276	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	414,08	49,59 36,98	0,3 1,73	10267 15312	62 715	– 2593	2192 8367	25573	
						28,99	0,29	12004	122	–	1894		
		Раздел 3 Кондиционирование и холодоснабжение приточных установок											
80	285	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %	сплит-система	1	7254	11	7254	11	110	6990	15384	
81	286	2905-0101-0102(пл)	Сплит-система настенного типа, холодопроизводительностью 3,52 кВт, комплектно с инсталяцией, потребляемой мощностью 1,12 кВт, 220В ACH-12AS	компл	1	7133 106540	–	7133 106540	–	– 106540	1140 –	115063	
82	290	5805-0101-0501(пл)(об)	ККБ Компрессорно-конденсаторный блок MCCU-05CN1A с соединительным комплектом	шт	1	– 312500		– 312500		– –	8523 –	312500	
83	293	1312-0104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 19 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	94	– 1313,22	96,57	– 123443	9078	312500 3069	– 70385	209334	
84	294	2901-0501-0133(пл)	Труба медная Ф6,35мм кстм=1,12;	м	24	1184 690	43,5	111296 16560	4089	– 16560	15506 –	17885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1325		
85	295	2901-0501-0134(пл)	Труба медная Ф9,53мм kстм=1,12;	м	23	1100		25300		25300	–	27324	
						–		–		–	2024		
86	296	2901-0501-0135(пл)	Труба медная Ф12,7мм kстм=1,12;	м	24	1430		34320		34320	–	37066	
						–		–		–	2746		
87	297	2901-0501-0136(пл)	Труба медная Ф19мм kстм=1,12;	м	23	2250		51750		51750	–	55890	
						–		–		–	4140		
88	298	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	94	662,45	71,9	62270	6759	25006	25827	95145	
						324,52	37	30505	3478	–	7048		
89	299	2901-0501-0137(пл)	Изоляция Ф6,35мм kстм=1,12;	м	24	156		3744		3744	–	4044	
						–		–		–	300		
90	300	2901-0501-0138(пл)	Изоляция Ф9,53мм kстм=1,12;	м	23	166		3818		3818	–	4123	
						–		–		–	305		
91	301	2901-0501-0139(пл)	Изоляция Ф12,7мм kстм=1,12;	м	24	178		4272		4272	–	4614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	342		
92	302	2901-0501-0140(пл)	Изоляция Ф19мм кстм=1,12;	м	23	215		4945		4945	–	5341	
						–		–		–	396		

Итого	**5 168 386**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 304 130
- оборудование, тенге	312 500
- накладные расходы, тенге	543 370
в т.ч. зарплата, тенге	48 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	359 696
Всего	**5 168 386**
Итого по акту	**6 967 418**
оборудование, тенге	312 500
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	79 859
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	148 165
Затраты,связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	755 950
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	102 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**137 659**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 191 848**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020г (Иинф = 1,000)	**8 191 848**
Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95	**7 782 255,60**
Итого с учетом договорного коэффициента субподряда К-0,85	**6 614 917,26**
НДС (12 %)	793 790,07
Итого по акту с учетом НДС	**7 408 707,33**

Генподрядчик

Субподрядчик