Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №16
за апрель 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	1 817 632 241,01	24 228 686,80	15 592 688,64	15 592 688,64	0,00	0,00	2 494 830,18	18 087 518,82

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 16-1

за Апрель 2026 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1									
1	84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	9,74	34331,18	10562,83	334385,70	102881,95	57402,40	214853,19	593177,99
						17874,88	4406,79	174101,34	42922,12		43939,10	
2	86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	34575,00		207450,00		207450,00		224046,00
											16596,00	
3	87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	7511,00		45066,00		45066,00		48671,29
											3605,29	
4	88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9694,00		29082,00		29082,00		31408,56
											2326,56	
5	90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	27351,00		300861,00		300861,00		324929,37
											24068,37	
6	91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5578,00		66936,00		66936,00		72290,37
											5354,37	
7	92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	17749,00		106494,00		106494,00		115013,50
											8519,50	
8	93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	6	37047,00		222282,00		222282,00		240064,56
											17782,56	
9	94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	35152,00		210912,00		210912,00		227784,95
											16872,95	
10	96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	115	1204,24	29,55	138487,58	3398,27	86731,86	45403,14	198601,53
						420,50	4,03	48357,50	463,47		14710,81	
			Итого по разделу 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1					1661956,28	106280,22	1333217,26	260256,33	2075989,12
								222458,84	43385,59	0,00	153776,51	
								1661956,28	106280,22	1333217,26	260256,33	2075989,12
			ИТОГО по акту					222458,84	43385,59	0,00	153776,51	
				Тенге			2 075 989					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			0					
		В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			2 075 989					
		В т.ч. СМР										

	по смете	Обоснование (шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		41 520					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			2 117 509					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		49 126					
			Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			2 166 635					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		43 333					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			2 209 968					
			Итого с оборудованием	Тенге			2 209 968					
			Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	1 709 056					
			Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	627 492					
			ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**2 336 549**					
			ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**2 289 818**					
			НДС, 16%	Тенге	16%		366 370,82					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 656 188,43**					

Подрядчик

Заказчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Джакипбеков Д.С.

М.П.

ГКП «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Баксимов А.К.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Аква-Д»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ким В.А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «ФИРИДО»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Макишев К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 16-2

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **Наружные сети водоснабжения и канализации (Корректировочная смета №4)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.04.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1									
1	1	1122-1401-1003 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	28444,32	26230,37	56889,00	52461,00		8307,00	70412,00
						2213,95	1981,39	4428,00	3963,00		5216,00	
2	2	1122-1401-1107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	35	106120,10	42068,60	3714204,00	1472401,00	2056291,00	403685,00	4447320,00
						5300,32	6350,03	185511,00	222251,00		329431,00	
3	3	241-201-0629 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	35	136183,00		4766405,00		4766405,00		5147717,00
											381312,00	
4	4	1122-1401-0311 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	4075,61	33,25	142646,00	1164,00	54037,00	87018,00	248037,00
						2498,45	12,90	87446,00	452,00		18373,00	
5	5	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Диам.710мм)	футляр	2	38613,40	4969,05	77227,00	9938,00	41493,00	25715,00	111177,00
						12897,91	89,41	25796,00	179,00		8235,00	
			Итого по разделу 1: Канализация хозяйственно-бытовая К1					8757371,00	1535964,00	6918226,00	524725,00	10024663,00
								303181,00	226845,00	0,00	742567,00	
			Раздел 2: Демонтажные работы									
6	6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	61	528,50	363,39	32239,00	22167,00		16383,00	52512,00
						165,11	83,57	10072,00	5098,00		3890,00	
7	7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	39,65	4434,64	1952,16	175833,00	77403,00		140336,00	341463,00
						2482,48	794,71	98430,00	31510,00		25294,00	
8	8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (Демонтаж)	м² покрытия	372	1467,27	161,73	545824,00	60163,00		471618,00	1098836,00
						1305,54	43,17	485661,00	16059,00		81394,00	
9	9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	529,38	170,00		89995,00				97195,00
											7200,00	
10	10	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7940,7	52,00		412916,00				445949,00
											33033,00	
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы					1256807,00	159733,00	0,00	628337,00	2035955,00
								594163,00	52667,00	0,00	150811,00	

	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту	Тенге			**12 060 618**	**10014178,00**	**1695697,00**	**6918226,00**	**1153062,00**	**12060618,00**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**0**	**897344,00**	**279512,00**	**0,00**	**893378,00**	
			В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			**12 060 618**					
			В т.ч. СМР									
			Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		241 212					
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			12 301 830					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		285 402					
			Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			12 587 233					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		251 745					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			12 838 977					
			Итого с оборудованием	Тенге			12 838 977					
			Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	9 928 893					
			Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	3 645 465					
			ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**13 574 358**					
			ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**13 302 871**					
			НДС, 16%	Тенге	16%		2 128 459,36					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15 431 330,39**					

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Кассимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)