Форма 3

Генподрядчик: ТОО " Энергоресурс"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2016 года.

Наименование объекта: **Строительство газопровода населенного пункта Даубаба-1, Даубаба-2, Торткол,Тюлькубасского района ЮКО**

П/П	Наименование работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начало года отчетный месяц		За отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Строительство газопровода населенного пункта Даубаба-1, Даубаба-2, Торткол,Тюлькубасского района ЮКО	1 636 691	1 833 094	1 636 691	1 833 094	1 636 691	1 833 094
2							
3	Итого к оплате:	1 636 691	1 833 094	1 636 691	1 833 094	1 636 691	1 833 094

Генподрядчик:
Директор ТОО "Энергоресурс"

_____ Царенко В. Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Ермахан Қ. Ә.

Генподрядчик: ТОО "Энергоресурс"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2016 года
по объекту:

Строительство газопровода населенного пункта Даубаба-1, Даубаба-2, Торткол,Тюлькубасского района ЮКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	140,65776	27,84	26,18	3915	3682	1209	0,01	2
				1,66	7,2	233	1013	97	0,03	4
		м3								
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,698419	6,48	6,48	652	652	205	-	-
				-	2,1	-	212	97	0,01	1
		м3								
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,698419	21,55	4,52	2170	455	1663	0,11	11
				17,03	-	1715	-	97	-	-
		м3								
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,356	2484,2	152,52	33179	2037	3661	1,02	14
				153,68	57,15	2053	763	130	0,28	4
		м3								
5	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	0,104	78005	36133,62	8113	3758	6958	247	26

	мм		41850	9612,9	4352	1000	130	37,3	4
	км								
6 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	104	78,92	-	8208	-	9285	0,33	35
			69,75	-	7254	-	128	-	-
	м								
7 Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников /тройник ровнопроходной/	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
			102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
	шт								
8 Е0123-1-1	-Песок для засыпки тройников	96,2025	2484,2	152,52	238986	14673	26367	1,02	98
	м3		153,68	57,15	14784	5498	130	0,28	27
9 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход/	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
			69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
	шт								
10 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /отвод/	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
			69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
	шт								
11 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,418	51162,26	20326,01	21386	8496	19659	179	75
			30825	5353,43	12885	2238	130	20,64	9
	км								
12 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	418	244,98	0,28	102400	117	79902	0,84	353
			146,93	0,11	61417	46	130	-	-
	м								
	Метод ГНБ для футляра 125х11,7мм-31шт.								
13 Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
			488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
	установ.								
14 Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопровода	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
			425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
	установ.								
15 Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	10	831,44	781,34	8314	7813	1183	0,28	3
			49,84	63,92	498	639	104	0,3	3

		поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/							
		м							
16	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	10	1089,57	1024,24	10896	10242	1568	0,36	4
				64,08	86,68	641	867	104	0,41	4
		м							
17	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	10	5063,58	4756,84	50636	47568	7262	1,68	17
				299,04	399,26	2990	3993	104	1,87	19
		м								
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
				146,93	0,11	1469	1	130	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	711 203
ИТОГО в ценах 2014 г. К-2,557	Тенге	1 818 546
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	1 636 691
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	196 403
Всего	Тенге	1 833 094

Генподрядчик:

Директор ТОО "Энергоресурс"

_____ Царенко В. Р.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой "

_____ Ермахан Қ. Ә.