Приложение 5
Приложение 4-1 к Правилам организации
КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

Подрядчик : ТОО "AKBARS STROY Ltd.",БИН:060240011697, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 8, тел.+77758264185

Объект : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке, Балхашского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 070340007228/250086/02 от 07 апреля 2026 года к договору № 86/25 от 25 сентября 2025 года**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2026 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	программы/подпрограммы/специфи	код
БИН: 070340007228	БИН:060240011697	БИН: 070340007228	БИН:060240011697	86/25	23.09.2025 г.		015
			доп.согл.№	070340007228/250086/02	07.04.2026 г.		

	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавлен. стоимость (НДС 16%)	ВСЕГО с НДС
			С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **апрель** 2026 г. без НДС	Из графы 1 из них				
					строительно-монтажные работы	оборудов., мебели и инвентаря	прочих затрат		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке, Балхашского района Алматинской области	**475 166 243,23**	**178 999 335,24**	154 309 771,76				24 689 563,48	178 999 335,24
	Погашение аванса 30%	88 850 072,40	0,00						
	Всего к оплате:	**386 316 170,83**	**178 999 335,24**					**24 689 563,48**	**178 999 335,24**

Заказчик : **Руководитель ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", Өмірханов Н.Ө.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd.", Директор Хамитов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KAZEN Building", Директор Спатаев Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

"Согласовано" **ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering", Директор Иштиряков Р.И.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", БИН: 070340007228, Алматинская область, г. Конаев, ул.Индустриальная , 16/4, тел. 87277278027**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственостью "AKBARS STROY Ltd.",БИН:060240011697, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 8, тел.+77758264185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **155/21-2021-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области, Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 070340007228/250086/02 от 07 апреля 2026 года к договору № 86/25 от 25 сентября 2025 года**

Акт выполненных работ № 3

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **02-01-01 Газопроводы высокого давления. Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	7 607,9698	495,0	3 765 945,05	
2	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1 031,2	3 737,0	3 853 594,41	
3	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	6 086,39	82,0	499 084,03	
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6 086,39	645,0	3 925 721,55	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				12 044 345	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				12 044 345	
			Раздел 8: Трубопроводы ПГ					
5	197	6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	4,64	1 557 484,0	7 226 725,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	198	241-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х14,0 мм	м	4 643	4 916,0	22 824 987,92	Казахстан
7	199	6301-0105-6410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км	3,738	3 518 724,0	13 152 990,31	
8	200	241-202-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм	м	3 738	19 582,0	73 197 516,0	Казахстан
			Подраздел 2: Сигнальная лента и контрольный кабель					
9	211	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	7 000	18,0	126 000,0	
			Итого по подразделу 2: Сигнальная лента и контрольный кабель				126 000	
			Подраздел 10: Контроль качества сварных соединений					
10	271	1339-0201-0568 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (из них 1086 стыков для труб PE 100 ГАЗ SDR, и 56 стыков для трубопроводов стальных)	стык	250	4 567,0	1 141 750,0	
11	272	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений (из них 1434 стыков для труб PE 100 ГАЗ SDR, и 56 стыков для трубопроводов стальных)	стык	250	649,0	162 250,0	
12	273	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	150	12 882,0	1 932 300,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**274**	**1339-0201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**150**	**1 299,0**	**194 850,0**	
			Итого по подразделу 10: Контроль качества сварных соединений				**3 431 150**	
			Итого по разделу 8: Трубопроводы ПЭ				**119 959 370**	
			ИТОГО по акту				**132 003 715**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)			132003715*6,3/100	8 316 234,05	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			132003715+0+0+8316234	**140 319 949,05**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			140319949*5/100	7 015 997,45	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			140319949*5/100	7 015 997,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**154 351 943,95**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 38 %			0,38	**58 653 738,70**	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 38 %			0,38	**58 653 738,70**	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 24 %			0,24	**37 044 466,55**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			на II квартал 2025 г., доля - 38 %, к - 1,0388			1,0388	**60 929 503,76**	
			на III квартал 2025 г., доля - 38 %, к - 1,0587			1,0587	**62 096 713,16**	
			на IV квартал 2025 г., доля - 24 %, к - 1,079			1,079	**39 970 979,41**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**162 997 196,33**	
			С понижающим коэф. К=0,946702				**154 309 771,76**	
			НДС 16%				24 689 563,48	
			ИТОГО С НДС 16%				**178 999 335,24**	

Заказчик :

Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Руководитель Өмірханов Н.Ө.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KAZEN Building", эксперт по техническому надзору Усенов Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЖАМБЫЛАГРОГАЗПРОЕКТ", директор Сарттаров П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Подрядчик :

ТОО "AKBARS STROY Ltd.", директор Хамитов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

"Согласовано"

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Директор_____Иштиряков Р.И.