Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабря **2022 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск,ул. Жибек Жолы, 3-71**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каипкожина Асхата Каныбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорск», руководитель Жапбаров Н.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденной сметной документацией, государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Восток Массивпроект», №1-148**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорск», 28.12.2020 г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, площадь и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы ВЛ-10кВ	м	470		470	
Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ	м	3564		3564	
Протяженность трассы КЛ-0,4кВ	м	70		70	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроприемники садоводческого товарищества относятся к III категории обеспечения надежности электроснабжения. Рабочим проектом предусматривается: установка КТПН-10/0,4кВ на территории садоводческого товарищества; строительство ВЛ-10кВ и прокладка ВЛ-10кВ для подключения проектируемых КТПН-10/0,4кВ; строительство ВЛ-0,4кВ для подключения электропотребителей жилых домов; наружное освещение территории жилого массива.

Согласно техническим условиям на электроснабжение объекта, источником питания проектируемой КТПН-250-10/0,4кВ (ТП-1), является существующая воздушная линия ВЛ-10кВ Л-614 ПС-26.

Рабочим проектом предусмотрена установка одной проектируемой анкерной опоры ВЛ-10кВ на базе железобетонных стойки СВ 105-5, в соответствии с типовой серией 3.407.1-143. Опора подключается к существующей ВЛ-10кВ Л-614 ПС-26, путем отпайки от ближайшей опоры № 171, с установкой на ней устройства ответвления провода УОП и подвеской провода АС-50/8.

На проектируемой опоре предусмотрена установка линейного разъединителя РЛНД-10кВ, кабельной муфты и ограничителей перенапряжения ОПН-10кВ.

От проектируемой опоры № 1 до ТП-1 и от РУ10кВ ТП-1 до ТП-2 предусмотрена прокладка кабельных линий 10кВ (КЛ-10кВ).

Сети электроснабжения 0,4кВ и уличное освещение

Электроснабжение электропотребителей садоводческого товарищества предусмотрено от проектируемых в центрах нагрузки КТПН-10/0,4кВ (ТП-1 и ТП-2) путем строительства воздушных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ).

К проектируемым КТПН-10/0,4кВ подключаются 277 домов согласно письму ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» № 394 от 03 декабря 2020 года.

6. На объекте установкаоборудованияпроизведена предусмотренная проектом.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц - 2 (два) месяц
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяц;
фактически: 7 (семь) месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная документация выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорск»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работи принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А» Каипкожин Асхат Каныбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати (при наличии)