Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за май месяц 2024

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»

Договор подряда (контракт) № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	С начала строительства / по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них					
				СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49 333 559,38	44 047 820,87						5 285 738,50	49 333 559,38
Гарантия исполнения, 5%	2 466 677,97	2 202 391,04						264 286,93	2 466 677,97
Сумма удержания аванса	14 800 067,81	13 214 346,26						1 585 721,55	14 800 067,81
Удержание суммы неустойки, штрафа, пени	0,00	0,00						0,00	0,00
Прочие удержания	0,00	0,00						0,00	0,00
К оплате:	**32 066 813,60**	**28 631 083,57**						3 435 730,03	**32 066 813,60**

Заказчик: Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС"

Касенов Е.Е.

М.П.

Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»

Директор Мусин А.Б.

М.П.

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Тасшокы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Инженер KZ" Карагандинская область, Караганда Г.А., Г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, Район Им.Казыбек Би, Комиссарова, 32а, 47 БИН 180540016960

Объект: Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"

Договор подряда (контракт) № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

Акт выполненных работ №1
за май 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм с НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах с НДС, тенге (По договору)	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		%
							Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
		Наименование сметы											
	№ 01-01-01	Восстановление и закрепление трассы											
1	1	Восстановление трассы для строительства железной илиавтомобильной дороги 2 категория сложности.	м3 конструкции	0,133	39 640,25	5 272,15	-	-	0,133	5 272,15	0,133	5 272,15	100%
2	2	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности.	м3 конструкции	0,133	23 996,34	3 191,51	-	-	0,133	3 191,51	0,133	3 191,51	100%
					Итого по 01-01	8 463,67		-		8 463,67		8 463,67	
	№ 01-01-02	Подготовительные работы											
3	1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП).	м 3 грунта	150	98,82	14 822,86	-	-	150,000	14 822,86	150,000	14 822,86	100%
4	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов,заисключением взорванной скальнойпороды, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП).	м 3 грунта	150	72,68	10 902,59	-	-	150,000	10 902,59	150,000	10 902,59	100%
5	3	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж.	шт.	3	10 788,20	32 364,59	-	-	3,000	32 364,59	3,000	32 364,59	100%
6	4	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж.	м	71,1	1 550,44	110 236,22	-	-	71,100	110 236,22	71,100	110 236,22	100%
7	5	Мусорстроительный (ручная). Погрузка.	т	2,94208	1 508,24	4 437,37	-	-	2,942	4 437,37	2,942	4 437,37	100%
8	6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше т. Расстояние перевозки 4 км.	т·км	11,76832	92,08	1 083,59	-	-	11,768	1 083,59	11,768	1 083,59	100%
					Итого по 02-01	173 847,23		-		173 847,23		173 847,23	
	№ 01-01-03	Демонтажные работы											
9	1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 100 мм	$м^2$	145	912,89	132 369,11	-	-	145,000	132 369,11	145,000	132 369,11	100%
10	2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	53,4	160,81	8 587,26	-	-	53,400	8 587,26	53,400	8 587,26	100%
11	3	Перила сварные стальные. Демонтаж.	т перил	2,7	206 693,07	558 071,30	-	-	2,700	558 071,30	2,700	558 071,30	100%
12	4	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,7	264,56	714,31	-	-	2,700	714,31	2,700	714,31	100%

13	5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	10,8	92,08	994,43	-	-	10,800	994,43	10,800	994,43	100%
14	6	Тротуары. Демонтаж тротуарных блоков.	м 3 сборных конструкций	13,4	38 210,25	512 017,32	-	-	13,400	512 017,32	13,400	512 017,32	100%
15	7	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,6	264,56	8 889,17	-	-	33,600	8 889,17	33,600	8 889,17	100%
16	8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	134,4	92,08	12 375,12	-	-	134,400	12 375,12	134,400	12 375,12	100%
17	9	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м 3	5,8	4 121,84	23 906,67	-	-	5,800	23 906,67	5,800	23 906,67	100%
18	10	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,5	264,56	3 836,10	-	-	14,500	3 836,10	14,500	3 836,10	100%
19	11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	58	92,08	5 340,45	-	-	58,000	5 340,45	58,000	5 340,45	100%
20	12	Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами (демонтаж).	балка пролетного строения	10	277 305,67	2 773 056,71	-	-	10,000	2 773 056,71	10,000	2 773 056,71	100%
21	13	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	221,25	264,56	58 533,59	-	-	221,250	58 533,59	221,250	58 533,59	100%
22	14	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	885	92,08	81 487,94	-	-	885,000	81 487,94	885,000	81 487,94	100%
23	15	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение (демонтаж ригеля).	$м^3$ сборных конструкций	8,4	44 996,21	377 968,20	-	-	8,400	377 968,20	8,400	377 968,20	100%
24	16	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21	264,56	5 555,73	-	-	21,000	5 555,73	21,000	5 555,73	100%
25	17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	84	92,08	7 734,45	-	-	84,000	7 734,45	84,000	7 734,45	100%
26	18	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. Демонтаж.	$м^3$ бетона в деле	182	26 949,00	4 904 718,03	-	-	182,000	4 904 718,03	182,000	4 904 718,03	100%
27	19	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	455	264,56	120 374,16	-	-	455,000	120 374,16	455,000	120 374,16	100%
28	20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	1820	92,08	167 579,71	-	-	1 820,000	167 579,71	1 820,000	167 579,71	100%
29	21	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж.	м 3 железобетонных конструкций	49,6	28 278,36	1 402 606,73	-	-	49,600	1 402 606,73	49,600	1 402 606,73	100%
30	22	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	124	264,56	32 805,26	-	-	124,000	32 805,26	124,000	32 805,26	100%
31	23	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	496	92,08	45 670,07	-	-	496,000	45 670,07	496,000	45 670,07	100%
32	24	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. (Демонтаж лежней).	м 3 железобетонных конструкций	23	28 278,36	650 402,31	-	-	23,000	650 402,31	23,000	650 402,31	100%
33	25	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	57,5	264,56	15 212,12	-	-	57,500	15 212,12	57,500	15 212,12	100%

34	26	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	230	92,08	21 177,66	-	-	230,000	21 177,66	230,000	21 177,66	100%
35	27	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Демонтаж.	$м^2$ укрепляемой поверхности	286	5 308,19	1 518 141,47	-	-	286,000	1 518 141,47	286,000	1 518 141,47	100%
36	28	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	107,3	264,56	28 387,14	-	-	107,300	28 387,14	107,300	28 387,14	100%
37	29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	429,2	92,08	39 519,35	-	-	429,200	39 519,35	429,200	39 519,35	100%
38	30	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$.	$м^3$ грунта	490	344,12	168 620,32	-	-	490,000	168 620,32	490,000	168 620,32	100%
39	31	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	857,5	299,57	256 884,44	-	-	857,500	256 884,44	857,500	256 884,44	100%
40	32	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	158,4	264,58	41 908,72	-	-	158,400	41 908,72	158,400	41 908,72	100%
41	33	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	633,6	92,08	58 339,84	-	-	633,600	58 339,84	633,600	58 339,84	100%
					Итого по 02-02	14 043 785,17		-		14 043 785,17		14 043 785,17	
	№ 08-01-01	Устройство объездной дороги											
42	1	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2.	км дороги	0,872	1 544 990,61	1 347 231,81	-	-	0,872	1 347 231,81	0,872	1 347 231,81	100%
43	1.7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,592	7 447,66	71 437,98	-	-	9,592	71 437,98	9,592	71 437,98	100%
44	2	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102.	км дороги	0,872	-67 422,98	-58 792,84	-	-	0,872	- 58 792,84	0,872	- 58 792,84	100%
45	3	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2.	м 3 грунта	1603	1 011,40	1 621 280,75	-	-	1 603,000	1 621 280,75	1 603,000	1 621 280,75	100%
46	4	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (490$м^3$ с разборки на мосту).	$м^3$ грунта	1113	795,13	884 981,73	-	-	1 113,000	884 981,73	1 113,000	884 981,73	100%
47	4.5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2226	7 295,27	1 623,93	-	-	0,223	1 623,93	0,223	1 623,93	100%
48	5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	173850,6	23,51	4 087 522,98	-	-	173 850,600	4 087 522,98	173 850,600	4 087 522,98	100%
49	6	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство.	м 3 подушки	18,3	8 763,57	160 373,39	-	-	18,300	160 373,39	18,300	160 373,39	100%

50	7	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	18,3	795,17	14 551,59	-	-	18,300	14 551,59	18,300	14 551,59	100%
51	7.5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0037	7 295,27	26,99	-	-	0,004	26,99	0,004	26,99	100%
52	8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	2858,46	23,51	67 207,25	-	-	2 858,460	67 207,25	2 858,460	67 207,25	100%
53	9	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,036	32 971 981,48	1 186 991,33	-	-	0,036	1 186 991,33	0,036	1 186 991,33	100%
54	9.11	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,56	1 207,67	19 998,97	-	-	16,560	19 998,97	16,560	19 998,97	100%
55	9.12	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0122	189 435,32	2 311,11	-	-	0,012	2 311,11	0,012	2 311,11	100%
56	9.13	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,24	2 897,71	87 626,86	-	-	30,240	87 626,86	30,240	87 626,86	100%
57	10	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм.	м	3,6	253 942,44	914 192,77	-	-	3,600	914 192,77	3,600	914 192,77	100%
58	11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,024	21 332 016,34	511 968,39	-	-	0,024	511 968,39	0,024	511 968,39	100%
59	11.11	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,08	1 207,67	4 927,28	-	-	4,080	4 927,28	4,080	4 927,28	100%
60	11.12	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0077	189 435,32	1 458,65	-	-	0,008	1 458,65	0,008	1 458,65	100%
61	11.13	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,84	2 897,71	28 513,50	-	-	9,840	28 513,50	9,840	28 513,50	100%
62	12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм.	м	2,4	209 667,43	503 201,84	-	-	2,400	503 201,84	2,400	503 201,84	100%
63	13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода	0,036	21 292 451,87	766 528,27	-	-	0,036	766 528,27	0,036	766 528,27	100%
64	14	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж.	км трубопровода	0,024	13 772 225,70	330 533,42	-	-	0,024	330 533,42	0,024	330 533,42	100%

65	15	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка.	т	19,7382	1 441,64	28 455,35	-	-	19,738	28 455,35	19,738	28 455,35	100%
66	16	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км.	т·км	1026,3864	53,21	54 614,73	-	-	1 026,386	54 614,73	1 026,386	54 614,73	100%
67	17	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (шириной 7м).	км дороги	0,872	2 182 414,63	1 903 065,55	-	-	0,872	1 903 065,55	0,872	1 903 065,55	100%
68	18	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403.	км дороги	0,872	-72 779,81	-63 464,00	-	-	0,872	- 63 464,00	0,872	- 63 464,00	100%
69	19	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство (шириной 9м).	км дороги	0,125	2 182 527,31	272 815,91	-	-	0,125	272 815,91	0,125	272 815,91	100%
70	19.7	Вода техническая	$м^3$	4,75	37,81	179,60	-	-	4,750	179,60	4,750	179,60	100%
71	20	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403.	км дороги	0,125	436 703,46	54 587,93	-	-	0,125	54 587,93	0,125	54 587,93	100%
72	20.7	Вода техническая	$м^3$	0,9375	37,81	35,45	-	-	0,938	35,45	0,938	35,45	100%
73	21	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3.	$м^3$ грунта	1284,4204	795,13	1 021 283,12	-	-	1 284,420	1 021 283,12	1 284,420	1 021 283,12	100%
74	21.5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2569	7 295,27	1 874,16	-	-	0,257	1 874,16	0,257	1 874,16	100%
75	22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	200626,4665	23,51	4 717 069,10	-	-	200 626,466	4 717 069,10	200 626,466	4 717 069,10	100%
76	23	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м 3 грунта	1603	116,75	187 144,84	-	-	1 603,000	187 144,84	1 603,000	187 144,84	100%
77	24	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м 3 грунта	1603	46,20	74 056,08	-	-	1 603,000	74 056,08	1 603,000	74 056,08	100%
78	25	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) (разравнивание).	м 2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3206	3,93	12 599,82	-	-	3 206,000	12 599,82	3 206,000	12 599,82	100%
					Итого по 08-01-01	20 820 015,61		-		20 820 015,61		20 820 015,61	
	№ 02-04-01	Мост											
		Раздел 1. Береговые опоры											

79	4	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	18,01096	82 166,65	1 479 900,22	-	-	18,011	1 479 900,22	18,011	1 479 900,22	100%
80	4. 7	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	54,0329	712,07	38 474,96	-	-	54,033	38 474,96	54,033	38 474,96	100%
81	5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	2,0999	483 518,01	1 015 339,48	-	-	2,100	1 015 339,48	2,100	1 015 339,48	100%
82	6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	15,91106	416 184,38	6 621 934,68	-	-	15,911	6 621 934,68	15,911	6 621 934,68	100%
83	7	Детали закладные весом более 20 кг. Установка.	т	3,38916	213 432,37	723 356,46	-	-	3,389	723 356,46	3,389	723 356,46	100%
84	7. 5	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,3892	1 300 732,30	4 408 441,90	-	-	3,389	4 408 441,90	3,389	4 408 441,90	100%
		Итого по разделу 1				**14 287 447,71**		**-**		**14 287 447,71**		**14 287 447,71**	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены :				**49 333 559,38**		**0,00**		**49 333 559,38**		**49 333 559,38**	
		В том числе НДС 12%				**5 285 738,50**		**-**		**5 285 738,50**		**5 285 738,50**	

Заказчик : ТОО "СЕрВИС НС"

Исполнительный директор _____ **Касенов Е.Т.**

Субподрядчик : ТОО «Строй-Инженер KZ»

Директор _____ **Нусип А.Б.**

Объект: **"Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"**

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»
Приложение №1 к Договору № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

сводная ведомость

период с **02.04.2024** по **31.05.2024**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода	%
Итого по Ф2В	a	44 047 820,87	0,00	44 047 820,87	44 047 820,87	100%
НДС		5 285 738,50	0,00	5 285 738,50	5 285 738,50	100%
Итого с НДС		**49 333 559,38**	**0,00**	**49 333 559,38**	49 333 559,38	100%
Гарантия исполнения	**5%**	2 466 677,97	0,00	2 466 677,97	2 466 677,97	100%
Сумма удержания аванса	**30%**	14 800 067,81	0,00	14 800 067,81	14 800 067,81	100%
Удержание суммы неустойки, штрафа, пени		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Удержания, в том числе:	**(b+c+d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Материалы	b		0,00	0,00	0,00	0%
Услуги	c		0,00	0,00	0,00	0%
Прочие удержания	d		0,00	0,00	0,00	0%
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**32 066 813,60**	**0,00**	**32 066 813,60**	**32 066 813,60**	100%

Заказчик: Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС"
Касенов Е.Е.
М.П.

Субподрядчик: Директор ТОО «Строй-Инженер KZ»
Директор Мусин А.Б.
М.П.