Ф-2в

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "Аль-Декей"

Наименование строительства и его адрес: — Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 18.

Договор — №5 от 20 марта 2018 года

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-18-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Разные работы										
1	262	С130807-27 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 50 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 9941-81**	149,861 / м	3252		487348						
2	263	С130807-29 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 9941-81**	73,72 / м	4385		323262						
3	264	С11011-59	**Строительные шайбы**	0,0162 / т	149300		2412						
4	265	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкер-шпилька HSV M12x100 мм, HILTI**	67 / шт	30,96		2074						
5	266	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,0172 / т	146333,1 / 6975	1941,97 / 726,75	2518 / 120	33 / 13	156 / 118	42,3 / 3,55	1 / 0		
6	267	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	0,8949 / м2	33,16 / 8,32	0,04 / 0	30 / 7	0 / 0	7 / 90	0,04 / 0	0 / 0		
			Итого по разделу: Разные работы				817644						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
7	278	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	**Ригели**	0,5755 т	91610		52719				
8	279	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	4 м2	661,07 153,23	1,24 0,47	2644 613	5 2	732 119	0,97 0	4 0
9	280	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	5,12 м	89,04 71,78	5,89 2,23	456 368	30 11	531 140	0,41 0,01	2 0
10	281	СПРАЙС лист ТОО"LigHTMETAl"-стр.58	**Ограждения из нержавеющей стали**	5,12 м	3559,79		18226				
11	282	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	34,747 м2	33,16 8,32	0,04 0	1152 289	1 0	260 90	0,04 0	1 0
12	283	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	11,9 м2	729,64 132,85	30,36 7,46	8683 1581	361 89	2054 123	0,8 0,04	10 0
13	284	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	2,9 м	47,5 44,1	1,22 0,45	138 128	4 1	154 119	0,28 0	1 0
14	285	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных днам. 100 мм**	1 1воронка	175,95 135	1,57 0	176 135	2 0	16 12	0,83 0	1 0
15	286	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Труба ПВХ d 90мм L**	2,9 м	275,09		798				
16	287	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	**Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	1 шт	513,8		514				
17	288	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	**Желоб ПВХ d 90мм L**	2,3 м	233,27		537				
18	289	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	8 шт	94,93		759				
19	290	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	**Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	1 шт	304,07		304				
20	291	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	1 шт	320,08		320				
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				87426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	324	E0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	м2							
				1,186	11462,43	4590,56	13600	5446	5942	25,3	30
54	325	C12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки	т	4725	840,11	5606	997	90	3,01	4
				0,8146	93846		76449				
55	326	C12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	т							
				0,3718	91610		34063				
56	327	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т							
				7,54	661,07	1,24	4984	9	1379	0,97	7
57	328	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м2	153,23	0,47	1155	4	119	0	0
				17,23	89,04	5,89	1534	101	1785	0,41	7
58	329	СПРАЙС лист ТОО"LigHTMETAl"-стр.58	Ограждения из нержавеющей стали	м	71,78	2,23	1237	38	140	0,01	0
				3,61	3559,79		12851				
59	330	СПРАЙС лист ТОО"LigHTMETAl"-стр.59	Ограждения из нержавеющей стали для пандусов	м							
				13,62	4598,07		62626				
60	331	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м							
				25,756	33,16	0,04	854	1	193	0,04	1
61	332	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	8,32	0	214	0	90	0	0
				15,73	729,64	30,36	11477	478	2715	0,8	13
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-3 (АР58)	м2	132,85	7,46	2090	117	123	0,04	1
							289310				
			Раздел: Входная группа. Кр-4 (АР59)								
62	341	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20								
				2,43	5698,63	353,46	13848	859	1833	3,6	9
63	342	E0106-1-16	Устройство пандуса и площадки крыльца, бетон В20	м3	585	133,52	1422	324	105	0,65	2
				1,92	4740,62	196,62	9102	378	699	1,79	3
64	343	E0106-1-19	Устройство ступеней крыльца, бетон В20	м3	272,25	74,27	523	143	105	0,36	1
				0,35	5457,45	353,46	1910	124	279	3,64	1
65	344	C12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	м3	625,5	133,52	219	47	105	0,65	0
				0,3271	52241		17090				
66	345	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т							
				0,0031	41200		129				
67	346	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	т							
				25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
68	347	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
				6,82	109,71	34,24	748	234	365	0,32	2
				м2	51,08	8,45	348	58	90	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	348	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	6,82	543		3703				
				м2							
70	349	Е0109-43-1	Монтажметаллоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,148	11462,43	4590,56	13162	5271	5751	25,3	29
				т	4725	840,11	5426	965	90	3,01	3
71	350	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки	0,7892	93846		74065				
				т							
72	351	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели	0,3591	91610		32896				
				т							
73	352	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,4	661,07	1,24	4892	9	1353	0,97	7
				м2	153,23	0,47	1134	3	119	0	0
74	353	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,81	89,04	5,89	1141	75	1327	0,41	5
				м	71,78	2,23	920	29	140	0,01	0
75	354	СПРАЙС лист ТОО"LigHTMETAl"-стр.58	Ограждения из нержавеющей стали	2,94	3559,79		10466				
				м							
76	355	СПРАЙС лист ТОО"LigHTMETAl"-стр.59	Ограждения из нержавеющей стали для пандусов	9,87	4598,07		45383				
				м							
77	356	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	24,915	33,16	0,04	826	1	187	0,04	1
				м2	8,32	0	207	0	90	0	0
78	357	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытийна растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	12,35	729,64	30,36	9011	375	2131	0,8	10
				м2	132,85	7,46	1641	92	123	0,04	0
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-4 (АР59)				244509				
			Раздел: Монтаж подъемников для инвалидов								
79	368	Прайс лист ООО"КСИ"-стр.47-51	Подъемник для инвалидов с пультом управления и др.комплектующими, типа НПУ-001	2	142388,72		284777				
				комплект							
			Итого по разделу: Монтаж подъемников для инвалидов				284777				
			ИТОГО:				1955889	24869			
			Накладные расходы :				44756	5655			258
			На общестроительные работы								23
			На металломонтажные работы				31919				
			Всего накладных расходов:				20549				
			Итого с накладными				52469				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2008357				
			СУМННЗ				120502				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2128859				
			Итого с временными, 1,1%х0,85				2148764				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2171971				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2180566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2202054**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**6833471**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**136669**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6970140**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**836417**				
			Итого с НДС				**7806557**				
			Всего:				**7806557**				
			Всего со скидкой - 3%:				**7 572 360**				

Заказчик:

Сметно-договорной отдел:

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Инженер-Эксперт
Инженер-Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Аль Декей "
Калиев А.А.

Ф-2в

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "Аль-Декей"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 18.

Договор №5 от 20 марта 2018 года

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-18-4 внутренние сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	20	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,032 м3	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0		
2	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	689 м	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0		
3	22	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	467,5 м	72,96	16,85	50272	11610	29572	0,21	145		
4	23	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	200,2 м	38,59	4,33	26589	2983	100	0,03	17		
					61		28518						
					73		14615						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	37	12-5-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	шт.							
				1	811		811				
			Отпускная цена	компл							
			Сметная стоимость оборудования		811		811				
18	38	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005**				***811***				
				1	693		693				
19	39	С130804-46	**Переход, Dy 50х40 мм**	шт.							
				0,2	226		45				
20	41	Прайс-лист ТОО"Энко"-стр.21	**Счетчик холодной воды d 15 мм, "SEnsus"**	10шт							
				38	1597,21		60694				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		1597		60694				
21	43	С130905-2053 Изм. и доп. вып. 24	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010**				***60694***				
				38	272		10336				
22	44	С130804-42	**Переход, Dy 20х16 мм**	шт.							
				7,6	56		426				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1	10шт							
							322723				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
23	62	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini**								
				8	597		4776				
				шт.							
24	64	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**								
				617,1	80		49368				
				м							
25	65	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**								
				550	93		51150				
				м							
26	66	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**								
				15,4	106		1632				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				**259991**				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
42	110	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,032 м3	3487,87 195,75	66,01 24,93	112 6	2 1	7 105	1,35 0,12	0 0
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				**112**				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
43	120	Е0116-12-4	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм**	20 1соедин.	565,93 270	53,14 20,25	11319 5400	1063 405	7430 128	1,46 0,1	29 2
44	121	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	20 шт.	660		13200				
45	122	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	**Фланцы стальные глухие Ду100**	20 шт	783,74		15675				
46	123	С130810-79	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм**	24 шт	401		9624				
47	124	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	20 шт.	736		14720				
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				**64538**				
			Раздел: Канализация производственная напорная К3н								
48	125	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	20 м	291,7 100,35	14,12 5,29	5834 2007	282 106	2704 128	0,55 0,03	11 1
49	128	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	2 шт.	789		1578				
50	129	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	2 шт.	1460		2920				
51	130	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	2 шт.	394		788				
52	131	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1 кг	200		200				
53	132	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Хомуты для крепления труб**	0,04 100шт	1523,78		61				
			Итого по разделу: Канализация производственная напорная К3н				**11381**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**658745**	**13397**			**203**
			- оборудования				**37073**	**3661**			**21**
			Накладные расходы :				**77117**				
			На общестроительные работы								
			На сантехнические работы				**29587**				
			Всего накладных расходов:				**14268**				
			Итого с накладными				**43855**				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :				**702600**				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**37529**				
			Итого с временными, 1,1%x0,85				**740129**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**746328**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**753555**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**756232**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**762924**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2367525**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**47351**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2414876**				
			Итого с НДС				**289785**				
			Всего:				**2704661**				
			Всего со скидкой - 3%:				**2704661**				
							2 623 521				

Заказчик:

Сметно-договорной отдел:

Алматы қаласы «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бақылауы комитеті» ТЕКСЕРІЛІП БІТІ

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Инженер- Эксперт

Инженер-Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Аль Декей "

Калиев А.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "Аль-Декей"

Ф-2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 18.

Договор №5 от 20 марта 2018 года

А К Т № 15
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-18-5 внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Вентиляция								
1	5	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				шт	186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
2	10	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150**	28	798,85	16,96	22368	475	6943	1,12	31
				шт	186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
3	15	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100**	18	798,85	16,96	14379	305	4463	1,12	20
				шт	186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
4	19	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150**	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
5	24	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150**	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
6	29	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100**	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	34	С11031-316 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	122,32 м2	656		80242				
8	35	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	14,456 рулон	736		10640				
			Итого по разделу: Вентиляция				**160381**				
			Раздел: Отопление								
9	43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2454 м	10,99 10,69	0 0	26969 26233	0 0	33579 128	0,05 0	123 0
10	53	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	10 шт.	626		6260				
11	55	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"Данфосс"-стр.17	Клапан запорный прямой d 15 мм RLV-П "DAnfOss"	108 шт	1292,38		139577				
12	56	С130903-194 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	108 шт.	2344		253152				
13	57	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	108 шт.	2441		263628				
14	60	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"Данфосс"-стр.19	Узел распределительный этажный TDU-2(4) "DAnfOss"	20 шт	126815,91		2536318				
15	61	Ц0111-90-2	Монтажная рама, площадь основания оборудования до 0,5 м2	10 шт	667,31 589,5	14,02 4,5	6673 5895	140 45	5346 90	3 0,03	30 0
16	62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Энко"-стр.20	Монтажная рама	10 шт	830,62		8306				
			Отпускная цена		831		8306				
			Сметная стоимость оборудования				*8306*				
17	68	С130905-2033 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	8 шт.	798		6384				
18	69	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	1,824 100шт	2080		3794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		54150		108301				
			Сметная стоимость оборудования				***108301***				
39	92	Ц0111-350-2	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм**	2 шт	266,57 220,5	0 0	533 441	0 0	397 90	1 0	2 0
40	93	С131206-244 Изм. и доп. вып. 25	**Регулятор температуры ГВС VB2 Ду32**	1 шт.	43851		43851				
41	94	С130905-1623 Изм. и доп. вып. 25	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В**	1 шт.	59875		59875				
42	95	С131206-250 Изм. и доп. вып. 25	**Седельный регулирующий клапан VB2 Ду15**	1 шт.	99779		99779				
43	96	С130905-1636 Изм. и доп. вып. 25	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В**	1 шт.	95710		95710				
44	97	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**	14 комплект	48,96 41,72	1,62 0	685 584	23 0	748 128	0,23 0	3 0
45	98	12-5-3	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	14 компл	811		11354				
			Отпускная цена		811		11354				
			Сметная стоимость оборудования				***11354***				
46	99	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых**	10 комплект	416,62 55,62	0 0	4166 556	0 0	712 128	0,32 0	3 0
47	100	Ц0111-350-2	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм**	4 шт	266,57 220,5	0 0	1066 882	0 0	794 90	1 0	4 0
48	101	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	**Электронный регулятор температуры ECL210 с ключем A266"**	1 шт	68596,44		68596				
			Отпускная цена		68596		68596				
			Сметная стоимость оборудования				***68596***				
49	102	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss**	1 шт	7001,56		7002				
			Отпускная цена		7002		7002				
			Сметная стоимость оборудования				***7002***				
50	103	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	**Датчик температуры подающей воды ESMT-11, типа DAnfOss**	1 шт	7001,56		7002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	118	С130903-55 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	3 шт.	1573		4719				
66	119	С130903-54 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	2 шт.	1476		2952				
67	120	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	3 1фильтр	241,88 159,91	72,98 27,81	726 480	219 83	721 128	0,94 0,13	3 0
68	121	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2 шт	3828		7656				
69	122	С130905-12 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	3063		3063				
70	123	С130809-52 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	4 шт.	386		1544				
71	124	С130809-51 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	2 шт.	314		628				
72	125	Е0118-15-1	Установка коллектора из стальных труб диаметром 57х3,5 мм L=890 мм	2 1шт	1364,79 1249,13	70,66 25,49	2730 2498	141 51	3263 128	7,07 0,13	14 0
73	126	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,78 м	298		530				
74	127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5 кг	200		1000				
75	128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкойГФ-021 за один раз	23,753 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	389 138	1 0	125 90	0,03 0	1 0
76	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	23,753 м2	33,16 8,32	0,04 0	788 198	1 0	178 90	0,04 0	1 0
77	130	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	50 м	72,96 38,59	16,85 4,33	3648 1930	843 217	2146 100	0,21 0,03	11 1
78	131	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,2 м	80		176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	132	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5 м	93		1535				
80	133	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22 м	106		2332				
81	134	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	7,7 м	161		1240				
82	135	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	6,6 м	241		1591				
83	136	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	7,5 рулон	736		5520				
			Итого по разделу: Узел управления				1370562				
			ИТОГО:				4867481	5924			505
			- оборудования				91945	1424			7
			Накладные расходы :				500377				
			На монтажные работы								
			На общестроительные работы				33833				
			На сантехнические работы				2859				
			Всего накладных расходов:				67637				
			Итого с накладными				104329				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				4971810				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				268286				
			Итого с временными, 1,1%x0,85				5240096				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				5284412				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5336080				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5355216				
							5403056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**16766903**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**335338**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17102241**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2052269**				
			Итого с НДС				**19154510**				
			Всего:				**19154510**				
			Всего со скидкой - 3%:				**18 579 875**				

Заказчик:

Сметно-договорной отдел:

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Инженер- Эксперт

Инженер- Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Аль Декей "

Калиев А.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "Аль-Декей"

Ф-2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 18.

Договор №5 от 20 марта 2018 года

А К Т № 16
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-18-6 силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
1	1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	1 шкаф	2070 / 1215	0 / 0	2070 / 1215	0 / 0	1312 / 108	6,98 / 0	7 / 0
2	2	E0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	12 шт	496,94 / 236,25	3,06 / 1,15	5963 / 2835	37 / 14	3077 / 108	1,4 / 0,01	17 / 0
3	3	E0121-22-13	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	2 шт	643,92 / 330,75	3,06 / 1,15	1288 / 662	6 / 2	717 / 108	1,93 / 0,01	4 / 0
4	4	E0121-22-14	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	2 шт	947,1 / 459	3,06 / 1,15	1894 / 918	6 / 2	994 / 108	2,48 / 0,01	5 / 0
5	5	E0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	4 шт	314,3 / 220,5	20,67 / 8,19	1257 / 882	83 / 33	988 / 108	1,26 / 0,04	5 / 0
6	7	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33	**Шкаф ВРУ-1, пустой**	1	15919,39		15919				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена	шт	15919		15919				
			Сметная стоимость оборудования				***15919***				
7	8	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.46	**Трансформатор тока Т-0,66 150/5**	4	690,6		2762				
			Отпускная цена	шт	691		2762				
			Сметная стоимость оборудования				***2762***				
8	9	18-1-1059	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**	2	4293		8586				
			Отпускная цена	шт.	4293		8586				
			Сметная стоимость оборудования				***8586***				
9	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплексазия"-стр.45	**Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК**	2	4580,27		9161				
			Отпускная цена	шт	4580		9161				
			Сметная стоимость оборудования				***9161***				
10	11	18-1-281	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	133		665				
			Отпускная цена	шт.	133		665				
			Сметная стоимость оборудования				***665***				
11	12	18-1-313	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	400		800				
			Отпускная цена	шт.	400		800				
			Сметная стоимость оборудования				***800***				
12	13	18-1-314	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	4	400		1600				
			Отпускная цена	шт.	400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				***1600***				
13	14	18-1-315	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	400		400				
			Отпускная цена	шт.	400		400				
			Сметная стоимость оборудования				***400***				
14	15	18-1-432	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	2118		4236				
			Отпускная цена	шт.	2118		4236				
			Сметная стоимость оборудования				***4236***				
15	16	Е0121-24-8	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене**	2	434,42	36,17	869	72	818	2,08	4
				шт	364,5	14,34	729	29	108	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							10
40	72	18-1-281	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	38	133		5054				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		133		5054				
							5054				
41	73	18-1-160	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	76	1308		99408				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		1308		99408				
							99408				
42	74	Е0121-24-8	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене**	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				шт	364,5	14,34	365	14	108	0,07	0
43	75	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	10	496,94	3,06	4969	31	2564	1,4	14
				шт	236,25	1,15	2363	12	108	0,01	0
44	76	18-3-609	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	1376		1376				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		1376		1376				
							1376				
45	77	18-1-314	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	400		400				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		400		400				
							400				
46	78	18-1-281	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	9	133		1197				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		133		1197				
							1197				
47	80	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	12	496,94	3,06	5963	37	3077	1,4	17
				шт	236,25	1,15	2835	14	108	0,01	0
48	81	Прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"-стр.37	**Блок автоматического управления освещением -БАУО**	1	15043,21		15043				
			Отпускная цена	шт							
			Сметная стоимость оборудования		15043		15043				
							15043				
49	82	18-1-281	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	10	133		1330				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		133		1330				
							1330				
50	83	18-1-160	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	1308		2616				
			Отпускная цена	шт.							
			Сметная стоимость оборудования		1308		2616				
							2616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	85	Прайс-лист ООО "НПО ТЕХНОСФЕРА"-стр.31	Фотореле с датчиком ФР-1М 3х10А 380/220В, IP54	1 шт	925,55		926				
52	94	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного	48 шт	72,14	0,36	3463	17	2492	0,3	15
53	95	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного	48 шт	47,93	0,14	2301	7	108	0	0
54	96	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	2 шт	98,48	0,36	4727	17	3239	0,4	19
55	97	Е0121-18-14	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых	46 шт	62,33	0,14	2992	7	108	0	0
56	98	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24 шт	325,07	92,47	650	185	552	1,26	3
57	99	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп отдельноустанавливаемый	4 шт	203,18	52,49	406	105	108	0,23	0
58	100	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	3 шт	340,11	70,9	15645	3262	12128	1,2	55
59	117	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	60 шт	201,15	42,97	9253	1977	108	0,19	9
60	118	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	148 шт	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
61	119	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	18 шт	86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
62	120	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	38 шт	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
63	122	Прайс-лист ТОО"ДиНВА"-стр.36	Выключатель для скрытой установки однофазный с реле времени, датчиком движения, клавишным приводом 10А, 220В, Р20, ASO-203	30 шт	151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
64	123	СПРАЙС-ЛИСТ ГК"ЭнергоГарант"-стр.38	Коробка пластмассовая с медной шиной	38 шт	119,6	2,58	359	8	330	0,61	2
65	125	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.39	Колодка клеммная на 4 контакта	108 шт	100,8	1,02	302	3	108	0,01	0
66	127	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	406 шт	156		9360				
67	128	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	170	182		26936				
					134		2412				
					431		16378				
					1767,56		53027				
					977,99		37164				
					47,46		5126				
					116		47096				
					226		38420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1833571**				
			Итого с временными, 1,1%x0,85				**1847735**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1864248**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1870364**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1885654**				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				**5851610**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**117032**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5968642**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**716237**				
			Итого с НДС				**6684879**				
			Всего:				**6684879**				
			Всего со скидкой - 3%:				**6 484 333**				

Заказчик:

Сметно-договорной отдел:

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Инженер- Эксперт

Инженер- Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Аль Декей "

Калиев А.А.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик — ТОО "Аль-Декей"

Ф-2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. 4-х этажный с мансардным этажом 38-ми квартирный монолитный жилой дом тип 1 сквозной. Пятно 18.

Договор №5 от 20 марта 2018 года

А К Т № 17
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-18-7 внутренние сети газоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	38 прибор	332,58 189	54,7 20,25	12638 7182	2079 769	10178 128	1,15 0,1	44 4
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	38 шт	22600		858800				
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	38 шт	3008,02		114305				
			Отпускная цена		3008		114305				
			Сметная стоимость оборудования				*114305*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	38 комплект	779,69 715,5	1,58 0	29628 27189	60 0	24470 90	4 0	152 0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	10 шт	23447,17		234472				
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	46 м	99,95 51,3	4,59 1,71	4598 2360	211 79	3121 128	0,28 0,01	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	28	112,95	4,59	3163	129	1900	0,28	8
				м	51,3	1,71	1436	48	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	94	134,95	4,59	12685	431	6378	0,28	26
				м	51,3	1,71	4822	161	128	0,01	1
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	9,2	623,7	14,12	5738	130	1244	0,55	5
				м	100,35	5,29	923	49	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	38	230		8740				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,108	200		622				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	168	78,92	0	13259	0	14999	0,33	56
				м	69,75	0	11718	0	128	0	0
13	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	8	354,79		2838				
				шт							
14	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	8	21		168				
				шт.							
15	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	100		1600				
				шт.							
			ИТОГО:								
			- оборудования				1303254	3040			
			Накладные расходы :				55630	1106			304
			На монтажные работы				114305				5
			На сантехнические работы								
			Всего накладных расходов:				24470				
			Итого с накладными				37820				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				62290				
			СУМННЗ				1365544				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 1,1%х0,85				75074				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1440618				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1453019				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1467477				
							1472832				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				1486219				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4612073				
							92241				
							4704314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**564518**				
			Итого с НДС				**5268832**				
			Всего:				**5 268 832**				
			Всего со скидкой - 3%:				**5 110 767**				

Заказчик:

Сметно-договорной отдел:

Алматы қаласы
«ҚОРЫТЫНДЫ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
ТОО "MSK Engineering"
Инженер- Эксперт

Инженер-Сметчик

Подрядчик:
Директор ТОО "Аль Декей "

Калиев А.А.