Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"
Субподрядчик: ТОО «ZherQanat Build»

Утверждена

Наименование стройки: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Кызылсая, Зерендинского района Акмолинской области»

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

Договор: №032/25-Con от 19.06.2025

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	969 172,71	865 332,77						103 839,93	**969 172,71**
Итоге к оплате									**969 172,71**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"
Директор _____ **Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО «ZherQanat Build»
Директор _____ **Мыңбаев Б.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ZherQanat Build» БИН 251040006963,ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРДАБАСИНСКИЙ РАЙОН, КАЖЫМУКАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО ТЕМИРЛАНОВКА, УЛ. Ж.КОЖАБАЕВ, Д. 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **15-2024 Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Кызылсая, Зелендинского района,Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковые водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№032/25-Con** от 19.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за **август 2025** (месяц, год) на **15-2024 Суммарная смета для стройки - 15-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э800504: Внутрипоселковые водопроводные сети [02-01]										
1	1	6101-0102-0114 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2	м³	369,36793	378,0 0,0	378,0 80,0	139 621,08 0,0	139 621,08 29 549,44			139 621,08	
2	2	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	11,42375	8 044,0 8 044,0	0,0 0,0	91 892,65 91 892,65	0,0 0,0			91 892,65	
3	3	6302-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	2,70016	12 121,0 5 005,0	466,0 109,0	32 728,64 13 514,3	1 258,28 294,32	17 956,06		32 728,64	
4	4	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м³	24,1444	3 820,0 3 820,0	0,0 0,0	92 231,61 92 231,61	0,0 0,0			92 231,61	
5	5	6101-0106-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м³	343,5432	67,0 0,0	67,0 17,0	23 017,4 0,0	23 017,4 5 840,24			23 017,4	
6	6	6101-0106-0111 ЕСН РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105	м³	343,5432	30,0 0,0	30,0 7,0	10 306,3 0,0	10 306,29 2 404,8			10 306,3	
7	7	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м³	6,8984	3 820,0 3 820,0	0,0 0,0	26 351,89 26 351,89	0,0 0,0			26 351,89	
8	10	6301-0105-0401 ЕСН РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,08756	1 428 211,0 952 486,0	475 725,0 125 730,0	125 054,16 83 399,67	41 654,48 11 008,92			125 054,16	
9	13	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	88,4356	91,0		8 047,64		8 047,64		8 047,64	Казахстан
10	15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08825	278 267,0 275 423,0	0,0 0,0	24 557,06 24 306,08	0,0 0,0	250,98		24 557,06	
11	21	6301-0402-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	4	5 790,0 4 983,0	94,0 31,0	23 160,0 19 932,0	376,0 124,0	2 852,0		23 160,0	
12	105	6114-0502-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 509,0 2 400,0	89,0 29,0	15 054,0 14 400,0	534,0 174,0	120,0		15 054,0	
			ИТОГО по смете Э800504: Внутрипоселковые водопроводные сети [02-01]					612 022,43 366 028,2	216 767,53 49 395,72	29 226,68 0,0	0,0 0,0	612 022,43	
			Смета Э800573: Отопление и Вентиляция [02-04-03]										
13	1	6118-0208-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	2	14 558,0 14 084,0	156,0 30,0	29 116,0 28 168,0	312,0 60,0	636,0		29 116,0	
14	2	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	15 261,0		30 522,0		30 522,0		30 522,0	Казахстан
15	4	6118-0203-0801 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм		2	6 921,0	119,0	13 842,0	238,0	1 450,0		13 842,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				чел.		6 077,0	30,0	12 154,0	60,0				
			ИТОГО по смете Э800573: Отопление и вентиляция [02-04-03]					73 480,0	550,0	32 608,0	0,0	73 480,0	
								40 322,0	120,0	0,0	0,0		
			Смета Э800663: Автоматизация [02-06-04]										
16	1	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении преобразователя уровнемера первичного масса до 10 кг		5	18 608,0	5 306,0	93 040,0	26 500,0	2 185,0		93 040,0	
				шт.		12 871,0	1 618,0	64 355,0	8 090,0				
17	9	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		32	476,0	10,0	15 232,0	320,0	1 408,0		15 232,0	
				м		422,0	3,0	13 504,0	96,0				
			ИТОГО по смете Э800663: Автоматизация [02-06-04]					108 272,0	26 820,0	3 593,0	0,0	108 272,0	
								77 859,0	8 186,0	0,0	0,0		
			Смета Э800693: Отопление,вентиляция [03-01-02]										
18	1	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов		1	19 546,0	240,0	19 546,0	240,0	14 413,0		19 546,0	
				кВт		4 893,0	82,0	4 893,0	82,0				
			ИТОГО по смете Э800693: Отопление,вентиляция [03-01-02]					19 546,0	240,0	14 413,0	0,0	19 546,0	
								4 893,0	82,0	0,0	0,0		
			Смета Э800733: Наружные сети электроснабжения [04-01]										
19	8	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	41 732,0	23 626,0	41 732,0	23 626,0	1 521,0		41 732,0	
				подстанция		16 585,0	7 817,0	16 585,0	7 817,0				
20	9	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	121 588,0	27 250,0	121 588,0	27 250,0	15 954,0		121 588,0	
				подстанция		78 384,0	7 550,0	78 384,0	7 550,0				
			ИТОГО по смете Э800733: Наружные сети электроснабжения [04-01]					163 320,0	50 876,0	17 475,0	0,0	163 320,0	
								94 969,0	15 367,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					976 640,43	295 253,53	97 315,68	0,0	976 640,43	
								584 071,2	73 150,72	0,0	0,0		
			Всего по акту									976 640,43	

			Итого с временными									976 640,43
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8.8%	%	8,80			85944,36				
			Итого									1 062 584,79
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			53129,24				
			Непредвиденные работы и затраты 5%	%	5,00			53129,24	0,00			
			Итого									1 168 843,27
			2024 год -100% К=1,057618									1 236 189,68
			Договорная скидка		0,70							865 332,77
			НДС	%	12,00			103839,93				
			Итого с НДС									969 172,71

Заказчик:
ТОО "ConsultInvestStroy" .

Әбді М.Н.

Подрядчик:
ТОО «ZherQanat Build»

Мыңбаев Б.Қ.