ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан **Форма №3**

ИНЖЕНЕР: ТОО «Орда Синдикат LTD»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АльДекей»

Договор Дополнительное соглашение №2 от 28 июля 2017г договору №30 от 11 мая 2017г

Наименование объекта: "Строительство административного здания ГУ аппарата акима сельского округа Орангай в селе Орангай г.Туркестан ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код	Код	Дополнительное соглашение к договору №30 от 11 мая 2017г		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	22325	2	28.07.2017	местн. бюджет	467040000431	ТОО	17

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
			В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2201г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы	9 493 300,00	9 000 000,00	5 830 028	3 886 686						9 000 000,00
	Всего по стройке	9 493 300,00	9 000 000,00	5 830 028	3 886 686						9 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан

Руководитель _____ Алдамуратов А.А.

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Орда Синдикат LTD»

Директор _____ Еримбетов М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АльДекей»

Директор _____ Калиев А.А.

Заказчик ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан Форма N 2в

Инженер ТОО «Орда Синдикат LTD»

Подрядчик ТОО «АльДекей»

Субподрядчик

Договор №30 от 11 мая 2017 г.
Дополнительное соглашение №2 от 28.07.2017г. к договору №30 от 11 мая 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания ГУ аппарата акима сельского округа Орангай в в селе Орангай г.Туркестан ЮКО

Наименование обьекта: Административное здание

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	171	6,01	6,01	1027	1027	346	-	-
				-	2,08	-	356	97	0,01	1
		м3								
2	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	102	6,01	6,01	613	613	206	-	-
				-	2,08	-	213	97	0,01	1
		м3								
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	102	3,35	3,35	342	342	115	-	-
				-	1,16	-	119	97	-	-
		м3								
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	102	21,55	4,52	2198	461	1685	0,11	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками		17,03	-	1737	-	97	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	38	134,1	-	5096	-	5758	0,97	37
				134,1	-	5096	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-85-2	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	31	12,34	12,34	383	383	105	-	-
				-	3,5	-	108	97	0,01	-
		м3								
		Фундаменты								
7	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	18,51625	10128,1	311,32	187534	5764	10861	2,82	52
				441	117,61	8166	2178	105	0,57	11
		м3								
8	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских Бетон класса В10	4,13	9510,02	100,65	39276	416	799	0,97	4
				146,25	38,03	604	157	105	0,19	1
		м3								
9	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	25,74	316,62	4,19	8150	108	1811	0,38	10
				58,05	1,58	1494	41	118	0,01	-
		м2								
		СТЕНЫ								
10	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	41,46	6605,04	335,84	273845	13924	40398	4,54	188
				699,75	126	29012	5224	118	0,61	25
		м3								
11	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	109,07	-38,93	-	-4246	-	-5010	-0,22	-24
				-38,93	-	-4246	-	118	-	-
		м2								
12	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	9,05	6563,86	337,41	59403	3054	8506	4,38	40
				670,5	126	6068	1140	118	0,62	6
		м3								
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	91,41	986,73	34,73	90197	3175	25673	1,43	131
				225	13,01	20567	1189	118	0,06	6
		м2								
		ПЕРЕМЫЧКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	41	105,71	66,43	4334	2724	2738	0,15	6
				23,85	23,85	978	978	140	0,11	4
		шт								
15	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,772	25800	-	45718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
16	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	16	1469,25	373,54	23508	5977	13458	2,66	43
				465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
		шт								
17	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	113,8592	3160	-	359795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	С143017-8-А-	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	113,8592	45	-	5124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	С143017-70--6	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	113,8592	185	-	21064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00765	52657,31	536,06	403	4	383	289	2
				47475	202,5	363	2	105	0,99	-
		1т								
21	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d (А-1, А-2) 10 мм	0,00765	50600	-	387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0107-57-15-	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	78,68	55,91	0,07	4399	6	5851	0,3	23
				53,1	0,02	4178	2	140	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
23	Е0146-30-6	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
				222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
		отверст.								
		КРОВЛЯ								
24	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,991	21304,82	334,28	63723	1000	12647	22,1	66
		м3		3397,5	126	10162	377	120	0,62	2
25	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,991	573,75	28,11	1716	84	482	0,78	2
				123,75	10,58	370	32	120	0,05	-
		м3								
26	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	34,8	228,96	7,54	7968	262	9083	1,43	50
				214,65	2,86	7470	100	120	0,01	-
		м2								
27	С11021-75	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,45	12200	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С11021-71	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,45	13200	-	5940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,4	13800	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	38,44	207,95	1,19	7994	46	1256	0,16	6
				27	0,45	1038	17	119	-	-
		м2								
31	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	111,55	189,45	4,72	21133	527	9645	0,4	45
				70,88	1,78	7907	199	119	0,01	1
		м2								
32	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	14,5	7634	-	110693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.25мм)	111,55	228,37	15,94	25475	1778	5391	0,24	27
				34,65	5,96	3865	665	119	0,03	3
		м2								
34	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	111,55	78,69	1,4	8778	156	212	0,01	1
				1,1	0,5	123	56	119	-	-
		м2								
35	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	164,87	474,75	8,2	78272	1352	13893	0,42	70
				67,73	3,08	11167	508	119	0,02	2
		м2								
36	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	1,7	13800	-	23460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	164,87	20,48	0,91	3377	150	993	0,03	5
				4,68	0,34	772	56	120	-	-
		м2								
38	Е0110-5-1	-Установка лестниц из брусьев	0,028	6197,72	316,57	174	9	121	22,5	1
				3487,5	119,25	98	3	120	0,58	-
		м3								
39	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,028	8200	-	230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	11,5	6,6	0,9	76	10	79	0,03	-
				5,42	0,34	62	4	120	-	-
		м								
41	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,058	7940	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,016	8200	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОКОННЫЙ БЛОК ОБ-1 (2шт)								
43	Е0110-5-1	-Установка оконного блока ОБ-1	0,12	6197,72	316,57	744	38	519	22,5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3487,5	119,25	418	14	120	0,58	-
44	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,12	13800	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,27	3960	-	1069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,5	1990	-	995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
47	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С11011-819	-Петля накладная	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,5	382,25	1,65	191	1	18	0,22	-
				33,3	0,63	17	-	105	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (2шт)								
51	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
52	С11021-26	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,042	12700	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,336	7940	-	2668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С11021-14	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,06	10900	-	654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11021-72	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,012	10600 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0115-165-1	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	0,38	165,65 88,65	1,61 0,61	63 34	1 -	36 105	0,53 -	- -
57	С11021-14	м2 -Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,074	10900 -	- -	807 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,524	573,75 123,75	28,11 10,58	301 65	15 6	84 120	0,78 0,05	- -
		м3 ДВЕРИ								
59	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,23	398,48 151,65	102,53 35,67	2483 945	639 222	1400 120	0,9 0,14	6 1
60	Е0110-29-1	м2 -Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,39	104,4 56,48	0,09 0,05	145 79	- -	94 120	0,36 -	- -
61	Е0110-23-3	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	634,99 190,8	31,85 12,04	6001 1803	301 114	2300 120	1,15 0,06	11 1
62	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010 -	- -	37895 -	- -	- -	- -	- -
63	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,42	3760 -	- -	9099 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
64	С12062-14 прим	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,42	3900	-	9438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
65	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,39	5470	-	7603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
67	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
68	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ОКНА								
69	Е0110-16-2	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	15,05	593,71	59,17	8935	891	3966	1,18	18
				198,45	21,16	2987	318	120	0,09	1
		м2								
70	С12061-15	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	15,05	4860	-	73143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
71	С11011-799	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	7	879	-	6153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
72	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,66	828,63	71,29	547	47	236	1,64	1
				272,25	25,25	180	17	120	0,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12061-6	м2 -Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	0,66	5710 -	- -	3769 -	- -	- -	- -	- -
74	С11011-793	м2 -Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440 -	- -	3440 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0110-22-2	комплект -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	15,71	233,57 94,05	5,58 2,12	3669 1478	88 33	1813 120	0,59 0,01	9 -
76	С12069-15	м2 -Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	11,9	1000 -	- -	11900 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0112-10-1	м -Слив из оцинкованной стали	3,2	544,76 153,23	1,24 0,47	1743 490	4 2	585 119	0,97 -	3 -
78	Е0115-165-5-к=2,5	м2 -Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	39,275	282,02 217,8	0,16 0,07	11076 8554	6 3	8985 105	1,26 -	49 -
79	Е0110-16-1	м2 ФРАМУГИ -Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,49	828,63 272,25	71,29 25,25	406 133	35 12	175 120	1,64 0,1	1 -
80	С12061-2	м2 -Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,49	6860 -	- -	3361 -	- -	- -	- -	- -
81	С11011-797	м2 -Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0110-22-2	комплект -Установка деревянных	0,49	233,57	5,58	114	3	57	0,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		94,05	2,12	46	1	120	0,01	-
		м2								
83	С12069-15	-Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	1	1000	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0112-10-1	-Слив из оцинкованной стали	0,46	544,76	1,24	251	1	84	0,97	-
				153,23	0,47	70	-	119	-	-
		м2								
		ВИТРАЖ В-1								
85	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	2,69	965,99	28,84	2599	78	2269	4,98	13
				927	10,15	2494	27	90	0,04	-
		м2								
86	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,69	4472	-	12030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
87	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,36	363,03	22,07	857	52	457	0,92	2
				153,73	7,58	363	18	120	0,04	-
		м2								
88	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,36	12700	-	29972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
89	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных	2,2	233,57	5,58	514	12	254	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах, высота проема до 2 м		94,05	2,12	207	5	120	0,01	-
90	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2	1,6	2860 -	- -	4576 -	- -	- -	- -	- -
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	102,11	57,96 51,98	0,35 0,14	5918 5308	36 14	5588 105	0,3 -	30 -
92	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	333,63	248,91 117	3,39 0,72	83043 39035	1129 240	41239 105	0,65 0,05	217 17
93	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	14,55	618,63 312,75	6,33 2,39	9001 4551	92 35	4815 105	1,79 0,01	26 -
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-8,20)								
94	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER , марка KL-E м3	10,5511	4518 -	- -	47670 -	- -	- -	- -	- -
95	С11011-139	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм (тарельчатый дюбель) кг	64,16	355 -	- -	22777 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	110,5389	974,49 193,05	4,92 1,87	107719 21340	544 207	22624 105	1,15 0,01	127 1
		УСИЛЕНИЕ УГЛОВ								
97	Е0161-28-2	-Устройство основания под	16,94	995,18	0,63	16858	11	1195	0,52	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	штукатурку из металлической сетки		74,57	0,11	1263	2	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2071271	47934			1339
			Тенге			218729	17387			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2068672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			265320	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	233596	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			458090	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1081170	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			266992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2475804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273645	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2521	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2480963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1571
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276506	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-2 Водопровод								
		ВОДОПРОВОД								
98	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	16,1	329,67	4,19	5308	67	1266	0,34	5
				59,85	1,58	964	25	128	0,01	-
		м								
99	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	5	362,67	4,19	1813	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-
		м								
100	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	1	596,67	4,19	597	4	79	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		59,85	1,58	60	2	128	0,01	-
101	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	12	693,07	10,34	8317	124	1241	0,43	5
				76,95	3,87	923	46	128	0,02	-
102	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	34	10,99	-	374	-	465	0,05	2
				10,69	-	363	-	128	-	-
103	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм м	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	3	919	-	2757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм шт	1	431,57	1,57	432	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
106	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 1кран	3,92	65,24	1,84	256	7	79	0,11	-
				18,45	0,7	72	3	105	-	-
107	Е0117-5-4	-Установка раковин м2	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				144	4,5	144	5	128	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23251	238			16
			Тенге			2880	89			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22995	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16710	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2893	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3246	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	556	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3536	-		-

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-3 КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
108	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	21	620,54	0,64	13031	13	2861	0,58	12
				106,2	0,25	2230	5	128	-	-
109	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м 8,75	27,84	26,18	244	229	75	0,01	-
				1,66	7,2	15	63	97	0,03	-
110	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 8,73	6,48	6,48	57	57	18	-	-
				-	2,1	-	18	97	0,01	-
111	E0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26	2
				387	22,5	387	23	128	0,11	-
112	E0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
113	C131101-29	-Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2ЦК со смесителем См-М-ЦА и бутылочным пластмассовым сифоном	шт 1	11100	-	11100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	шт 1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
			комплект	81	2,25	81	2	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28231	369			16
			Тенге			2839	111			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			417	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3512	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Смета 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-	-			-
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ								
115	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	4	472,48	3,96	1890	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
116	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м 38	422,48	3,96	16054	150	2611	0,3	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		52,2	1,49	1984	57	128	0,01	-
117	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 34	343,48	3,96	11678	135	2337	0,3	10
				52,2	1,49	1775	51	128	0,01	-
118	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 32	264,48	3,96	8463	127	2199	0,3	10
				52,2	1,49	1670	48	128	0,01	-
119	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	м 13,2	4331,44	35,77	57175	472	2114	0,7	9
			1кВт	111,7	13,4	1474	177	128	0,07	1
120	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1	437	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 1	502	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт 2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт 1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 11	309,24	39,24	3402	432	3802	1,47	16
				254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
125	С130904-59	-Краны двойной регулировки	1шт 11	377	-	4147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	E0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
127	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных радиаторов	23,7	100,7	0,07	2386	2	1501	0,37	9
				60,3	0,02	1429	-	105	-	-
		м2								
128	E0115-172-4	-Масляная окраска труб	7,3	148,4	0,07	1083	1	828	0,65	5
				108	0,02	788	-	105	-	-
		м2								
129	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм Изолом за 2 раза до изоляции	32	105,98	6,39	3391	204	1037	0,19	6
				29,93	2,48	958	79	100	0,01	-
		м								
130	C11011-169	-ИЗОЛ	3,44	126	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
131	E0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	81,36	5,47	976	66	516	0,24	3
				40,95	2,03	491	24	100	0,01	-
		м								
132	E0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
				44,33	2,25	177	9	100	0,01	-
		м								
133	C11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,16	17600	-	2816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3
				29,93	2,48	479	40	100	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0017	185900	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
136	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	108	10,99	-	1187	-	1478	0,05	5
				10,69	-	1155	-	128	-	-
		м								
137	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм (гильза для труб диам.25 мм)	1	168	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (гильза для труб диам.32 мм)	1,3	207	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	125758	1801			93
	Тенге	16026	690			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13576	-	-		-
Материалы -	Тенге	5289	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4476	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3565	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4587	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	688	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1090	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19253	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5164	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112182	-	-		-
Материалы -	Тенге	91318	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12240	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7754	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	77	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15667	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2350	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7671	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	135520	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			154772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19753	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
139	Е0116-10-7	-ГАЗОХОД ОТ КОТЛА	4	229,57	27,87	918	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	-
140	С130806-89	-Трубы стальные электросварные	4	950	-	3800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
141	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5074	128			5
			Тенге			908	49			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	956	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3800	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			10	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1140	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СМЕТА 2-1-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		Курс валют на 04.11.2013г 1 руль равен 4,79 тенге								
142	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	29	8,5	0,1	247	3	201	0,05	1
				7,3	-	212	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям КАБЕЛЬ	м 6	73,7	1,3	442	8	318	0,33	2
				58,7	0,2	352	1	90	-	-
144	Прайс лист ТД "СКВИД" стр.11	Кабель пожарной сигнализации КСПВВ 2х0,5 мм	м 35	8,19	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Ц0108-409-1	Прокладка кабельного канала	м 29	108,6	48,9	3149	1418	1427	0,22	6
				39,6	12,2	1148	354	95	0,07	2
146	Прайс лист ООО "Электрокомплект" стр.9	Кабельный канал 15х10	м 29	16,93	-	491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	шт 10	10,6	0,1	106	1	85	0,06	1
				8,8	0,1	88	1	95	-	-
148	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м 0,01	52100	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000м 10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	95	0,07	1
150	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы ПХВ д16мм	м 0,99	650	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			6972	1919			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2196	478			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			915	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1299	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3053	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			644	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			682	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3053	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Смета 2-1-6 Электроосвещение и электрооборудование								
151	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	75	11,04	1,09	828	82	801	0,06	4
				9,23	0,66	692	49	108	-	-
152	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	77 м	16,24	1,95	1250	150	1205	0,08	6
				13,34	1,16	1027	89	108	0,01	-
153	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	28 м	26,92	-	754	-	748	0,15	4
				24,75	-	693	-	108	-	-
154	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,085 м	52100	-	4428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,077 1000м	60500	-	4659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С151601-326	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2	1000м 0,018	36800	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0121-3-1	-Прокладка гофрированных труб диам. до 25мм по стене	1000м 146	36,51	-	5330	-	4152	0,16	24
				26,33	-	3844	-	108	-	-
158	Прайс лист ТОО "РОНАСС" стр.6	-Труба гофрированная д 25мм	м 146	21,43	-	3128	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
159	Е0121-2-7	-Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6	72,29	6,92	434	42	317	0,28	2
				44,55	4,33	267	26	108	0,02	-
160	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы ПХВ д25мм /6м/	м 1,128	650	-	733	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		22207	273			40
	Тенге		6524	164			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге		21474	-	-		-
Материалы -	Тенге		1799	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12878	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		7223	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1083	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1722	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		30419	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7772	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		733	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		733	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		44	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		777	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		31196	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7772	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Смета 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Курс валют на 04.11.2013г 1 руль равен 4,79 тенге								
161	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,052	5096,44	752,81	265	39	241	24,4	1
				4140	276,75	215	14	105	1,35	-
162	С151607-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1км -Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002288	198068	-	453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т ОТВЕТВЛЕНИЕ К ВВОДАМ В ЗДАНИЕ								
163	Е0133-114-2	-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	1	489,84	182,71	490	183	313	1,55	2
				258,75	39,74	259	40	105	0,16	-
164	С12021-237	шт -Траверса ТН-6	0,0013	154400	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт -Изолятор НС-16	0,02	6500	-	130	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
166	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-4	2	8	-	16	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
167	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Зажим	0,02	7100	-	142	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1697	222			3
			Тенге			474	54			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			935	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			670	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	298	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	611	-		-

РАЗДЕЛ 10. Смета 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

168	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	88,25	27,84	26,18	2456	2310	758	0,01	1
				1,66	7,2	146	635	97	0,03	2
169	E0101-164-2-	м3 Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	2,73	262,72	-	717	-	810	1,85	5
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	717	-	113	-	-
170	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18,32	21,55	4,52	395	83	303	0,11	2
				17,03	-	312	-	97	-	-
171	E0101-166-1-	м3 Устроиство естественного основания под трубопроводы на 10 см	6,12	122,18	-	748	-	845	0,89	5
				122,18	-	748	-	113	-	-
172	E0101-166-1-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой	18,32	122,18	-	2238	-	2529	0,89	16
				122,18	-	2238	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 0,3м над верхом трубы мягким грунтом								
173	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы КОЛОДЦЕВ	м3 2,85	122,18 122,18	- -	348 348	- -	393 113	0,89 -	3 -
174	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 53,1	6,48 -	6,48 2,1	344 -	344 112	108 97	- 0,01	- -
175	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 53,1	21,55 17,03	4,52 -	1144 904	240 -	877 97	0,11 -	6 -
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
176	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м3 0,073	47611,09 29700	17877,09 4698,68	3476 2168	1305 343	3264 130	173 18,1	13 1
177	С130804-102-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 73,73	39 -	- -	2875 -	- -	- -	- -	- -
178	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м 0,073	8097,13 8032,5	- -	591 586	- -	762 130	51,5 -	4 -
179	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км 2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
180	С130804-35	-Муфта, d 20 мм	шт 0,2	80 -	- -	16 -	- -	- -	- -	- -
181	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	10шт 1	266 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	шт 1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик								
183	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 ГИЛЬЗА	0,3	318	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
185	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ, В-1, Д=1500мм-1шт								
186	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1500мм	1,42	21165,77	1879,87	30055	2669	3644	8,86	13
				1435,5	538,43	2038	765	130	2,06	3
		м3								
187	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32800	-	21320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
188	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
189	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
190	С143018-37 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,77	9383	-	16608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15.6 (2шт, 0,265м3, 0,59м), КС15.6Б (2шт, 0,22м3, 0,59м)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
191	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1 (1шт,0,02м3)	1	913	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
193	С12021-267	-Стоимость стремянок С-2 1шт	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
194	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	10040,78	-	8043	-	559	3,66	3
				567	-	454	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			112657	7584			73
			Тенге			11264	2040			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90665	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5412	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13237	-		-
	Местные материалы -		Тенге			66474	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2369	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112843	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15605	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2284	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2284	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			137	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2421	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19709	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20983	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			136246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15686	-		-

РАЗДЕЛ 11. Смета 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,45	27,84	26,18	820	771	253	0,01	-
				1,66	7,2	49	212	97	0,03	1
196	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3 0,91	262,72	-	239	-	270	1,85	2
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	239	-	113	-	-
197	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 6,92	21,55	4,52	149	31	114	0,11	1
				17,03	-	118	-	97	-	-
198	Е0101-166-1	Устроиство естественного основания под трубопроводы на 10 см	м3 2,31	122,18	-	282	-	319	0,89	2
				122,18	-	282	-	113	-	-
199	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением пневмотрамбовкой на 0,3м над верхом трубы мягким грунтом	м3 6,92	122,18	-	845	-	955	0,89	6
				122,18	-	845	-	113	-	-
200	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы КОЛОДЦЕВ	м3 1,51	122,18	-	184	-	208	0,89	1
				122,18	-	184	-	113	-	-
201	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	м3 15,55	6,48	6,48	101	101	32	-	-
				-	2,1	-	33	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
202	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	15,55	21,55 17,03	4,52 -	335 265	70 -	257 97	0,11 -	2 -
		СЕТЬ К1								
203	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,03	78245 41850	36133,62 9612,9	2347 1256	1084 288	2007 130	247 37,3	7 1
204	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	30,3	650 -	- -	19695 -	- -	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРГЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ, Д=1000мм-1шт-1 типа								
205	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,9	6154,88 2286	2308,84 864,68	5539 2057	2078 778	3686 130	13,87 4,22	12 4
206	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	0,36	9200 -	- -	3312 -	- -	- -	- -	- -
207	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,28	32800 -	- -	9184 -	- -	- -	- -	- -
208	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250 -	- -	-70 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
210	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КС10.9 (1шт, 0,24м3, 0,89м)	0,89	5330	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
211	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6 (1шт,0,02м3)	1	913	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
212	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
213	С12021-267	-Стоимость стремянок С-1-01 1шт	0,0097	133700	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из БМ100 толщиной 150мм	0,801	10040,78	-	8043	-	559	3,66	3
				567	-	454	-	123	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	65982	4135			37
	Тенге	5750	1311			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36931	-	-		-
Материалы -	Тенге	1451	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7061	-		-
Местные материалы -	Тенге	25595	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8661	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1299	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2735	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	48327	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8360	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1297	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1375	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27755	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27755	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29420	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			79122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8360	-		-

РАЗДЕЛ 12. Смета 6-3 ВЫГРЕБ V-15м3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	224,37	27,84	26,18	6245	5873	1928	0,01	3
				1,66	7,2	372	1615	97	0,03	6
216	Е0101-38-2	м3 Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	12,66615	123,98	51,24	1570	649	1056	0,48	6
				72,23	13,74	915	174	97	0,05	1
217	Е0101-164-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,22205	262,72	-	1109	-	1253	1,85	8
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	1109	-	113	-	-
218	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	206,6	6,48	6,48	1339	1339	422	-	-
				-	2,1	-	435	97	0,01	2
219	Е0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206,6	21,55	4,52	4451	933	3413	0,11	22
				17,03	-	3518	-	97	-	-
220	Е0101-135-1	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	206,6	14,12	12	2917	2479	875	0,01	3
				1,62	2,75	335	567	97	0,01	3

м3

ДНИЩА (АС-3,6,7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,42	9051,97	66,01	12854	94	329	1,35	2
				195,75	24,93	278	35	105	0,12	-
		м3								
222	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	12,96	258,92	9,95	3356	129	892	0,36	5
				52,2	3,74	677	48	123	0,02	-
		м2								
223	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,96	-35,11	-0,67	-455	-9	-14	-	-
				-0,63	-0,25	-8	-3	123	-	-
		м2								
224	Е0106-33-4	-Устройство днища выгреба из В20 W4	3,47	13205,92	954,99	45825	3314	5123	6,51	23
				1075,5	330,44	3732	1147	105	1,34	5
		м3								
225	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00048	69000	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
226	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0307	77000	-	2364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
227	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,13938	41200	-	5742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
228	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (средней толщиной 7,5 мм)	6,76	249,54	9,95	1687	67	465	0,36	2
				52,2	3,74	353	25	123	0,02	-
		м2								
229	Е0111-11-2 к=2,5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,76	87,78	1,68	593	11	18	0,01	-
				1,58	0,62	11	4	123	-	-
		м2								
230	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6,76	234,91	4,19	1588	28	476	0,38	3
				58,05	1,58	392	11	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
231	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	6,76	55,56	0,23	376	2	365	0,29	2
				51,3	0,09	347	1	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ (АС-3,6,7)								
232	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	10,065	2205,82	274,19	22202	2760	13041	6,93	70
				994,5	103,5	10010	1042	118	0,5	5
		м3								
233	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	40,26	665,48	8,23	26792	331	4027	0,47	19
				81,68	3,08	3288	124	118	0,02	1
		м2								
234	Е0106-33-4	-Устройство выгреба из В20 W4	12,45	13205,92	954,99	164414	11890	18379	6,51	81
		м3		1075,5	330,44	13390	4114	105	1,34	17
235	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0576	69000	-	3974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
236	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0192	77000	-	1478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
237	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0098	68800	-	674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
238	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,26204	41200	-	10796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
239	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	16,9	377,47	3,78	6379	64	3003	0,89	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов		149,18	1,42	2521	24	118	0,01	-
240	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	16,9	55,56	0,23	939	4	912	0,29	5
				51,3	0,09	867	2	105	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-4,5)								
241	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В20 W4 м3	1,85	14744,08	241,1	27277	446	2668	8,06	15
				1282,5	91,08	2373	168	105	0,44	1
242	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,18534	71100	-	13178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
243	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,22	2831	1856,11	623	408	435	4,93	1
				812,93	597,97	179	132	140	2,37	1
244	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3 (4шт) м	1,16	5025	-	5829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО-6 шт	1	913	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Е0120-28-7	-Установка люков герметических шт	1	430,36	81,61	430	82	268	1,26	1
				236,25	31,5	236	31	100	0,15	-
247	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1 (АС-8)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,2	10506,91	260,48	2101	52	148	3,94	1
				614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
		м3								
249	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,002	341347,02	1733,92	683	3	160	361	1
				60966	650,25	122	1	130	3,17	-
		км								
250	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00605	16609,27	2191,29	100	13	69	73,6	-
				12555	101,25	76	1	90	0,49	-
		т								
251	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,00353	162700	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
252	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00184	53600	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,34	200	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
254	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00034	149300	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
255	Е0120-37-2	-Установка фильтров аэрозольных	0,01	3203,95	139,45	32	1	8	3,19	-
				535,5	51,75	5	1	128	0,25	-
		м2								
256	С131309-5 прим	-фильтр аэрозольный	1	1370	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
257	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	8	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	12	0,01	-
		шт								
258	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	0,5	36,09	0,09	18	-	2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-010 за один раз		4,39	0,05	2	-	90	-	-
259	Е0113-26-18-к=3	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,5	50,76	0,06	25	-	6	0,06	-
				12,42	-	6	-	90	-	-
260	Е0111-2-9	м2 ОТМОСТКА -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4605	10040,78	-	4624	-	321	3,66	2
				567	-	261	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			396194	30969			288
			Тенге			45551	9719			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38390	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			219064	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64184	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			675	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			788	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9498	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10110	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			483622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64277	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Смета 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
261	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (с перемещением на отвал на 50 м)	24	7,91	7,91	190	190	60	-	-
				-	2,57	-	62	97	0,01	-
		м3								
262	Е0101-24-9 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	29,29	29,29	703	703	221	-	-
				-	9,51	-	228	97	0,04	1
		м3								
263	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (с перемещением на 50 м)	30	6,48	6,48	194	194	61	-	-
				-	2,1	-	63	97	0,01	-
		м3								
264	Е0101-27-8 к=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30	28,8	28,8	864	864	272	-	-
				-	9,35	-	280	97	0,04	1
		м3								
265	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (с перемещением на 50 м) ВЫЕМКА И ПОД КОРЫТО ДОРОГ И ПЛОЩАДОК	160	9,24	9,24	1479	1479	466	-	-
				-	3	-	480	97	0,01	2
		м3								
266	Е0101-24-10 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	160	31,64	31,64	5063	5063	1594	-	-
				-	10,27	-	1644	97	0,04	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			8493	8493			-
			Тенге			-	2757			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2757	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			11838	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3159	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Смета 7-2 УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
267	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,695	218,93	-	3874	-	4378	1,54	27
				218,93	-	3874	-	113	-	-
268	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,966	262,72	-	516	-	584	1,85	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	516	-	113	-	-
269	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,03	134,1	-	1479	-	1671	0,97	11
				134,1	-	1479	-	113	-	-
270	Е0101-85-2 -	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8,63	12,34	12,34	107	107	29	-	-
				-	3,5	-	30	97	0,01	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
271	Е0111-13-3 - К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,212	1206,93	49,1	5084	207	508	0,53	2
				79,66	18,4	336	78	123	0,09	-
272	Е0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,56	10040,78	-	5623	-	391	3,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев бетонных		567	-	318	-	123	-	-
273	Е0106-13-1	м3 -Устройство бетонных стен подвалов	4,1	10101,07	86,6	41414	355	2252	3,06	13
				490,5	32,72	2011	134	105	0,16	1
274	Е0115-64-1	м3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	12,88	106,97	1,19	1378	15	822	0,37	5
				60,3	0,45	777	6	105	-	-
275	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,88	245,44	3,82	3161	49	590	0,21	3
				37,35	1,44	481	19	118	0,01	-
276	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,88	245,44	3,82	4143	64	773	0,21	4
				37,35	1,44	630	24	118	0,01	-
277	Е0110-3-3	м2 -Дополнительные работы по стенам, острожка бревен	6,49	36,45	-	237	-	284	0,23	2
				36,45	-	237	-	120	-	-
278	Е0110-5-2	м2 -Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,25	12593,89	327,33	3148	82	969	20,1	5
				3105	123,75	776	31	120	0,6	-
279	Е0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,25	1862,35	14,17	466	4	93	1,88	-
				303,75	5,4	76	1	120	0,03	-
280	Е0110-14-1	м3 -Установка стропил	0,065	5935,82	334,28	386	22	275	22,1	1
				3397,5	126	221	8	120	0,62	-
281	С11021-4	м3 -Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/, толщина 20-24 см, II сорта	0,055	5020	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
282	С11021-13	м3 -Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,	0,01	13800	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II сорта								
283	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,065	573,75	28,11	37	2	10	0,78	-
				123,75	10,58	8	1	120	0,05	-
284	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м3	16,12	137,13	4,64	2210	75	1157	0,36	6
				58,05	1,76	936	28	120	0,01	-
285	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м2	0,4	12700	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	16,12	20,48	0,91	330	15	97	0,03	-
				4,68	0,34	75	5	120	-	-
287	Е0114-15-1	-Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием м2	3,1	4424,86	38,72	13717	120	1856	3,68	11
				555,75	14,49	1723	45	105	0,07	-
288	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м2	0,013	22541,72	316,57	293	4	56	22,5	-
				3487,5	119,25	45	2	120	0,58	-
289	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,013	573,75	28,11	7	-	2	0,78	-
				123,75	10,58	2	-	120	0,05	-
290	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная м3	1	308	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	С11011-818	-Петля врезная шт	2	21	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 шт	1,73092	634,99	31,85	1099	55	421	1,15	2
				190,8	12,04	330	21	120	0,06	-
293	С12063-17	-Блоки дверные входные м2	1,73092	5610	-	9710	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П		-	-	-	-	-	-	-
294	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	1	1960 -	- -	1960 -	- -	- -	- -	- -
295	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством комплект	4,75	500,04 66,6	7,95 2,97	2375 316	38 14	393 119	0,42 0,01	2 -
296	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта м2	0,023	8200 -	- -	189 -	- -	- -	- -	- -
297	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	4,75	20,48 4,68	0,91 0,34	97 22	4 2	29 120	0,03 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 м2		Тенге Тенге		108886 15189	1218 449			100 2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		108886	-	-		-
		Материалы -		Тенге		32317	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17703	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		42459	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		134116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		111
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		134116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		111
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18284	-		-

РАЗДЕЛ 15. Смета 7-3 Отмостка

ОТМОСТКА ЛЕТ.90 СЕР.2.110-1 в.1 (S=51,55 м2)

298	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	7,7325	10040,78	-	77640	-	5393	3,66	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев бетонных из ВМ100 толщ.150мм		567	-	4384	-	123	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			77640	-			28
			Тенге			4384	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77640	-	-		-
		Материалы -	Тенге			444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4384	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72812	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			88015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5193	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3054315	105282			2052
			Тенге			332714	35298			171
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			28738	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14846	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1498	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11090	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2792170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336806	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			518020	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1507573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			382198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3364830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394135	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6854	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2598	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			551	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			226553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122221	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19017	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84163	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			87	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			265949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22668	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3681571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430842	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3681571
Итого с временными, 3,4 %	3806744
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	3833392
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3848619
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3886686
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9287926
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185759
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9473685
Итого с К-0,95	9000000

ЗАКАЗЧИК: ИНЖЕНЕР: ПОДРЯДЧИК:

ГУ «Отдел строительства» акимата г.Туркестан ТОО «Орда Синдикат LTD» ТОО «АльДекей»

Руководитель _____ Алдамуратов А.А. Директор _____ Тримбетов М. Директор _____ Калиев А.А.