Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Атакама"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

Договор "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №178, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)" №11 от 20 февраля 2019года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

от 22.05.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680	9 564 000	10 711 680
2	Авторский надзор	112 000	125 440	112 000	125 440	112 000	125 440
3	Инжиниринговые услуги без НДС	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	10 000 000	11 161 120	10 000 000	11 161 120	10 000 000	11 161 120

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г.Кентау

_____ **Е.Е. Алдыбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Атакама"

_____ **Еламан А.**

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

_____ **Калиев А.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Атакама"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №178, в г.Кентау, ЮКО (повторное применение)"**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор №11 от 20 февраля 2019 года

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2832,6219		140,57	133,58	398189	378368	--	77565	513815
							7,00	31,03	19821	87909		38060	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда-1,2**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	213,2081		1681,68	--	358548	--	--	258154	666038
							1681,68	--	358548	--		49336	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м /перемещение в отвал на 20м/**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3045,83		44,22	44,22	134679	134679	--	33920	182087
							--	15,47	--	47111		13488	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3045,83		37,83	37,83	115238	115238	--	29024	155803
							--	13,23	--	40311		11541	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из местного галечникова грунта методом послойной укатки	м3	753	404,26	402,86	304411	303354	91	66930	401048
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	966	91992		29707	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	495,536	30,99	30,99	15357	15357	--	3868	20763
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	5372		1538	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	123,884	730,94	--	90552	--	--	65198	168210
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	90552	--		12460	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 грунта	826	30,99	30,99	25598	25598	--	6447	34609
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	8954		2564	
9	9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 5 9 кВт (80 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2	м3 грунта	826	15,30	15,30	12640	12640	--	3184	17090
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	4422		1266	
10	10	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	102	243,40	233,11	24826	23778	11	5155	32380
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	1037	6123		2398	
11	11	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	178,5	176,00	--	31416	--		--	33929
			СП - 8%			--	--	--	--		2513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2225773				
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-77-81)									
12	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 ССЦ	м3	21,374076	17405,33	1063,69	372023	22735	326550	24662	428420
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	22738	4363		31735	
13	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 ССЦ	м3	18,5722615	22741,45	1960,37	422360	36409	319225	66654	528135
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	66726	6519		39121	
14	3	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000мм. Устройство В15 ССЦ	м3	106,9523042	21272,12	1746,35	2275102	186776	1810806	282705	2762431
			НР - 91%; СП - 8%			2594,80	309,90	277520	33145		204625	
15	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582683	200098,00	--	51679	--	51679	--	55813
			СП - 8%			--	--	--	--		4134	
16	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периоди ческого профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9766535	192860,00	--	188357	--	188357	--	203426
			СП - 8%			--	--	--	--		15069	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	18	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	2,252921	1219,39	105,22	2747	237	67	2476	5641
			НР - 98%; СП - 8%			1084,59	36,95	2443	83		418	
30	19	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /ГИЛЬЗЫ/	м	2,252921	3913,00	--	8816	--	8816	--	9521
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
31	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2	53,0870112	792,42	10,01	42067	532	22432	17988	64860
			НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	19103	239		4804	
32	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	344,901724	828,67	20,45	285809	7053	197740	76067	390826
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	81016	777		28950	
			СТЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ									
33	22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В12,5 ССЦ	м3	92,369761	20266,32	1243,41	1871995	114853	1480426	274077	2317758
			НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	276716	24468		171686	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7045827				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9271598				
			Итого с временными 0,9%					9355042				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					9400882				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					9588900				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					10067349				
			С понижающим К согласно договора 0,949999997					9564000				
			Итого с НДС 12%					10711680				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"

Руководитель
_____Е.Е. Алдыбаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Атакама"

Инженер-эксперт
_____Ахметов Х.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АльДекей"

Директор
_____Калиев А.