Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "AK-Kaz-Sapa"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания EMAAR"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат от 28.11.2024 г.

по программе 139

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№84	23.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Друие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	143 013 384,12	83 913 735,82	83 913 735,82						10 069 648,30	93 983 384,12
Услуги технического надзора	3 199 530,35	1 821 009,24							218 521,11	2 039 530,35
Услуги авторского надзора	674 943,06	377 627,74							45 315,33	422 943,06
Всего по стройке	**146 887 857,54**	**86 112 372,80**							**10 333 484,74**	**96 445 857,54**

Заказчик :

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Ирханов А.А.

Главный инженер ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:

Директор ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ Укубаев Д.

Инженер-эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"

_____ Султанов М.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания EMAAR"

_____ Мамытбаев К.Б.

Scanned with CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Технадзор: ТОО "AK-Kaz-Sapa"

форма-2

Подрядчик: ТОО «Строительная компания EMAAR»

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Табысты сельского округа Бирлик, Мактааральского района,Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей

Договор подряда (контракт): Договор №84 от 23.05.2024 года

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**71620766**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			25671691	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13146808*	
			машины и механизмы	тенге			1608353	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*401320*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38540318	
			оборудование	тенге			5800416	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 681			
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**-475678**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-342302	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*170409*	
			машины и механизмы	тенге			-7927	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-2562*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-125449	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-80			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-3)					
1		E11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-18,56505	18 866	-350248	
2		C1212-401-0103	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	4,455612	-28 151	-125430	
		Раздел 2.	**Разные работы**				**788230**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			323342	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*161769*	
			машины и механизмы	тенге			27744	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6628*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			437145	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	75			
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
3		У6106-302-301	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,44466**	**316 461**	**140718**	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
4		С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	406 829	163814	
5		С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	379 118	15923	
6		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	254	4913	
7		У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	395	7640	
8		С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975	
			Вентканалы (АС-28)					
9		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,1	4 484	81160	
10		С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,1	3 353	60689	
11		У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	18,7	7 251	135594	
			Сердечник монолитный/л.28/					
12		Е11-060501-0106 *Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,48	36 897	17711	
13		С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	31 603	15397	
14		У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0462	80 134	3702	
15		С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	351 783	1794	
16		С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	344 160	14145	
			узел крепления перегородки,(АС28)					
17		Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13132	358 861	47126	
18		Е11-70107-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02848	274 228	7810	
19		С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02848	1 152 130	32813	
20		С1217-103-0106	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944	21118	
21		У6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0064	1 396 446	8937	
22		С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	351 783	2251	
		Раздел 3.	**Кровля**				8979242	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3208867	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1610925*	
			машины и механизмы	тенге			255081	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63455*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5515293	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	771			
			Утепление кровли (л.14, 21)					
23		У6111-0402-0304	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	282,73	1 300	367549	
24		У6110-302-101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	282,73	1 392	393560	
25		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,325769	30 481	131854	
26		У6110-0302-0102 *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	282,73	1 236	349454	
27		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	9,89555	30 481	301626	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
28		У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,8142624	59 501	48449	
29		С1214-403-101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8142624	302 205	246074	
30		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	43,681785	22 149	967508	
31		У6111-402-105	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	282,73	1 671	472442	
32		Е11-100105-0101 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5	261 352	1306760	
33		Е11-100115-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5	14 981	74905	
34		Е11-100102-401 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	239 576	527067	
35		Е11-100115-102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	17 585	38687	
36		Е11-100114-402 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	202 713	40543	
37		Е11-100115-101 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2	14 981	2996	
38		Е12-80101-1402 *Кзтр и Кзм=1,03*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	296,8665	2 620	777790	
39		Е11-100115-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	296,8665	530	157339	
40		Е11-120101-0716 *Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	282,73	5 228	1478112	
41		С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	282,73	2 465	696929	
42		С1217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	12,044298	1 475	17765	
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)					
43		У6112-401-202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	179,8	3 236	581833	
		Раздел 4.	**Полы**				**5385457**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2341824	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1178963*	
			машины и механизмы	тенге			161377	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46213*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2882259	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	533			
			Тип А (лист 18)					
44		У6109-101-102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	154,15	371	57190	
45		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	15,7233	6 108	96038	
46		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	12,332	21 900	270071	
47		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,57864	29 335	368994	
48		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	154,15	1 436	221359	
49		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
50		У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	154,15	122	18806	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
51		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
52		У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	5 166	796339	
53		С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102	
54		У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	154,15	2 902	447343	
55		С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	172,648	435	75102	
56		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 436	221359	
57		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	30 481	95852	
58		У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	154,15	5 742	885129	
59		С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	157,233	3 147	494812	
			Тип Б					
60		У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	371	24178	
61		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	6,64734	6 108	40602	
62		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	21 900	114178	
63		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	29 335	156000	
64		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 436	93584	
65		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524	
66		У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	122	7951	
67		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	30 481	40524	
68		У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	65,17	1 955	127407	
69		С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	66,4734	3 354	222952	
			Тип В					
70		У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	371	5279	
71		С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	$м^3$	1,45146	6 108	8866	
72		У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	21 900	31164	
73		С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	29 335	42579	
74		У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 436	20434	
75		С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	30 481	8848	
76		У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 472	35177	
77		У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	184	-2618	
78		С1233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-110	-5948	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
79		У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	571	46822	
80		У6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	782	4692	
81		С1233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7062	
			Раздел 5. Проемы				5462735	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			451598	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*224797*	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			машины и механизмы	тенге			30622	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10058*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4980517	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	102			
			Дверные блоки (лист 15)					
82		У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	10 347	26902	
83		С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113316	
84		С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 418	2418	
85		Е11-140303-0103 *Кзтр и Кзлг=1,04 Нзп. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 679	33665	
86		С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202269	
87		Е11-140303-101 *Кзтр и Кзлг=1,04 Нзп. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,16263	5 736	184485	
88		С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 320	162274	
89		С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,04435	11 629	116806	
90		С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,94672	14 746	131928	
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					
91		У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	7 514	219198	
92		С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (примечание 3,4)	$м^2$	29,172	51 835,68	1512150	
			ОК-3					
93		У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,334	8 586	131658	
94		С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (примечание 3,4)	$м^2$	15,334	54 463,76	835147	
			ОК-4					
95		У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	11 875	7716	
96		С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	59 344,48	38562	
			ФР-1					
97		У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 240	8290	
98		С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36 353	26810	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Подоконные доски					
99		У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 263	114675	
100		С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662	
101		У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	14,2158	5 549	78883	
102		С1223-503-0501	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	20	2 259	45180	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1 (витраж наружний)					
103		У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса	$м^2$ перегородок	5,04635	3 353	16920	
104		С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	111 228	561295	
105		У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 045	16833	
106		С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,5282	123 845	684640	
107		С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	9,940077	-10 192	-101309	
108		С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	9,940077	3 029	30108	
			ВТР-3 (витраж внутренний)					
109		У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	0,0984	3 353	330	
110		С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	0,0984	99 470	9788	
111		У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7253	3 045	5254	
112		С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7253	108 480	187161	
113		С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,714278	-10 192	-17472	
114		С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, примечание 2)	$м^2$	1,714278	3 029	5193	
		Раздел 6.	Отделка помещений				7797610	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5744443	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2884166*	
			машины и механизмы	тенге			113954	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45825*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1939215	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 255			
			Потолок (лист 17)					

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
115		У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	210,99	2 822	595414	
116		С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97430	
117		У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	22,56	2 139	48256	
118		С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6946	
119		У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	219,32	1 282	281168	
120		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	439	66434	
121		У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	14,23	757	10772	
122		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561	
123		У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 479	53970	
124		С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 466	6522	
125		С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,9964	816	7341	
126		У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 077	100958	
127		С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433	
			Стены (лист 17)					
128		Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,6	6 306	218188	
129		С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	37,368	816	30492	
130		У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	307,8762	3 408	1049242	
131		С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	4,6489306	24 828	115424	
132		У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	340,45	7 740	2635083	
133		С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	347,259	2 523	876134	
134		У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	352,58	1 145	403704	
135		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	222,1254	439	97513	
136		У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	679	30236	
137		С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	23,1556	439	10165	
138		У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 214	75268	
139		С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299	
			Отбойная планка					
140		У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	845	5037	
141		С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
142		Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 128	381918	
143		У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 062	217642	
144		С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754	
145		У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 145	61349	
146		С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	250 310	8449	
		Раздел 7.	Отделка фасада				11695269	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5479863	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2749199*	
			машины и механизмы	тенге			69309	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21024*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6146098	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 186			
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)					
147		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	40,72	886	36078	
148		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,036	22 149	45095	
149		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	40,72	485	19749	
150		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	40,72	10 396	423325	
151		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	40,72	7 000	285040	
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
152		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	197,16	886	174684	
153		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	9,858	22 149	218345	
154		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	197,16	485	95623	
155		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	197,16	10 396	2049675	
156		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	197,16	7 000	1380120	
157		Е11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	197,16	2 521	497040	
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3)					
158		Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	144,5	886	128027	
159		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	7,225	22 149	160027	
160		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	144,5	485	70082	
161		Е11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	144,5	10 396	1502222	
162		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	144,5	7 000	1011500	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
163		E11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	144,5	2 521	364284	
			Декоративный карниз (л.3, л.19)					
164		E11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	41,55	886	36813	
165		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,0775	22 149	46015	
166		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	41,55	485	20152	
167		E11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	41,55	10 396	431954	
168		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	41,55	7 000	290850	
169		E11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	41,55	2 521	104748	
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)					
170		E11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	37,59	886	33305	
171		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8795	22 149	41629	
172		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	37,59	485	18231	
173		E11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	37,59	10 396	390786	
174		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	37,59	7 000	263130	
175		E11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	37,59	2 521	94764	
			Внутренняя часть парапета					
176		E11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	51,82	886	45913	
177		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,591	22 149	57388	
178		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	51,82	485	25133	
179		E11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	51,82	10 396	538721	
180		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	51,82	7 000	362740	
181		E11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	51,82	2 521	130638	
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)					
182		E11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,02* *К=0,5*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 (50) мм	$м^2$	13,46	886	11926	
183		С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,673	22 149	14906	
184		У6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	13,46	485	6528	
185		E11-150109-501 *Кзтр и Кзм=1,02*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	13,46	10 396	139930	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
186		С1261-201-115	Металлосайдинг	$м^2$	13,46	7 000	94220	
187		Е11-080701-0102 *Кзтр и Кзм=1,04*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	13,46	2 521	33933	
		Раздел 8.	Разные работы				575919	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			387719	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*193271*	
			машины и механизмы	тенге			22177	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7203*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			166023	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	91			
			Водосточная система (л.6)					
188		У6110-0401-0102	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	31,26	2 348	73398	
189		С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 371	52778	
190		С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 789	25101	
191		У6105-0401-0105	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	174,606	2 432	424642	
		Раздел 9.	Водопровод				1968528	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1257867	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*614678*	
			машины и механизмы	тенге			29632	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8582*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			442163	
			оборудование	тенге			238867	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	239			
			Водомерный узел					
192		У6114-501-101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 068	60068	
193		С1242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321	21963	
194		С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248	
195		С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	2 138	4276	
196		С1241-113-0102	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750	1500	
197		С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274	
198		С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438	2316	
199		С1242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851	
			Приборы КиП и А					
200		С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			Арматура В1					
201		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 525	3525	
202		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 350	28200	
			Трубопроводы В1					
203		У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	24,5	6 146	150577	
204		С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	24,5	149	3651	
205		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	3,2	5 692	18214	
206		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	3,2	110	352	
207		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	15,9	4 059	64538	
208		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	15,9	108	1717	
209		У6114-0103-0312	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	4 663	226156	
210		С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	48,015	279	13396	
211		У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	347	31959	
212		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	1 806	78742	
213		С1234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,95	1 399	37703	
214		С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,52	1 355	4770	
215		С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,49	1 115	19501	
			Арматура Т3, Т4					
216		С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	14	4 248	59472	
217		У6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 267	9267	
218		С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 686	3686	
			Трубопроводы Т3, Т4					
219		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	16,1	5 692	91641	
220		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	16,1	110	1771	
221		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	56,3	4 059	228522	
222		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	56,3	108	6080	
223		У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	4 743	144662	
224		С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,195	279	8424	
225		У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	102,9	347	35706	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
226		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	72,4	1 806	130754	
227		С1234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	17,71	1 355	23997	
228		С1234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,93	1 115	69052	
			Оборудование					
229		У6115-301-201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 365	17365	
230		513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 867	153867	
231		У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	75 928	75928	
232		511-403-0201	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м³/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	85 000	85000	
233		С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	7 049	7049	
		Раздел 10.	Канализация				2128041	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			487967	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237624*	
			машины и механизмы	тенге			5445	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1798*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			947129	
			оборудование	тенге			687500	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	92			
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
234		У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 218	157052	
235		С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	14	21 720	304080	
236		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742	
237		У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 033	27099	
238		С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	3	52 504	157512	
239		У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 284	6284	
240		С1244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	56 158	56158	
241		С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139	
242		У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 466	16398	
243		521-301-3003001	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500	
244		С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 843	7843	
245		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659	
			Трубы					
246		У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 186	168858	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
247		С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	52,894	3 536	187033	
248		У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 298	115430	
249		С1241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	34,93	393	13727	
			Фасонные части					
250		С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298	
251		С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862	
252		С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143	715	
253		С1241-208-2409	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	12	3 452	41424	
254		С1241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	3	3 577	10731	
255		С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	25	276	6900	
256		С1241-210-1021	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110x63 мм	шт.	6	1 813	10878	
257		С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604	
258		С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810	
			Сантехническое оборудование					
259		У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	3 831	11493	
260		С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936	
261		С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470	
262		С1244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943	
263		У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 924	3463	
		Раздел 11.	Отопление				2230027	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1187529	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*581145*	
			машины и механизмы	тенге			40126	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11966*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1002372	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	229			
264		У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	22,3	3 596	80191	
265		С1245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690	
266		С1245-104-0331	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160	
267		С1245-104-0333	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307	123921	
268		С1245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023	
269		С1245-104-0335	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	49 762	99524	
270		С1245-104-0336	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	53 533	53533	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
271		С1245-104-0340	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	71 048	71048	
272		С1245-104-0342	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438	
273		У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	130,5	5 692	742806	
274		С1241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	130,5	110	14355	
275		У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м	11,2	6 146	68835	
276		С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	11,2	149	1669	
277		У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м	9,5	4 059	38560	
278		С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 15х2,0 мм	м	9,5	108	1026	
279		У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	347	52466	
280		У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	151,2	1 806	273067	
281		С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,64	519	7079	
282		У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	1 703	44278	
283		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 350	42300	
284		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
285		С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	
286		С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21240	
287		У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	254	3261	
288		У6111-0501-0517 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	544	6985	
		Раздел 12.	Тепловой узел				909629	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			314052	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152922*	
			машины и механизмы	тенге			8842	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2419*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			308231	
			оборудование	тенге			278504	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	65			
289		У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	20 220	40440	
290		513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	комплект	2	60 193	120386	
291		У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 928	151856	
292		511-403-0602	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 $м^3$/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414	
293		У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	85 491	85491	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
294		513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа	шт.	1	18 704	18704	
295		У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
296		С1242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48 005	48005	
297		У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 587	2587	
298		С1245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649	
299		У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 742	12742	
300		С1242-309-0401	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 122	4122	
301		У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914	
302		С1242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	25 556	25556	
303		С1261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553	
304		У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 824	5472	
305		С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 585	16755	
306		У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 785	12495	
307		С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870	20090	
308		У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 457	8914	
309		С1242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	28 912	57824	
310		С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	6 868	27472	
311		С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 525	14100	
312		С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,T до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 350	11750	
313		С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 657	9314	
314		С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, T до +130°C, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 282	2282	
		Раздел 13.	Электрооборудование				8630810	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1648737	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*802679*	
			машины и механизмы	тенге			44128	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12152*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6937945	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	341			
			Щитовое оборудование					
315		У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10 893	10893	
316		С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП	шт.	1	140 815	140815	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
317		У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
318		С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 123	9123	
319		У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185	
320		С1247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519	
321		У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	23	5 873	135079	
322		С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500	
323		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851	
324		С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 180	2180	
325		С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10658	
326		С1247-204-5214	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	11	5 820	64020	
327		С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767	
328		У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
329		С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741	
330		У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 873	11746	
331		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234	
332		У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 873	5873	
333		С1247-211-1901	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A(АВР-80А-380В)	шт.	1	376 855	376855	
			Провода и кабели					
334		У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 150	755	868250	
335		С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3468	419 775	145578	
336		С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5508	609 368	335640	
337		С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0561	1 041 772	58443	
338		С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1 597 805	57042	
339		С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1734	554 723	96189	
340		С1243-142-0413	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	км	0,0103	723 528	7452	
			Световое оборудование					
341		У6119-401-105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	2 964	210444	
342		С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486	
343		С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2051448	
344		С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221	1201746	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
345		С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа BAPTOH A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745	146980	
346		У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2 827	31097	
347		С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289	
348		С1248-304-0115	Оповещатель световой Янтарь С "не входить"	шт.	8	1 186	9488	
349		У6119-401-501	Установка указателя светового настенного	шт.	6	2 827	16962	
350		С1247-103-3605	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20	шт.	3	6 167	18501	
351		С1247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	3	2 377	7131	
352		У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	14 672	102704	
353		С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/50000К	шт.	7	35 974	251818	
354		С1247-306-0901	Кронштейн консольный КПШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363	
355		У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 003	7003	
356		С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901	
357		У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	2 987	5974	
358		С1247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	шт.	2	86 523	173046	
			Электроустановочные изделия					
359		У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	84	1 100	92400	
360		У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	938	4690	
361		С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	59	367	21653	
362		С1261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374	
363		С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1 149	4596	
364		С1247-214-0410	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3P+PE+N 16A 380В IP44	шт.	1	1 508	1508	
365		С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	478	7648	
366		С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	537	2685	
367		С1247-206-0801	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 754	7016	
			Кабеленесущие изделия					
368		С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 111	54	59994	
369		С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2757	
			Прочие изделия					
370		С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120	
371		С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275	
372		С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120x80x50)	шт.	7	973	6811	
			Заземление и молниезащита					
373		У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 317	33497	
374		У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 346	20190	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
875		9-01-01-216-4-1-1-1	Засыпка вручную траншей, котлованов и ям, грунтом группы 1	м³	6,8	3 899	26 513	
876		9-01-02-101-2-1-1-1	Обмазка по слою огрунтовки оксидированной (2 рулонный покров)	мп.	1	2 600	2 600	
877		С 1252-01-1-1-1-1	2 рулонный покров изоляционно-конструкционный, 2мм/2мм/2мм	мп.	1	42 707	42 707	
878		9-01-24-01-2-1-1-1	Обмазка сварных и монтажных швов трубопроводов тепловых сетей, из стали диаметрой, сечение 100 мм2	м	20	1 209	24 180	
879		С 1252-01-1-1-1-1	Дерматин для покрытия 2х4	мп.	40	1 724	68 960	
880		С 1252-01-1-1-1-1	Замок покрытия 40 - покрытия 40 (2 покрытия 20х20мм) 1м	мп.	20	6 920	138 400	
881		С 1252-01-1-1-1-1	Контакт заземления, 3м 10Х	мп.	3	47 774	143 322	
882		С 1252-01-1-1-1-1	2 подрозетника (двухместного) типа РК(Н)	мп.	1	50 750	50 750	
883		С 1252-01-1-1-1-1	Плотный слой "Ухтин" 40мм	мп.	1	20 100	20 100	
884		С 1252-01-1-1-1-1	Плита основания подрозетника РК(Н)	мп.	1	5 841	5 841	
885		9-01-24-02-2-1-1-1	Обмазка сварных по стальным монтажным трубопроводов тепловых сетей, из стали вручной, диаметр 50 мм	м	150	1 278	206 700	
886		С 1252-01-1-1-1-1	Дерматин трубопроводов на гор. и верт. лин., 1-4 Мпа 10Х	мп.	220	3 792	834 240	
887		9-01-24-02-3-1-1-1	Обмазка тепловых трубопроводов из стали вручной, диаметр 16 мм (см п.5)	мп.	3	6 872	20 616	
		Раздел 14.	Система вывода показаний				300 693	
			в том числе					
			затраты на труд рабочих	чел-ч			7 051	
			в том числе заработная плата рабочих	руб			47 251	
			машины и механизмы	чел-ч			2 400	
			в том числе заработная плата машинистов	руб			8 40	
			материалы, изделия и конструкции	руб			300 892	
			трудозатраты трудоемкость	чел-ч	17			
888		9-01-21-1-2-1-1	Монтаж оборудования радиосвязи и связи (табло)	мп.	4	9 758	39 032	
889		С 1-1-1-1 шт	Световое табло 1-1-1-1	шт	4	46 178,67	184 714	
890		С 1-1-1-1 шт	Клапан пожарный 1-1-1-1	шт	4	28 602,5	114 410	
891		9-01-21-1-1-1-1	Установка приборов на резьбовые соединения массой до 1,5 кг	мп.	1	5 257	5 257	
892		С 1-1-1-1-1-1	Блок питания Канал-24	мп.	1	14 774	14 774	
893		С 1-1-1-1 шт	Аккумулятор, 17Ах-12в	шт	1	5 995,56	5 996	
894		9-01-21-1-1-1-1	Прокладка с изоляцией изолированными сердечниками медных проводов, сечение медного или алюминиевого	м	120	276	33 120	
895		С 1-1-1-1-1-1	Шнуры на напряжение до 220 В с изолированными медными жилами и оболочкой, со сердечниками медными, марки 1-1-1-1 2х0,5 мм2	км	0,1256	72 342	9 166	
		Раздел 15.	Структурированная кабельная система				364 512	
			в том числе					
			затраты на труд рабочих	чел-ч			11 401	
			в том числе заработная плата рабочих	руб			63 501	
			машины и механизмы	чел-ч			1 504	
			в том числе заработная плата машинистов	руб			4 891	
			материалы, изделия и конструкции	руб			177 918	
			оборудование	руб			5 956	
			трудозатраты трудоемкость	чел-ч	27			
896		9-01-24-01-2-1-1-1	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации сварных и сигнализации количество пар до 20	мп.	1	26 181	26 181	
897		С 1-1-1-1 шт	Шкаф телекоммуникационный напольный 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	шт	1	70 456,36	70 456	
898		С 1-1-1-1-1-1-1	Модем 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

1		2	3	4	5	6	7	8
400		У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239	
401		521-101-401026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
402		У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 100	4400	
403		С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016	
404		У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	13 187	52748	
405		С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300	
406		С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496	
			Кабели,материалы					
407		У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	274	26852	
408		С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10094	179 638	18133	
		Раздел 16.	Автоматическая пожарная сигнализация				686207	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			364214	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*188768*	
			машины и механизмы	тенге			1292	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*158*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			320701	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	78			
			Пожарная сигнализация					
409		У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 502	15502	
410		СКП *поз.77*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А GSM	шт	1	76 185,53	76186	
411		У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	35	2 732	95620	
412		С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	34	2 696	91664	
413		С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260	4520	
414		С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	4	2 277	9108	
415		У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 239	26239	
416		С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					
417		У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	2 732	46444	
418		С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435	
419		С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196	
420		С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	13	1 744	22672	
			Кабели трубы					
421		У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	252,39	755	190554	
422		С1243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	139,05	211	29340	
423		С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	182,31	105	19143	
424		С1241-207-101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315,12	120	37814	
		Раздел 17.	ОБОРУДОВАНИЕ				4541982	
			из них:					
			оборудование	тенге			4541982	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
425		КП *поз.7*	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	40 288	40288	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
426		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
427		КП *поз.59*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) Biopress Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778	
428		КП *поз.36*	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 609,66	2610	
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)					
429		521-301-506	Гигрометр	шт.	1	11 607	11607	
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)					
430		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
431		КП *поз.4*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062	
432		527-102-0101001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
433		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713	
434		527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	
			Стерилизационная (оборудование)					
435		КП *поз.56*	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 704 182,4	1704182	
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)					
436		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
			СМОТРОВАЯ (мебель)					
437		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
438		КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851	
439		527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
440		КП *поз.24*	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856	
441		527-104-0103003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818	
		Раздел 18.	**Покрытия**				8838818	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2204282	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1082966*	
			машины и механизмы	тенге			761870	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*154570*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5872667	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	548			
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
442		У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	123,7632	13 069	1617461	
443		У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,71925	206 650	148633	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
444		У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	850	400	340000	
445		С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	82,96	23 974	1988883	
446		У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	2,772	13 069	36227	
447		У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	231	3 407	787017	
448		С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	12,705	29 066	369284	
449		С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	9,933	61 323	609121	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
450		У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	240	709	170160	
451		С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	48,96	6 385	312610	
452		У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-240	113	-27120	
453		С1211-202-0401	Вычитается позиция:Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	15,12	-6 385	-96541	
454		У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	240	3 504	840960	
455		С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	13,8	7 871	108620	
456		С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	м^2	236,16	2 938	693838	
457		У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,932	13 069	25249	
458		У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	161	3 395	546595	
459		С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	5,152	29 066	149748	
460		С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	2,576	81 033	208741	
			Тактильная плитка					
461		У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	0,72	3 877	2791	
462		С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м^2	0,7344	8 906	6541	
			Раздел 19. Озеленение				733034	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			421697	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*208246*	
			машины и механизмы	тенге			26160	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6689*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			285179	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	113			
			Деревья					
463		У6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	10	1 395	13950	
464		У6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	10	4 901	49010	

Scanned with CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8
465		С1254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	3 419	34190	
			Газон					
466		У6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	$м^2$	1 828,58	154	281601	
467		У6113-0112-201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,182858	15 030	2748	
468		С1254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	73,1432	3 241	237057	
			Кустарники					
469		У6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	37	559	20683	
470		У6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	37	2 191	81067	
471		С1254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	74	172	12728	

			ИТОГО ПО АКТУ				71 620 766	
			общеплощадочные затраты 7,7%				5 068 167	
			итого	-			76 688 933	
			Сметная прибыль 5%				3 544 426	
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-	
			итого				80 233 359	
			Оборудование				5 800 416	
			Прочие затраты				-	
			итого				80 233 359	
			в ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				86 250 861	
			итого				86 250 861	
			итого с понижающим коэффициентом, К=0,98				83 913 736	
			НДС 12%				10 069 648,30	
			итого с НДС				93 983 384,12	

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Строительная компания EMAAR»
Намытбаев К.Б.

Принял
Технадзор:
Эксперт ТОО "AK-Kaz-Sapa"
Султанов М.М.

Принял
Автор:
ТОО "Мелиосервис-К"
Аблай Ә.Т.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка
ТОО «Строительная компания EMAAR»
Жумабаев Д.

Scanned with CamScanner