Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области". Пусковой комплекс №2.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
070140002001	000340001900			№39	10.05.2024 г.		
				№070140002001/240050/04	25.12.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	6 057 897 267	646 226 304	557 091 641	453 552 890,0		192 673 414,0	89 134 663	646 226 304,00
Удержание аванса 30%								193 867 891,20
Всего к оплате								**452 358 412,80**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ Ізмағамбетов Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ Абылаев С.М.
БИН 000340001900

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.
БИН 050140003046

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области"**

Объект : **2-1-2П Водовод от а.Саксаульск до НС "Аральск"** (наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39 от 10.05.2024г. Доп. Соглашение №070140002001/240050/04 от 25.12.2025г.**

Акт выполненных работ №9

за Апрель 2026 (месяц, год) на 2-1-2П Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	10447,04116	211,94	211,94	2214145,90	2214145,90		341409,31	2760003,81	
						0,00	45,39	0,00	474191,19		204448,60		
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	313,411259	5497,22	0,00	1722890,65	0,00		1240481,76	3200442,96	
						5497,22	0,00	1722890,65	0,00		237070,55		
3	7	1101-0107-1307 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 # /Излишек грунта/	м³ грунта	3375,641748	46,35	46,35	156461,02	156460,89		28321,57	199567,96	
						0,00	11,65	0,00	39326,18		14785,37		
4	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	66062,58443	51,88	51,88	3427326,85	3427326,85		698281,55	4455921,39	
						0,00	14,68	0,00	969798,69		330312,99		
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6449,255752	1242,92	0,00	8015908,95	0,00		5771438,97	14890364,19	
						1242,92	0,00	8015908,95	0,00		1103016,27		
6	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	110731,1842	235,38	114,19	26063906,21	12644393,84		13667550,06	42909441,28	
						121,19	50,24	13419512,15	5563134,62		3177985,01		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					41600639,58	18442327,47	0,00	21747483,22	68415741,59	
								23158311,75	7046450,68	0,00	5067618,79		
			Раздел 2: Прокладка трубопровода										
7	11	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7,246827	4538383,75	3587872,47	32888381,07	26000690,39		14022041,69	50663796,64	
						950511,28	1003954,96	6888190,68	7275487,68		3752873,88		
8	12	241-201-1518 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 710х42,1 мм	м	1044,355203	122688,00		128129851,09		128129851,09		138380239,18	
											10250388,09		
9	31	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	1934863,03	1464122,93	17413,76	13177,11		8560,54	28052,24	
						470740,10	490039,52	4236,65	4410,35		2077,94		
10	32	241-201-1510 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 280х16,6 мм	м	9,09	17859,00		162338,31		162338,31		175325,39	
											12987,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	63	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5453,04	1766,03	21812,00	7064,00		19224,00	44319,20	
						3687,01	1167,58	14748,00	4670,40		3283,20		
12	64	241-208-1514 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	шт.	4	24108,00		96432,00		96432,00		104146,40	
											7714,40		
13	65	1122-0901-0113 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	12	93026,36	38388,16	1116316,32	460657,92	54094,08	734713,44	1999112,16	
						50130,36	11714,20	601564,32	140570,40		148082,40		
14	66	519-105-1107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 700	шт.	12	4239208,00		50870496,00				50870496,00	
										50870496,00			
15	71	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	32	14213,72	6654,43	454838,96	212941,56	20717,57	289308,87	803679,66	
						6911,87	2220,35	221179,83	71051,13		59531,83		
16	72	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	32	350838,00		11226816,00		11226816,00		12124961,39	
											898145,39		
17	75	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2809,58	127,09	307,17	2408,42	5635,42	
						2375,35	57,41	2375,33	57,42		417,42		
18	76	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	80407,00		80407,00		80407,00		86839,58	
											6432,58		
19	79	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	31	2741,71	127,07	84993,09	3939,14	9521,99	72578,48	170177,52	
						2307,48	57,41	71531,97	1779,83		12605,95		
20	80	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	31	66017,00		2046527,00		2046527,00		2210249,05	
											163722,05		
21	81	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0584	5258043,79	2599277,91	307069,88	151797,50	9363,68	194202,04	541373,52	
						2498428,80	860534,93	145908,31	50255,09		40101,60		
22	82	1122-0601-0613 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0584	1512355,97	186602,48	88321,74	10897,66	54549,30	26344,15	123839,10	
						391691,16	63966,15	22874,78	3735,79		9173,21		
23	85	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0128	1784484,31	740595,69	22841,39	9479,65	1510,26	15034,78	40906,08	
						925888,32	260559,98	11851,48	3335,30		3029,91		
24	86	1122-0601-0607 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	528129,00	85492,72	6760,00	1094,26	3400,70	2642,09	10154,09	
						176956,92	31531,59	2265,04	403,48		752,00		
25	91	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	752379,77	153768,97	300,99	61,45	12,75	248,00	592,93	
						566870,40	59487,07	226,78	23,77		43,94		
26	92	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	309142,73	66563,97	123,71	26,67	41,39	64,58	203,36	
						138980,77	24228,46	55,54	9,74		15,07		
27	97	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм # (Тройник д.700х700)	м	7,2	97940,00		705168,00		705168,00		761581,40	
											56413,40		
28	98	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	12	85243,00		1022916,00		1022916,00		1104749,20	
											81833,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	103	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм # (Тройник д.700х250)	м	25,6	97940,00		2507264,00		2507264,00		2707845,22	
											200581,22		
30	104	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм # (Тройник д.700х250)	м	12,8	23870,00		305536,00		305536,00		329978,78	
											24442,78		
31	105	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	64	85243,00		5455552,00		5455552,00		5891996,17	
											436444,17		
32	106	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	32	14000,00		448000,00		448000,00		483840,00	
											35840,00		
33	111	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм # (Тройник д.700х100)	м	0,8	97940,00		78352,00		78352,00		84620,00	
											6268,00		
34	112	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм # (Тройник д.700х100)	м	0,4	4695,00		1878,00		1878,00		2028,33	
											150,33		
35	113	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	2	85243,00		170486,00		170486,00		184125,00	
											13639,00		
36	114	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00		4249,00		4249,00		4589,00	
											340,00		
37	115	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм # (Тройник д.700х80)	м	24,8	97940,00		2428912,00		2428912,00		2623224,99	
											194312,99		
38	116	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм # (Тройник д.700х80)	м	12,4	3903,00		48397,06		48397,06		52268,85	
											3871,79		
39	117	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	62	85243,00		5285066,00		5285066,00		5707871,44	
											422805,44		
40	118	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	31	3344,00		103664,00		103664,00		111957,03	
											8293,03		
41	149	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5453,04	1766,03	10906,00	3532,00		9612,00	22159,33	
						3687,01	1167,58	7374,00	2335,33		1641,33		
42	150	241-209-1014 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	2	33808,00		67616,00		67616,00		73025,33	
											5409,33		
43	159	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	128	40178,95	30873,73	5142905,60	3951837,44		2199426,56	7929719,04	
						9305,22	8051,37	1191068,16	1030575,36		587386,88		
44	160	241-214-0124 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм	шт.	128	83067,00		10632576,00		10632576,00		11483182,08	
											850606,08		
45	161	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм	шт.	128	85243,00		10911104,00		10911104,00		11783992,32	
											872888,32		
46	174	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75	250,38	1706,75	250,33		1443,17	3401,92	
						1456,37	1,34	1456,33	1,33		252,00		
47	175	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2452,00		2452,00		2452,00		2648,17	
											196,17		
48	176	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00		4249,00		4249,00		4588,92	
											339,92		
49	183	241-201-0631 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х53,3 мм		51,2	218766,00		11200819,47		11200819,47		12096885,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							896065,77		
50	185	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	12	51150,00		613800,00		613800,00		662904,00	
											49104,00		
51	186	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	0,4	25738,00		10295,20		10295,20		11118,93	
											823,73		
52	188	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	31	2741,71	127,07	84993,09	3939,14	9521,99	72578,48	170177,52	
						2307,48	57,41	71531,97	1779,83		12605,95		
53	189	242-402-0303 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 80	шт.	31	483222,00		14979882,00		14979882,00		16178272,52	
											1198390,52		
54	190	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	31	3066,08	520,53	95048,49	16136,40	1603,80	80631,36	189734,25	
						2493,82	160,27	77308,30	4968,20		14054,40		
55	191	242-404-0204 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	31	440164,00		13645084,00		13645084,00		14736690,56	
											1091606,56		
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопровода					313594227,55	30847649,70	222540333,81	17751062,65	353783274,45	
								9335747,47	8595450,43	50870496,00	22437984,25		
			Раздел 3: Сбросные колодцы										
56	201	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	401,03	25878,68	4083,42	10378127,05	1637573,88	2686744,59	6798850,01	18551134,33	
						15095,65	2029,07	6053808,58	813717,96		1374157,27		
57	202	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок # (Рабочая часть+упоры)	м³	256,55	34521,00		8856362,62		8856362,62		9564871,79	
											708509,08		
58	203	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м³	174,94	83564,00		14618686,26		14618686,26		15788181,24	
											1169494,98		
59	204	ТССЦ РК 8.04-08-2021, т.4	Надбавка на изменение марки бетона В22,5 на В25	м³	174,94	857,00		149923,69		149923,69		161917,64	
											11993,95		
60	211	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,45	34921,83	13032,08	469698,63	175281,48	95961,17	268293,09	797831,02	
						14755,09	5393,84	198455,98	72547,13		59039,30		
61	212	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	41481,00		207405,00		207405,00		223997,39	
											16592,39		
62	213	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	39248,00		196240,00		196240,00		211939,19	
											15699,19		
63	214	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	52961,00		529610,00		529610,00		571978,82	
											42368,82		
64	215	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	34715,00		173575,00		173575,00		187460,98	
											13885,98		
			Итого по разделу 3: Сбросные колодцы					35579628,25	1812855,36	27514508,33	7067143,10	46058512,31	
								6252264,56	886265,09	0,00	3411740,96		
			ИТОГО по акту					390774495,38	51102832,54	250054842,14	46565688,97	468257528,35	
								38746323,78	16528166,20	50870496,00	30917344,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							50870496,00			
			ИТОГО ПО АКТУ	417 387 032		50 870 496						468 257 528	
			в том числе оборудование										
			в том числе СМР	417 387 032								417 387 032	
			Исправления Акт №6			12 717 624						12 717 624	
			Временные здания и сооружения - 1,6%	6 678 193								6 678 193	
			Итого с временными	**424 065 225**		**63 588 120**						**487 653 345**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,11%	4 707 124								4 707 124	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			36 251 271						36 251 271	
			Итого:	**4 707 124**		**36 251 271**						40 958 395	
			Всего:	**428 772 349**		**99 839 391**						**528 611 740**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	8 575 447								8 575 447	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**437 347 796**		**99 839 391**						537 187 187	
			в том числе на 2023 год-72%	314 890 413		71 884 362						386 774 775	
			в том числе на 2024 год-28%	122 457 383		27 955 030						150 412 412	
			в том числев текущих ценах на 2023 год-72%, К=1,0450539	329 077 454		75 123 033						404 200 487	
			в том числев текущих ценах на 2024 год-28%, К=1,0920666	133 731 618		30 528 754						164 260 372	
			Итого в текущих ценах на 2024 год	**462 809 072**		**105 651 787**						**568 460 859**	
			Понижающий коэффициент 2 % (к=0,98)	453 552 890		103 538 751						557 091 642	
			НДС в текущих ценах -16%			89 134 663						89 134 663	
			ВСЕГО	**453 552 890**		**192 673 414**						646 226 304	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординекой области" 070140002001

Начальник отдела _____ **Абдуллаев А.**

М.П.

Авторский надзор ГИП ТОО "Аква-Д":

_____ **Мальгинов М.С.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

М.П.

Технический надзор ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ **Каржаубаев Р.Б.**

М.П.