Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
Подрядчик: ТОО «Темп-2» ПКФ»
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2026 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
50140010019	921040000320			53	07.04.2025 г.			025-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»	732 083 961,19	150 000 000,00	129 310 344,83				20 689 655,17	150 000 000,00

Подрядчик:
ТОО «Темп-2» ПКФ",
БИН 921040000320

Директор _____ **Токкабулов Д. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ELITE EXPERT"
БИН 170540015722

Эксперт _____ **Шукенов Р.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
БИН 50140010019

Руководитель _____ **Жумашев Р. С.**

Заказчик: Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района" БИН 050140010019

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Темп-2» ПКФ», Костанайская обл., г. Житикара, 5 «В» микрорайон, дом 10 кв.2, БИН 921040000320

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

(наименование, адрес)

Объект: «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

(наименование)

Договор (контракт) о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 53 от 07.04.2025 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2026 года

«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-JT-2 «Житикара-Берсуат» на км 38-68, Житикаринского района»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75 599 048
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37 300 334*
		машины и механизмы	тенге			61 232 588
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 423 128*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25 515 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21 302		
				Дорожная одежда улицы		
1	**1220-0201-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала**	**$м^2$**	**46 000**	**624**	**28 704 000**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			225	10 350 000
		в том числе оплата труда рабочих			111	5 106 000
1.1.1	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2 433,4	4 243	10 324 916
1.2		машины и механизмы			399	18 354 000
		в том числе оплата труда машинистов			92	4 232 000
1.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	441,232	12 997	5 734 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*441,232*	*3 202*	*1 412 825*

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*330,924*	*3 202*	*1 059 619*
1.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	240,672	16 487	3 967 959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*240,672*	*3 827*	*921 052*
1.2.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	60,168	11 075	666 361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,168*	*3 202*	*192 658*
1.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	146,6595	21 270	3 119 448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*146,6595*	*3 827*	*561 266*
1.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	116,5755	12 294	1 433 179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*116,5755*	*2 679*	*312 306*
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	33,8445	8 217	278 100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,8445*	*2 679*	*90 669*
2	**1220-0302-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Однослойное основание из щебня толщиной 15 см в ровике (узкая траншея) при уширении проезжей части шириной до 1 метра. Устройство**	**$м^2$**	**20 710**	**3 523**	**72 961 330**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			2 264	46 887 440
		в том числе оплата труда рабочих			1 117	23 133 070
2.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10 317,722	4 543	46 873 411
2.2		машины и механизмы			1 258	26 053 180
		в том числе оплата труда машинистов			302	6 254 420
2.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1 527,575813	12 997	19 853 903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1 527,575813*	*3 202*	*4 891 298*
2.2.2	311-201-0101	Автогрейдеры легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т	маш.-ч	272,692712	14 365	3 917 231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*272,692712*	*3 202*	*873 162*
2.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	185,331719	12 294	2 278 468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*185,331719*	*2 679*	*496 504*
2.3		материалы, изделия и конструкции			1	20 710
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	621,3	25	15 533
3	**211-201-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1 781,2647**	**2 934**	**5 226 231**
4	**211-201-0506** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**1 097,683**	**2 978**	**3 268 900**
5	**211-201-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**890,53**	**3 021**	**2 690 291**
6	**211-501-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**434,91**	**4 188**	**1 821 403**
				Укрепление обочин		
7	**1127-0801-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25***	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**13 751,19**	**593**	**8 154 456**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			149	2 048 927
		в том числе оплата труда рабочих			73	1 003 837
7.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	488,167245	4 204	2 052 255
7.2		машины и механизмы			444	6 105 528

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			101	1 388 870
7.2.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	224,8594589	12 997	2 922 498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*224,8594589*	*3 202*	*720 000*
7.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	60,3732246	21 270	1 284 138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,3732246*	*3 827*	*231 048*
7.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	125,9829023	11 672	1 470 472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*125,9829023*	*2 679*	*337 508*
7.2.4	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	13,8611995	18 237	252 787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,8611995*	*3 827*	*53 047*
7.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	14,0152129	12 294	172 303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,0152129*	*2 679*	*37 547*
8	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**852,57378**	**2 978**	**2 538 965**
9	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**852,57378**	**4 188**	**3 570 579**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**121 760 155**
		Сметная прибыль 5%				**6 088 007,76**
		Непредвиденные затраты 2%				**2 435 203,11**
		С учетом коэффициента (индекса) на II квартал 1,0388				**94 736 852,53**
		С учетом коэффициента (индекса) на III квартал 1,0587				**41 379 299,92**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95				**129 310 344,83**
		НДС 16 %				**20 689 655,17**
		Итого с НДС				**150 000 000,00**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района"
БИН 050140010019

Руководитель _____ **Жумашев Р. С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ELITE EXPERT"
БИН 170540015722

Эксперт _____ **Шукенов Р.Д.**
ИИН 861111350308
Аттестат №KZ73VJE00025267 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ19VJE00025269 от 21.04.2017 г.
Аттестат №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.

Сдал (Исполнитель):
ТОО "Темп-2" ПКФ"
БИН 921040000320

Директор _____ **Токкабулов Д. С.**