Заказчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "PlatinumAstanaStroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водопровода и канализации в мкр.Кок-Кайнар, Алатауского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода, Канализационная насосная станция, Электроснабжение КНС-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44** от **14.10.2025г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь месяц 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в ценах 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 357 176,54**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 348 794,54
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*657 806,00*
		машины и механизмы	тенге			825 368,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*223 929,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			183 017,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	316		
Раздел 1.		**ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1**			Коэффициент 1,15 к сметным ценам и нормам затрат	**1205084**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			633 561
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*307 758*
		машины и механизмы	тенге			475 244
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*123 494*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			96 281
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	165		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6101-0101-0210** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1(вывоз на временный отвал)**	**м^3**	**55,21**	**483**	**26 665**
2	**6101-0102-0214** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**26,09**	**513**	**13 385**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**8,48**	**583**	**4 942**
4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**331,06**	**513**	**169 836**
5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**18,92**	**4 930**	**93 296**
6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**324,39**	**77**	**24 978**
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**178,96**	**771**	**137 978**
		МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ: Д-1,5				
8	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м^3**	**1,51**	**149 721**	**225 725**
9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,03**	**1 562 432**	**43 339**
10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**12,27**	**4 503**	**55 273**
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ В1				
11	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,14**	**1 745 557**	**240 887**
12	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,10**	**1 654 706**	**168 780**
	Раздел 2.	**КЛ-0,4 кВ**				
		из них:				**74592**
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			67 126
		машины и механизмы	*тенге*			*32 632*
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5 964
		материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*1 803*
		нормативная трудоемкость	тенге			1 502
			чел.-ч	13		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,9**	**9 451**	**8 506**
14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**0,6**	**4 488**	**2 693**
		КЛ-0,4 кВ				
15	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**5**	**973**	**4 865**
16	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб до 50 мм**	**км**	**0,002**	**2 379 807**	**4 760**
17	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**2**	**1 252**	**2 504**

1	2	3	4	5	6	7
18	6401-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	6	816	4 896
19	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	8	1 751	14 008
20	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	8	2 092	16 736
21	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	8	474	3 792
22	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	8	543	4 344
23	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	4	1 872	7 488
	Раздел 3.	**ЩИТ ПР**				
		из них:				**66572**
		затраты на труд рабочих	тенге			61 382
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 889*
		машины и механизмы	тенге			4 818
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
24	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм**	шт.	1	20 090	20 090
25	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	4	7 902	31 608
26	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	6 972	6 972
27	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	7 902	7 902
	Раздел 4.	**ДГУ**				
		из них:				**58090**
		затраты на труд рабочих	тенге			35 089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 179*
		машины и механизмы	тенге			21 370
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 969*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 631
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
28	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Монтаж дизель-генератора с пусконаладкой**	т	0,47	123 596	58 090
	Раздел 5.	**ВЛ**				
		из них:				**273060**

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			141 022
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*69 312*
		машины и механизмы	тенге			67 892
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 327*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			64 147
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
29	**1133-0202-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**82 315**	**82 315**
30	**1133-0101-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**2**	**43 928**	**87 856**
31	**6401-0203-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**0,5**	**2 867**	**1 434**
ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ						
32	**1133-0204-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,019**	**424 389**	**8 063**
33	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**20,74**	**4 503**	**93 392**
	Раздел 6.	**КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ КНС-1**				**679778**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			410 614
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201 036*
		машины и механизмы	тенге			250 080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*69 850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 084
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
34	**1125-0130-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Монтаж КНС с пусконаладкой**	**т**	**5,5**	**123 596**	**679 778**
		ВСЕГО ПО АКТУ				**2 357 176,64**

Принял (Заказчик)

ТОО "Beibarys Building"

Директор _____ **Койшибаев М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "PlatinumAstanaStroy"

Директор _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)