Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 09 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ertis Art Servis», Павлодарская область, г. Павлодар, Малая объездная,8

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мажит Қабдылманап

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция стадиона "Автомобилист" Денисовского района по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Кавказская, д.30А»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» Руководитель Гузь Ксения Валерьевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Элемент Строй Базис", БИН 230340040869, ГСЛ 23008592 от 10.04.2023 г директор Нығмет Мадияр Абайұлы;

ТОО " ACK-Sunrise ", БИН 120540016048, ГСЛ №13006429 от 18.04.2013 года, III категория директора Аскапов Е.Д.

ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, 17018486 от 27.10.2017 года, II категория директор Рахимжанова Т.К.

ТОО "KMD CONSTRUCTION ", БИН 201140025994, ГСЛ №21017226 от 06.05.2021 года, III категория директор Конакбаев М.Д.

ТОО "Respect Stroy Project LTD ", БИН 071040022144, ГСЛ №000293 от 06.03.2018года, II категория директор Аубакиров Д.Т.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Государственная лицензия №16018343 от 29.11.2016 г., заказ № 35-23

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» № 80 от «30» июля 2024 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Этажность	Этаж	1		1	
Общая площадь здания	Кв.м.	2574,4		2574,4	
Общая площадь застройки	Кв.м.	2149,64		2149,64	
Строительный объем	Куб.м	36767,73		36767,73	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Подсобное здания

Объемно-планировочные решения

Здание подсобное - представляет собой одноэтажное сооружения прямоугольной формы с размерами в плане 14,40 х 6,30м, с душевыми установками на 6 человек, 2 сан узла, имеется холодная и горячая подача воды, отопление электрическое.

Высота помещений 1 этажа от пола до потолка - 2,70 м.

Строительные конструкции здания:

фундаменты - бетонный, ленточный;

наружные стены - кирпичные, толщиной кладки 380 мм;

перегородки - из кирпича толщиной 120мм;

перекрытия - из сборных железобетонных круглопустотных плит;

кровля - мягкая кровля, рулоновая ;

полы – цементно-песчаная стяжка, кафель, резиновое покрытие;

оконные блоки - из ПВХ;

дверные блоки – деревянные, ПВХ, металлические;

Трибуна

Объемно-планировочные решения

Трибуна - прямоугольной формы из металлоконструкций с размерами в плане 77,50 х 7,0м , с смотровой площадкой (ВИП ложа) с размерами в плане 10,0 х 7,0 м. Высота помещений смотрового площадки от пола до потолка - 3,80

м. Кровля односкатная, из профилировонного оцинкованного листа. Наружная отделка из поликарбонатного листа. Фундамент – столбчатый монолитный. Количество посадочных мест – 798 мест.

Входная арка

Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные под металлические стойки из проф. трубы.

Крытый хоккейный корт

Здание крытого хоккейного корта прямоугольной формы арочного типа с размерами в осях 65,0х30,0м, металлического каркаса. Высота хоккейного корта 15,45 м.. Фундамент столбчато-ленточный из монолитного бетона. Оборудован бортовым ограждением, искусственным газоном. Основание корта щебеночное покрытие. Вокруг бортового ограждение асфальтовое покрытие. Имеется электроосвещение, видеонаблюдение, пожарная сигнализация.

Выполнено устройство внешнего электроснабжение ВЛ-10 кВ протяжённостью – 85 м. с установкой КТП -10/0,4 кВ мощностью 160кВа – 1 шт. Электроснабжение ЛЭП-0,4 кВ протяжённостью - 200 м. на территории стадиона с установкой четырех мачт освещения. Уложена трасса водопровода протяжённостью – 57,0 м., наружные сети канализация – 15,6 м,.

Благоустройство.

Выполнено устройство металлического ограждения протяженностью – 320,0 м. Устройство проездов и автостоянки из асфальтового покрытия площадью – 2735 м2, устройство беговой дорожки из тартанового покрытия площадью – 2134 м2, устройство волейбольная, баскетбольная спортивных площадок из тартанового покрытия площадью - 1016 м2 ,оборудована волейбольной сеткой и баскетбольными кольцами. Сооружены площадки для прыжка в длину и площадка для толкания ядра. Выполнен посев газона площадью – 1600 м2, Установлены МАФ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «19» декабря 2024 года;

месяц, год

окончание работ «31» июля 2025 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,17 % и фактически применено 96,17 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО. ЭПК-forfait" Алмашкулов Д.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ГКП „Дидар" Кенжанов Е.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ „Отдел занятости и соц. программ акимата Денис. р-на"

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция стадиона "Автомобилист" Денисовского района по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка ул.Кавказская, д.30А» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Мажит Қ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан