Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Аппарат акима Медеуского района города Алматы КГУ,г.Алматы, Пушкина 72** — **360940000025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10** — **030140017390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ №307 от 20.05.2025г, доп.соглашение №1 от 24.10.2025г, №360940000025/250345/02 от 16.03.2026

Номер документа	Дата составления
00000000011	27.04.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне "Каменское плато"			работа	1	253 214 963,00	253 214 963,00	34 926 202,00
				Итого	1	x	253 214 963,00	34 926 202,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. акима / _____ / А. Канатаев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2026

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
Утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Объект: «Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
на 27 апреля 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
360940000025	030140017390			№307	20.05.2025		
				доп.№1	24.10.2025		
				№360940000025/ 250345/02	16.03.2026		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»	3 295 413 552,3	253 214 963	253 214 963,0	253 214 963,00			34 926 202	253 214 963,0
Удержание авансового платежа 30%								75 964 488,90
ИТОГО к оплате								177 250 474,10

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"
Генеральный директор _____ Брискин А.И.

Технический надзор ТОО "GRAND URBAN"
Директор _____ Кошкарбаев М.И.

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Зам.акима _____ Какетаев А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87272634093**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070G000827N01453 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Наружные сети водоснабжение и канализации (Добавить)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №307 от 20.05.2025г, доп.соглашение №1 от 24.10.2025г, №360940000025/250345/02 от 16.03.2026

Акт выполненных работ №12

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водоснабжение и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Водоснабжение					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**690**	**513,0**	**353 970,0**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м^3**	**20,7**	**11 341,0**	**234 759,0**	
3	3	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**690**	**96,0**	**66 240,0**	
4	4	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**690**	**2 901,0**	**2 001 690,0**	**Казахстан**
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**20,7**	**4 930,0**	**102 051,0**	
6	6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**690**	**771,0**	**531 990,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**36 225**	**72,0**	**2 608 200,0**	
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**$м^3$**	**690**	**91,0**	**62 790,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**5 961 690**	
			Раздел 2: Прокладка трубопроводов					
9	9	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	**установка**	**20**	**44 742,0**	**894 840,0**	
10	10	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 (63) мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1 000**	**18 221,0**	**18 221 000,0**	
11	11	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**1 000**	**2 658,0**	**2 658 000,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопроводов				**21 773 840**	
			Итого по отделу Водоснабжение				**27 735 530**	
			Отдел 2: Канализация					
			Раздел 3: Земляные работы					
12	12	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 800**	**513,0**	**923 400,0**	
13	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**$м^3$**	**54**	**11 341,0**	**612 414,0**	
14	14	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**1 800**	**96,0**	**172 800,0**	
15	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1 800**	**2 901,0**	**5 221 800,0**	**Казахстан**
16	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**54**	**4 930,0**	**266 220,0**	
17	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**1 800**	**771,0**	**1 387 800,0**	
18	18	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**94 500**	**72,0**	**6 804 000,0**	
19	19	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**$м^3$**	**1 800**	**91,0**	**163 800,0**	
			Итого по разделу 3: Земляные работы				**15 552 234**	
			Раздел 4: Прокладка трубопроводов					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	40	44 742,0	1 789 680,0	
21	21	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп	м	1 000	34 222,0	34 222 000,0	
22	22	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1 000	4 833,0	4 833 000,0	Казахстан
23	23	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	1 000	52 794,0	52 794 000,0	
24	24	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1 000	14 727,0	14 727 000,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Прокладка трубопроводов				108 365 680	
			Итого по отделу Канализация				123 917 914	
			ИТОГО по акту				151 653 444	
							151 653 444	
		Всего по акту					151 653 444	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			11 374 008	
			Итого				163 027 452	
			Сметная прибыль 5%	5%			8 151 373	
			Непредвиденные затраты 2%	2%			3 260 549	
			Итого				174 439 374	
			4кв 2024 год 6% к-1,000				10 466 362	
			1кв 2025 год 18% к-1,0192				32 001 950	
			2кв 2025 год 18% к-1,0388				32 617 372	
			3кв 2025 год 18% к-1,0587				33 242 214	
			4кв 2025 год 15% к-1,079				28 233 013	
			1кв 2026 год 15% к-1,0992				28 761 564	
			2кв 2024 год 10% к-1,1198				19 533 721	
			ИТОГО				184 856 196	
			НДС	16%			29 576 991	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО:				**214 433 187**	
			Тендерная скидка				7 309 098	
			ВСЕГО:				**207 124 089**	

Заказчик:

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____К.Т. Сейтжанов

м.п.

Главный инспектор отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____Ыбрай А.

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг центр" _____

м.п.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас" _____А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN" _____М.С. Остапенко

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87272634093**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070G000827N01453 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Наружные сети водоснабжение и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №307 от 20.05.2025г, доп.соглашение №1 от 24.10.2025г, №360940000025/250345/02 от 16.03.2026

Акт выполненных работ №13

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водоснабжение и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 3: Автомобильные дороги (АД)					
			Раздел 15: Демонтажные работы					
			Подраздел 1: Разборка верхнего слоя					
1	207	**1220-0101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм.** *При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3*	**м^2**	**4 500**	**603,0**	**2 713 500,0**	
2	208	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**461,247658**	**255,0**	**117 618,14**	
3	209	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**13 837,429749**	**56,0**	**774 896,06**	
			Итого по подразделу 1: Разборка верхнего слоя				**3 606 014**	
			Подраздел 2: Разборка нижнего слоя					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	210	1220-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм.** ***При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3***	$м^2$	4 500	733,0	3 298 500,0	
5	211	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	640,86813	255,0	163 421,37	
6	212	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	19 226,0439	56,0	1 076 658,48	
			Итого по подразделу 2: Разборка нижнего слоя				4 538 580	
			Итого по разделу 15: Демонтажные работы				8 144 594	
			Раздел 20: Устройство дорожной одежды проезжей части					
7	275	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщина 20 см).** ***Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	$м^3$	893,196	7 572,0	6 763 280,13	
8	277	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов.** ***Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	т	11,1654	7 972,0	89 010,54	
9	278	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	11,500362	196 349,0	2 258 084,61	Казахстан
10	279	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов.** ***Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	т	2,6793	7 972,0	21 359,34	
11	280	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	2,759679	197 735,0	545 685,12	Казахстан
12	281	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	4 500	461,0	2 074 500,0	
13	282	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	428,287482	18 354,0	7 860 788,46	Казахстан
14	283	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,048233	196 349,0	9 470,43	Казахстан
15	284	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306 /до 7 см/**	$м^2$	4 465,98	60,0	267 958,8	
16	285	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	310,832208	18 354,0	5 705 014,32	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	286	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,037514	196 349,0	7 365,87	Казахстан
			Итого по разделу 20: Устройство дорожной одежды проезжей части				25 602 518	
			Итого по отделу Автомобильные дороги (АД)				33 747 112	
			ИТОГО по акту				33 747 112	
		Всего по акту					33 747 112	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			2 531 033	
			Итого				**36 278 145**	
			Сметная прибыль 5%	5%			1 813 907	
			Непредвиденные затраты 2%	2%			725 563	
			Итого				**38 817 616**	
			4кв 2024 год 6% к-1,000				2 329 057	
			1кв 2025 год 18% к-1,0192				7 121 324	
			2кв 2025 год 18% к-1,0388				7 258 273	
			3кв 2025 год 18% к-1,0587				7 397 318	
			4кв 2025 год 15% к-1,079				6 282 631	
			1кв 2026 год 15% к-1,0992				6 400 248	
			2кв 2024 год 10% к-1,1198				4 346 797	
			ИТОГО				**41 135 648**	
			НДС	16%			6 581 704	
			ВСЕГО:				**47 717 352**	
			Тендерная скидка				1 626 478	
			ВСЕГО:				**46 090 874**	

Заказчик:

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ К.Т. Сейтжанов

м.п.

Главный инспектор отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ Ыбрай А.

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг центр" _____

м.п.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас" _____ А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN" _____ М.С. Остапенко

м.п.