Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Аппарат акима Ондирисского сельского округа Шуского района Жамбылской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Kaz National Construction"
Наименование стройки: благоустройство территории перед акиматом в с. Абая Ондирисского с/о Шуского района

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

Договор: №20 29.03.2023 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
от 29.03.2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за Март) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2,039,874.80**								
За отчетный период	2,039,874.80	1,821,316.79						218,558.01	**2,039,874.80**
Итоге к оплате									**2,039,874.80**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Аппарат акима Ондирисского сельского округа Шуского района Жамбылской области"
Аким _____ **Карбозов С. К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz National Construction"

Директор _____ **Сейдилова К.А.**

Сканировано с CamScanner

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Ондирисского сельского округа Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Kaz National Construction"

Договор: №20 от 29.03.2023

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории перед акиматом в с. АбаяОндирисского с/о Шуского района

АКТ №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Автобусная остановка - 1 шт										
		Остановка 5,0м х 2,0м х 2,0 м (h)										
1.	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Ямы для стоек. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3	0,252	3526,43	--	889	--	--	640		1651
					3526,43	--	889	--	--	122		
2.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Бетонирование стоек. Устройство	м3	0,252	43014,51	75,56	10840	19	8963	1697		13539
					7373,91	24,28	1858	6	--	1003		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,25704		30955		7957				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (стойки из труб 80 х 80 х 2,8 мм). Изготовление и сборка т		0,084	179990,6 / 163632,56	9280,13 / 899,08	15119 / 13745	780 / 76	594 / --	9536 / 1972	26628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,001806		272284		492			
4.	214-205-0102 РСНБ РК 2022	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 2,8 мм т		0,084	430960 / --	-- / --	36201 / --	-- / --	36201 / --	-- / 2896	39097
5.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (обрамление стоек из труб 80 х 40 х 2,0 мм). Изготовление и сборка т		0,0191	179990,6 / 163632,56	9280,13 / 899,08	3438 / 3125	177 / 17	136 / --	2168 / 448	6055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,000411		272284		112			
6.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (стропила и укосины из труб прямоугольного профиля 80 х 40 х 2 мм). Изготовление и сборка т		0,05348	179990,6 / 163632,56	9280,13 / 899,08	9626 / 8751	496 / 48	379 / --	6071 / 1256	16953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,00115		272284		313			
7.	214-205-0202 РСНБ РК 2022	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 40 х 2,0 мм т		0,07258	417640 / --	-- / --	30312 / --	-- / --	30312 / --	-- / 2425	32737
8.	1109-0701	-Конструкции решетчатые т		0,0365	179990,6	9280,13	6570	339	258	4144	11571

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (стойки из труб 80 х 80 х 2,8 мм). Изготовление и сборка т		0,084	179990,6	9280,13	15119	780	594	9536	26628
					163632,56	899,08	13745	76	--	1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,001806		272284		492			
4.	214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 2,8 мм т		0,084	430960	--	36201	--	36201	--	39097
					--	--	--	--	--	2896	
5.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (обрамление стоек из труб 80 х 40 х 2,0 мм). Изготовление и сборка т		0,0191	179990,6	9280,13	3438	177	136	2168	6055
					163632,56	899,08	3125	17	--	448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,000411		272284		112			
6.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (стропила и укосины из труб прямоугольного профиля 80 х 40 х 2 мм). Изготовление и сборка т		0,05348	179990,6	9280,13	9626	496	379	6071	16953
					163632,56	899,08	8751	48	--	1256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,00115		272284		313			
7.	214-205-0 202 РСНБ РК 2022	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 40 х 2,0 мм т		0,07258	417640	--	30312	--	30312	--	32737
					--	--	--	--	--	2425	
8.	1109-0701	-Конструкции решетчатые т		0,0365	179990,6	9280,13	6570	339	258	4144	11571

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	(обрешетка под кровлю из труб 40 х 20 х 1,5 мм). Изготовление и сборка			163632,56	899,08	5973	33	--	857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,000785		272284		214			
9.	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции решетчатые (обрешетка под облицовку из труб 40 х 20 х 1,5 мм). Изготовление и сборка	т	0,0292	179990,6	9280,13	5256	271	207	3315	9257
					163632,56	899,08	4778	26	--	686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,000628		272284		171			
10.	214-205-0 201 РСНБ РК 2022	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 х 2,0 мм	т	0,0657	430703	--	28297	--	28297	--	30561
					--	--	--	--	--	2264	
11.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	1007,77	5,84	10078	59	825	8476	20039
					919,35	1,98	9194	20	--	1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,2		1181		236			
11.2. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,426		1119		477			
12.	224-102-0 102 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	м2	11	3500	--	38500	--	38500	--	41580
					--	--	--	--	--	3080	
13.				0,072	181586,42	9554,17	13074	688	501	8245	23025

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0701 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Конструкции листовые толщиной 1,5 мм. Изготовление и облицовка	т		165071,09	899,08	11885	65	--	1706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0217 т	0,001562		272284		425			
14.	214-101-0101 РСНБ РК 2022	-Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 1,5 мм	т	0,072	454453	--	32721	--	32721	--	35339
					--	--	--	--	--	2618	
15.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	109,86	3,04	2197	61	955	820	3258
					59,07	0,35	1181	7	--	241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,0018		467116		841			
16.	1212-0103 -0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	20	1243,09	0,39	24862	8	2415	16159	44303
					1121,97	0,18	22439	4	--	3282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,068 кг	1,36		986		1341			
16.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,113 кг	2,26		474		1071			
17.	1212-0103 -0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	12	447,5	0,39	5370	5	1982	2438	8432
					281,94	0,18	3383	2	--	625	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,09 кг	1,08		986		1065			
17.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,161 кг	1,932		474		916			
18.	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	1	38065	85	38065	85	36120	1712	42959
					1860	21	1860	21	--	3182	
19.	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	54000	218	54000	218	46367	6806	65670
					7415	64	7415	64	--	4864	
		Благоустройство 6,5м х 2,5м									
20.	1101-0107-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Площади. Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	м3	8	320,4	311,49	2563	2492	--	417	3218
					8,91	63,45	71	508	--	238	
21.	1127-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	-Основания. Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	15,5	806,19	157,06	12496	2434	9389	1490	15104
					43,42	45,56	673	706	--	1119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,186 м3	2,883		3254		9381			
22.	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	15,5	185,1	--	2869	--	--	2066	5329
					185,1	--	2869	--	--	395	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04										
23.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях под поребрики м3		1,44	2239,04 / 2239,04	-- / --	3224 / 3224	-- / --	-- / --	2321 / 444	5989
24.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Камни бортовые бетонные м БР-1000.300.150. Установка		31	2502,08 / 1031,53	41,12 / 16,39	77564 / 31977	1275 / 508	44312 / --	35084 / 9012	121660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	1,209		32615		39432			
25.	255-101-0101 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой БР-1000.300.150 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3		1,395	65535 / --	-- / --	91421 / --	-- / --	91421 / --	-- / 7314	98735
26.	1111-0101 -2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов м2		15,5	2837,39 / 1878,82	239,53 / 66,49	43980 / 29122	3713 / 1031	11145 / --	28343 / 5786	78109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0194 м3	0,3007		24876		7480			
27.	1255-102-0104	-Брусчатка бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017 м2		15,5	2800 / --	-- / --	43400 / --	-- / --	43400 / --	-- / 3472	46872
		Устройство автобусного "кармашка"									
28.	1127-0301 -0103	-Основания. Исправление профиля с добавлением м2		31,25	806,19 / 43,42	157,06 / 45,56	25193 / 1357	4908 / 1424	18928 / --	3003 / 2256	30452

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	нового материала из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,186 м3	5,8125		3254		18914			
29.	1127-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5,0 см. Устройство	м2	31,25	2582,24	42,66	80695	1333	74327	5982	93611
					161,12	16,13	5035	504	--	6934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 212-501-0201		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	0,1218 т	3,80625		18662		71032			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт смотровых колодцев									
		установка люка возле остановки									
36.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	1	3056,09	582,37	3056	582	415	2273	5756
					2059,11	237,13	2059	237	--	426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,008		24876		199			
37.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
					--	--	--	--	--	2045	

ремонт смотровых колодцев (опустить) - 1 шт

Сканировано с CamScanner

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж плиты перекрытий колодца	м3		0,27	20983,23 / 11086,77	9896,46 / 4053,77	5665 / 2993	2673 / 1095	-- / --	4047 / 777	10489
39.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Стены колодцев железобетонные. Разборка	м3		0,15	48773,58 / 22012,1	23680,4 / 10123,64	7316 / 3302	3553 / 1519	461 / --	4049 / 909	12274
10.1. 217-605-0108		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	0,039		8558		334			
10.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	0,3		428		128			
40.	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1,5 м. Монтаж плиты перекрытий колодца	м3		0,27	31579,03 / 13858,46	12370,58 / 5067,21	8526 / 3742	3340 / 1368	1444 / --	5059 / 1087	14672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,03591		30955		1112			
40.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00108		125068		135			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.	225-101-0 609 РСНБ РК 2022	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	31991 / --	-- / --	31991 / --	-- / --	31991 / --	-- / 2559	34550

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	-Люки. Установка	шт.	1	3056,09 / 2059,11	582,37 / 237,13	3056 / 2059	582 / 237	415 / --	2273 / 426	5756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,008		24876		199			
43.	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559 / --	-- / --	25559 / --	-- / --	25559 / --	-- / 2045	27604
		перенос водопроводной трубы									
44.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2	2239,04 / 2239,04	-- / --	4478 / 4478	-- / --	-- / --	3224 / 616	8318
45.	1215-0101 -0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм. Перенос	м	2	1086,73 / 1080,33	6,4 / 3,27	2173 / 2161	13 / 7	-- / --	1560 / 299	4032
46.	241-205-1 102 РСНБ РК 2022	-Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	2	217 / --	-- / --	434 / --	-- / --	434 / --	-- / 35	469
47.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	1167,57 / 1167,57	-- / --	2335 / 2335	-- / --	-- / --	1681 / 321	4338

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство площадки, размеры 30,0м х 7,5м									
48.	1218-0101 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Валка деревьев -Деревья диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	4	7071,75 / 6465,33	606,42 / --	28287 / 25861	2426 / --	-- / --	18620 / 3753	50660
49.	1218-0101 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм. Корчевка вручную	пень	4	9184,31 / 8869,54	314,77 / 142,47	36737 / 35478	1259 / 570	-- / --	25955 / 5015	67707
50.	1101-0107 -2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Площади. Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	м3	56,25	320,4 / 8,91	311,49 / 63,45	18023 / 501	17521 / 3569	-- / --	2931 / 1676	22630
51.	1127-0301 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	-Основания. Исправление профиля с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	225	806,19 / 43,42	157,06 / 45,56	181393 / 9770	35339 / 10251	136284 / --	21623 / 16241	219256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 I	0,186 м3	41,85		3254		136180			
53.	1127-0201 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Камни бортовые бетонные м БР-1000.200.80. Установка	м	45	2502,08 / 1031,53	41,12 / 16,39	112594 / 46419	1851 / 738	64324 / --	50929 / 13082	176605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	1,755		32615		57239			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	255-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Камень бортовой БР-1000.200.80 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,72	65535	--	47185	--	47185	--	50960
					--	--	--	--	--	3775	
		Перевозка ДСМ									
55.	412-102-0 217 РСНБ РК 2022 К=28	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 28 км	т·км	66,96	672	--	44997	--	--	--	48597
					--	--	--	--	--	3600	
		РАЗДЕЛ 4. Освещение									
56.				0,17	219711,32	49000,85	37351	8330	1203	21128	63157
	1109-0701 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Металлоконструкции стальные (стойки и пр.). Сборка	т		163632,56	16487,12	27818	2803	--	4678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,003655		272284		995			
57.	241-102-0 209 РСНБ РК 2022	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 133х4,0 мм	м	6	5757	--	34542	--	34542	--	37305
					--	--	--	--	--	2763	
58.	1241-102-0168 ТОО "Завод Металлопрофиль"	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 102х3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	4100	--	24600	--	24600	--	26568
					--	--	--	--	--	1968	
59.	1241-102-0151 ТОО "Завод Металлопрофиль"	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 76х3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3200	--	19200	--	19200	--	20736
					--	--	--	--	--	1536	
60.	1241-102-0137 ТОО "Завод Металлопрофиль"	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 57х3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2300	--	18400	--	18400	--	19872
					--	--	--	--	--	1472	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	1133-0303 -0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры контактной сети стальные промежуточные. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 1 м	опора	2	12678,5 / 4063,84	8614,66 / 3655,4	25357 / 8128	17230 / 7311	-- / --	12351 / 3017	40724
62.	1133-0303 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,32	33832,52 / 2227,22	31,2 / --	10826 / 713	10 / --	10103 / --	570 / 912	12308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,3264		30955		10104			
63.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	109,86 / 59,07	3,04 / 0,35	659 / 354	18 / 2	287 / --	246 / 72	977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00054		467116		252			
64.	1133-0303 -0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,17	14337,53 / 5340,54	7588,34 / 2589,35	2437 / 908	1290 / 440	239 / --	1078 / 281	3797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	2,23 кг	0,3791		605		229			
65.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Поверхности металлические. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2	1157,06 / 375,48	26,16 / 3,6	2314 / 751	52 / 7	1511 / --	705 / 242	3261

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кэм=1,04											
65.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,8	295		1416			
66.	1308-0202 -0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Крюк. Монтаж на опоре	шт.		2	1902,69 / 683,28	1219,41 / 483,38	3805 / 1367	2439 / 967	-- / --	1680 / 439	5924
67.	252-207-2 337 РСНБ РК 2022	-Крюк типа SOT76 универсальный	шт.		2	3001 / --	-- / --	6002 / --	-- / --	6002 / --	-- / 480	6482
68.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Арматура для СИП-4: зажим поддерживающий	шт.		2	822,37 / 712,35	11,86 / 4,76	1645 / 1425	24 / 10	196 / --	1033 / 214	2892
69.	252-202-0 527 РСНБ РК 2022	-Зажим поддерживающий типа SO270	шт.		2	2705 / --	-- / --	5410 / --	-- / --	5410 / --	-- / 433	5843
70.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Арматура для СИП-4: зажим прокалывающий	шт.		8	822,37 / 712,35	11,86 / 4,76	6579 / 5699	95 / 38	785 / --	4131 / 857	11566
71.	252-207-1 002 РСНБ РК 2022	-Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.		8	2060 / --	-- / --	16480 / --	-- / --	16480 / --	-- / 1318	17798

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	-Арматура для СИП-4: зажим анкерный	шт.	2	822,37 / 712,35	11,86 / 4,76	1645 / 1425	24 / 10	196 / --	1033 / 214	2892
73.	252-207-1 101 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	2	3315 / --	-- / --	6630 / --	-- / --	6630 / --	-- / 530	7160
74.	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (СИП-4 2х16). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	154964 / 57276,25	39039,75 / 13374,51	7748 / 2864	1952 / 669	2932 / --	2826 / 846	11420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 261-107-0684		Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	0,15		4838		726			
74.2. 252-207-0601		Подвес типа ES1500 промежуточный	17 шт.	0,85		1606		1365			
75.	243-701-0 702 РСНБ РК 2022	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,055	298845 / --	-- / --	16436 / --	-- / --	16436 / --	-- / 1315	17751
76.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Светильники светодиодные, мощностью 100 Вт. Установка	светильник	4	7762,94 / 3202,49	4125,78 / 1456,51	31052 / 12810	16503 / 5826	1739 / --	14909 / 3677	49638

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кэм=1,04											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,04	2344		94			
77.				4	29883	--	119532	--	119532	--	129095
	247-103-0805 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.		--	--	--	--	--	9563	
78.				0,008	56836	--	455	--	455	--	491
	243-144-0102 РСНБ РК 2022	-Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км		--	--	--	--	--	36	

ИТОГО по СМЕТЕ: 2 255 824
Понижающий коэффициент К= 0.80738426113107: 1 821 316,79
Налог на добавленную стоимость - 12%: 218 558,01
Всего к оплате: **2 039 874,80**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ"Аппарат акима Ондирисского сельского округа Шуского района Жамбылской области"

Аким _____ Карбозов С. К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz National Construction"

Директор _____ Сейпилова К.А.

Сканировано с CamScanner