Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Форма КС-3

СПРАВКА №1 от 28 августа 2024г
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
август 2024г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№102	03.07.24г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы		
Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы Павлодарской области. Корректировка								
Всего по стройке:	21 441 620,14							
В том числе за месяц	21 441 620,14	19 144 303,70					2 297 316,44	21 441 620,14
Удержание аванса 30%								6 432 486,04
Удержание 5%								1 072 081,01
Итого к оплате								**13 937 053,09**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Аралов Б.Е.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 28 августа 2024г
за август месяц 2024г.
Благоустройство

Основание: Корректировочная смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВКЛЮЧИТЬ				
			Насосная первого подъема . Благоустройство				
1	3	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм- стойки из ст. труб 80*80*3мм - длиной-3м**	1 т	1,33	364575	484 885
2	6	6124-0103-2701	**Монтаж ограждения сетчатого**	м2	305	19990	6 096 950
3	8	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм- стойки из ст. труб 80*80*3мм - длиной-3м**	1 т	0,043	364575	15 677
4	9	261-102-0247	**Сетка "Рабица" с квадратными ячейками 50*50-прим**	1 м2	8	2289	18 312
5	10	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	1 т	0,044	378725	16 664
6	12	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм- стойки из ст.труб 80*80*3мм - длиной-3м**	1 т	0,043	364575	15 677
7	13	261-102-0247	**Сетка "Рабица" с квадратными ячейками 50*50-прим**	1 м2	4	2289	9 156
8	14	214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	1 т	0,033	378725	12 498
9	16	214-209-1203	**Проволока колючая ПББ диаметром 450 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 - 2016-137м**	1 кг	43,84	2131	93 423

10	17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 30*30, толщиной 1, 5 мм- изготовление Г-образного крепления	1 т	0,02	410304	8 206
			Итого:				**6 771 447**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 716 730**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 809 870**
			машины и механизмы	Тенге			**342 210**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 990**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 712 507**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**695**

Всего	**6 771 448**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	595 887
Итого с общеплощадочными затратами	**7 367 334**
Сметная прибыль (5%)	368 367
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**221 020**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**7 956 722**

			ВКЛЮЧИТЬ				
			Насосная второго подъема . Благоустройство				
11	3	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм- стойки из ст.труб 80*80*3мм - длиной-3м	1 т	3,61	364575	1 316 116
12	6	6124-0103-2701	Монтаж ограждения сетчатого	м2	294	19990	5 877 060
13	8	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм - стойки из труб 80*80*3мм- длиной-3м	1 т	0,086	364575	31 353
14	9	261-102-0247	Сетка "Рабица" с квадратными ячейками 50*50-прим	1 м2	13	2289	29 757
15	10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,079	378725	29 919
15	12	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм- стойки из ст.труб 80*80*3мм - длиной-3м	1 т	0,043	364575	15 677
16	13	261-102-0247 Коб=2	Сетка "Рабица" с квадратными ячейками 50*50-прим	1 м2	4	2289	9 156

17	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,033	378725	12 498
18	16	214-209-1203	Проволока колючая ПББ диаметром 450 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 - 2016	1 кг	130,24	2131	277 541
19	17	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 30*30, толщиной 1, 5 мм-изготовление Г-образного крепления	1 т	0,057	410304	23 387
			Итого:				7 622 465

			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 582 684
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 744 596
			машины и механизмы	Тенге			329 868
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			93 492
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 709 913
			оборудование	Тенге			0
			перевозки	Тенге			0
			прочие затраты	Тенге			0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			670

Всего Насосной второго подъема				7 622 465
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)				670 777
Итого с общеплощадочными затратами				8 293 242
Сметная прибыль (5%)				414 662
Непредвиденные работы и затраты: (3%)				248 797
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.				8 956 701
Всего по акту				16 913 423
В текущих и прогнозных ценах к=1,155				19 535 004
Понижающий коэффициент	**0,98000000**			19 144 303,70
Налог на добавленную стоимость (12%)				2 297 316,44
Всего по акту №1 с учетом НДС				21 441 620,14

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Токпаев М.К.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Аралов Б.Е.