Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы. Павлодарской области. Корректировка

Форма КС-3

СПРАВКА №4 от 20 июня 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
июнь месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№102	03.07.24г				
		из графы 1				(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	Строительно - монтажные работы, без НДС	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы Павлодарской области. Корректировка								
Всего по стройке:	211 562 731,24							
В том числе за месяц	**103 265 326,73**	**92 201 184,58**					**11 064 142,15**	**103 265 326,73**
Удержание аванса 30%								30 979 598,02
Удержание 5%								5 163 266,34
Итого к оплате								**67 122 462,37**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Аралов Б.Е.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____ Аипов А.М.
аттестат №KZ56VJE00031365 от 16.10.2017г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Форма КС-2

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Наименование объекта: Насосная 1-го подъема №3. Бурение скважин №3

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 20 июня 2025г.

за июнь месяц 2025 года.
на Бурение скважин №3-1шт

Основание: ЛС № 6-07-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 420мм. Грунты 2 группы	м бурения	30	18088	542 640	
2	2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем-диаметром 420мм. Грунты 3 группы	м бурения	54	27474	1 483 596	
3	3	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 244мм. Грунты 2 группы	м бурения	30	15343	460 290	
4	4	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 244мм. Грунты 5 группы	м бурения	46	59831	2 752 226	
5	5	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 160 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	24	17859	428 616	
6	6	1104-0201-0113	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении-диаметром 168мм. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	160	29870	4 779 200	

7	7	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м- деглинизация-прим	сутки откачки	5	1086717	5 433 585	
8	8	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания- пробная откачка	сутки откачки	5	1086717	5 433 585	
9	9	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения- пробная откачка	сутки откачки	5	499003	2 495 015	
10	10	1131-0401-0101	Оголовок выходной бетонный для примыкания труб диаметром до 500 мм. Устройство	оголовок	1	279945	279 945	
11	11	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1667664	1 667 664	
12	12	216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	1 т	1,6	34289	54 862	Казахстан

			Итого:					
			из них:					25 811 224
			затраты на труд рабочих	Тенге				
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				9 500 054
			машины и механизмы	Тенге				4 576 467
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				11 809 047
			материалы, изделия и конструкции	Тенге				3 092 805
			оборудование	Тенге				4 502 123
			перевозки	Тенге				0
			прочие затраты	Тенге				0
			нормативная трудоемкость	чел.-ч				0
Всего								2 505
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)								25 811 224
Итого с общеплощадочными затратами								2 271 388
Сметная прибыль (5%)								28 082 612
Непредвиденные работы и затраты: (3%)								1 404 131
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.								842 478
В текущих и прогнозных ценах к=1,155								30 329 221
Итого с понижающим коэффициентом			**0,98**					35 030 250,26
								34 329 645,25

Налог на добавленную стоимость (12%)				
Всего по акту №5 с учетом НДС				4 119 557,43
				38 449 202,68

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Аралов Б.Е.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Форма КС-2

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Наименование объекта: Насосная 1-го подъема №4. Бурение скважин №4

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 20 июня 2025г.

за июнь месяц 2025 года.
на Бурение скважин №4-1шт

Основание: ЛС № 6-08-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 420мм. Грунты 2 группы	м бурения	30	18088	542 640	
2	2	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем-диаметром 420мм. Грунты 3 группы	м бурения	54	27474	1 483 596	
3	3	1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 244мм. Грунты 2 группы	м бурения	30	15343	460 290	
4	4	1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем- диаметром 244мм. Грунты 5 группы	м бурения	46	59831	2 752 226	
5	5	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной 160 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	24	17859	428 616	
6	6	1104-0201-0113	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении-диаметром 168мм. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	160	29870	4 779 200	

7	7	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м- деглинизация-прим	сутки откачки	5	1086717	5 433 585	
8	8	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания- пробная откачка	сутки откачки	5	1086717	5 433 585	
9	9	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения- пробная откачка	сутки откачки	5	499003	2 495 015	
10	10	1131-0401-0101	Оголовок выходной бетонный для примыкания труб диаметром до 500 мм. Устройство	оголовок	1	279945	279 945	
11	11	1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1667664	1 667 664	
12	12	216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	1 т	1,6	34289	54 862	Казахстан

			Итого:				25 811 224	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 500 054	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 576 467	
			машины и механизмы	Тенге			11 809 047	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 092 805	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 502 123	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 505	
Всего							25 811 224	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							2 271 388	
Итого с общеплощадочными затратами							28 082 612	
Сметная прибыль (5%)							1 404 131	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							842 478	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							30 329 221	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155							35 030 250,26	
Итого с понижающим коэффициентом			**0,98**				**34 329 645,25**	

Налог на добавленную стоимость (12%)				4 119 557,43
Всего по акту №6 с учетом НДС				**38 449 202,68**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

Руководитель _____ Аралов Б.Е.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____Айтов А.М.
аттестат №KZ16VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Форма КС-2

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения, водопровод протяженность траншеи 3 км -2 нитки

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №7 от 20 июня 2025г.

за июнь месяц 2025 года.

Основание: см. №4-01-01, см. №6-04-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №4-01-01 Наружные сети электроснабжения					
			Раздел 1. Высоковольтное оборудование					
1	2	515-102-0408	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2248627	2 248 627	Казахстан
2	3	515-101-3304	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	2907634	2 907 634	Казахстан
			Итого по лок. смете №4-01-01:				**5 156 261**	
			из них:					
			оборудование	Тенге			**5 156 261**	
			Локальная смета №6-04-01 Водопровод протяженность траншеи 3 км -2 нитки					
			Раздел 1. Раздел Водопровод					
3	9	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	6060	2175	13 180 500	Казахстан
			Итого по лок смете №6-04-01:				**13 180 500**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**13 180 500**	
Всего по акту №7							**18 336 761**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							1 159 884	
Итого с общеплощадочными затратами							19 496 645,00	
Сметная прибыль (5%)							717 019,20	

Непредвиденные работы и затраты: (3%)					584 899,35
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					20 798 563,55
В текущих и прогнозных ценах к=1,155					24 022 340,90
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**				**23 541 894,08**
Налог на добавленную стоимость (12%)					2 825 027,29
Всего по акту №7 с учетом НДС					**26 366 921,37**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
Руководитель _____ Аралов Б.Е.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594
Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959
Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.