Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Форма КС-3

СПРАВКА № 6 от 30 июля 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
июль месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№102	03.07.24г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		Строительно - монтажные работы, без НДС	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы		
Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы Павлодарской области. Корректировка								
Всего по стройке:	365 317 785,39							
В том числе за месяц	**116 922 460,75**	**104 395 054,24**					**12 527 406,51**	**116 922 460,75**
Удержание аванса 30%								35 076 738,23
Удержание 5%								5 846 123,04
Итого к оплате								**75 999 599,48**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумалилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желтыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

Исполнительный директор_____ Жапузаков Н.Т.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

РЕЕСТР актов к Справке №6 от 30.07.2025г. по форме КС-3

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС, тенге	Строительно -монтажные работы, без НДС, тенге	Налог на добавленню стоимость, тенге	Всего, тенге
Всего по стройке:	365 317 785,39			
В том числе за месяц	**116 922 460,75**	**104 395 054,24**	**12 527 406,51**	**116 922 460,75**
АВР №11		28 649 356,78	3 437 922,81	32 087 279,59
АВР №12		2 850 580,36	342 069,64	3 192 650,00
АВР №13		50 339 684,67	6 040 762,16	56 380 446,83
АВР №14		7 839 705,79	940 764,69	8 780 470,48
АВР №15		14 715 726,64	1 765 887,20	16 481 613,84

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 30 июля 2025г.

за июль месяц 2025года

на Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Основание: ЛС № 6-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Резервуары воды100м3-2шт					
			Подраздел 1.1. Фундамент					
1	4	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное толщ 150мм	м3	15,7	17832	279 962	
2	5	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного под резервуары В22,5 толщ 200мм	м3	18	33207	597 726	
			неучтенные ресурсы					
2.1	5.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,36	33605	616 988	Казахстан
3	6	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,66	618391	1 026 529	
4	7	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	104	2996	311 584	
5	8	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	104	856	89 024	
			Раздел 2. Устройство резервуара					
6	9	6101-0108-0101	Устройство основания , песчаное	м3	16,8	12323	207 026	
7	10	1337-0102-0109	Оборудование массой 7 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	964009	1 928 018	
8	12	411-102-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	64020	55	3 521 100	
9	13	6103-0701-0201	Устройство засыпкипеском-обваловка без уплотнения в 3 этапа	м3	500	19594	9 797 000	
			Раздел 3. Обвязка площадки					
10	16	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	173,44	97	16 824	
11	17	6101-0108-0101	Устройство основания , песчаное	м3	29	12323	357 367	
12	18	6103-0701-0201	Устройство защитного слоя из песка толщ 300мм-прим	м3	87	19598	1 705 026	
13	19	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,242	1478720	357 850	

14	20	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	244,42	2175	531 614	Казахстан
			Раздел 4. Ж/Б Колодцы-7шт (д1500-4шт, д,2000-3шт)					
15	35	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ЛС-5	1 т	0,1716	1146761	196 784	Казахстан

Итого:		21 540 420
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	8 509 339
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	4 313 987
машины и механизмы	Тенге	3 396 455
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	886 174
материалы, изделия и конструкции	Тенге	6 113 526
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	3 521 100
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 055

Всего	21 540 420
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	1 895 557
Итого с общеплощадочными затратами	23 435 977
Сметная прибыль (5%)	1 171 799
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	703 079
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	25 310 855

В текущих и прогнозных ценах к=1,155					29 234 037,53
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**				**28 649 356,78**
Налог на добавленную стоимость (12%)					**3 437 922,81**
Всего по акту №11 с учетом НДС					**32 087 279,59**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ38VJE0031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4 Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Водопровод протяженность траншеи 3 км -2 нитки

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №12 от 30 июля 2025г.

за июль месяц 2025года

на Водопровод протяженность траншеи 3 км -2 нитки

Основание: ЛС № 6-04-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел Водопровод					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 до 30 м	м3	1786	175	312 550	
2	2	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 с грунтовыми водами	м3	270	553	149 310	
3	3	411-102-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	1168	55	64 240	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1601,91	97	155 385	
5	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	64,21315	4112	264 044	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1601,91	650	1 041 242	
7	7	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1457,43	20	29 149	
8	8	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,23	1478720	1 818 826	
9	9	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	-777,7	2175	-1 691 498	Казахстан

	Итого:			2 143 248
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		2 110 450

- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		1 022 609
машины и механизмы	Тенге		1 660 055
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		453 353
материалы, изделия и конструкции	Тенге		-1 691 498
оборудование	Тенге		0
перевозки	Тенге		64 240
прочие затраты	Тенге		0
нормативная трудоемкость	чел.-ч		659

Всего						2 143 248	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)						188 606	
Итого с общеплощадочными затратами						2 331 855	
Сметная прибыль (5%)						116 593	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)						69 956	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.						2 518 403	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155						2 908 755,47	
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**					**2 850 580,36**	
Налог на добавленную стоимость (12%)						**342 069,64**	
Всего по акту №12 с учетом НДС						**3 192 650,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE0003136 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Форма КС-2

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №13 от 30 июля 2025г.

за июль месяц 2025года

на добавляемые работы

Основание: Корректирующая смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Насосная станция 2-го подъема и станция очистки воды					
1	1	580-000-0000 (кпл)	Вертикальный многоступенчатый насос модель LEO LVR 64-4 22кВт	1 шт	1	1607142,86	1 607 143	
2	2	580-000-0000 (кпл)	Вертикальный многоступенчатый насос модель LEO LVR 64-4 15кВт	1 шт	1	963303,42	963 303	
3	3	580-000-0000 (кпл)	Вертикальный многоступенчатый насос модель LEO LVR 64-2 11кВ	1 шт	2	964285,71	1 928 571	
			Итого:				4 499 018	
			из них:					
			оборудование	Тенге			4 499 018	
Всего							4 499 017	
Итого с общеплощадочными затратами							4 499 018	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							134 971	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**4 633 988**	
			НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
4	1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	7	12409	86 863	
5	2	6109-0102-0103	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	0,7	18923	13 246	
6	3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	57517	230 068	
7	4	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	27440	164 640	
8	5	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВсечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,42	837213	351 629	

9	6	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 м	420	246	103 320	Казахстан
10	7	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	4	2394	9 576	
11	8	247-102-0333	Светильник светодиодныймощность 150 Вт, степень защиты IP54-прим	1 шт.	4	32157	128 628	
12	9	6124-0103-2201	Монтаж зажима ,	шт.	37	2482	91 834	
13	10	252-301-1835	Зажим универсальный РА-4 (10-500)-прим	1 шт.	3	1955	5 865	
14	11	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	14	686	9 604	
15	12	252-207-1023	Зажим ответвительныйплашечный	1 шт.	10	830	8 300	
16	13	252-207-1051	Зажим ответвительныйс раздельной затяжкой болтов	1 шт.	10	2681	26 810	
17	14	252-207-2355	Крюк типа КР15 бандажный-прим	1 шт.	10	2997	29 970	
18	15	252-207-1810	Лента креплениябандажная стальная ЛБ-25 UNTприм	1 шт.	1	975	975	
19	16	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	1 шт.	20	111	2 220	
20	17	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя	шт.	1	14499	14 499	
21	18	515-201-0513	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	1	176419	176 419	

			Итого:				1 454 466	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			649 533	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			317 175	
			машины и механизмы	Тенге			311 105	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			83 970	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			317 410	
			оборудование	Тенге			176 419	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			154	

Всего	1 454 466
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	112 468
Итого с общеплощадочными затратами	1 566 934
Сметная прибыль (5%)	69 526
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	47 008
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 683 468**

			Площадка водозаборных сооружений					
			Раздел 1. Раздел без наименования					
22	1	580-000-0000 (кпл)	Пластиковый резервуар объемом 100м3	1 шт	2	17499999,51	34 999 999	

			Итого:				34 999 999	
			из них:					
			оборудование	Тенге			34 999 999	
Всего							34 999 999	
Итого с общеплощадочными затратами							34 999 999	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							1 050 000	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**36 049 999**	
			Насосная 1-го подъема №1					
23	1	511-103-0524	Насос 6XRP 30/12-11-прим	1 шт.	1	511204	511 204	
			Итого:				511 204	
			из них:					
			оборудование	Тенге			511 204	
Всего							511 204	
Итого с общеплощадочными затратами							511 204	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							15 336	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**526 540**	
			Насосная 1-го подъема №2					
24	1	511-103-0524	Насос 6XRP 30/12-11-прим	1 шт.	1	511204	511 204	
			Итого:				511 204	
			из них:					
			оборудование	Тенге			511 204	
Всего							511 204	
Итого с общеплощадочными затратами							511 204	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							15 336	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**526 540**	
			Насосная 1-го подъема №3					
25	1	511-103-0524	Насос 6XRP 30/12-11-прим	1 шт.	1	511204	511 204	
			Итого:				511 204	
			из них:					
			оборудование	Тенге			511 204	
Всего							511 204	

Итого с общеплощадочными затратами							511 204	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							15 336	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**526 540**	
			Насосная 1-го подъема №4					
26	1	511-103-0524	Насос 6XRP 30/12-11-прим	1 шт.	1	511204	511 204	
			Итого:				511 204	
			из них:					
			оборудование	Тенге			511 204	
Всего							511 204	
Итого с общеплощадочными затратами							511 204	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							15 336	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							526 540	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. По корректирующей смете							44 473 615	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155							51 367 025,17	
Итого с понижающим коэффициентом			**0,98**				**50 339 684,67**	
Налог на добавленную стоимость (12%)							**6 040 762,16**	
Всего по акту №13 с учетом НДС							**56 380 446,83**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601
Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594
Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ86VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959
Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Форма КС-2

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024Г

Акт приемки выполненных работ №14 от 30 июля 2025г.

за июль месяц 2025 года.

на Ремонт совмещенного здания НС2 и СОВ, технологическое оборудование насосной станции 2-го подъема

Основание: ЛС № 2-02-01,

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на Ремонт совмещенного здания НС2 и СОВ					
			Раздел 1. Общестроительные работы					
1	1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от штукатурки с земли и лесов-прим	м2	138	749	103 362	
2	2	1211-0101-0101	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	138	1594	219 972	
3	3	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	138	2131	294 078	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08694	199032	17 304	
4	4	6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	50	2655	132 750	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0345	199032	6 867	
			Раздел 2. Фасад					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6112-0303-0113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами за 2 раза	м2	81	1808	146 448	
			Раздел 4. Площадка из метал, конструкций					
6	12	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,49	296194	441 329	
7	13	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм- стойки	1 т	0,21	362845	76 197	Казахстан
8	14	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм-100*100*4-рама	1 т	0,26	362845	94 340	Казахстан
9	15	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм- настил толщ 8мм	1 т	1	358510	358 510	Казахстан
10	16	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм- закладные	1 т	0,01	358510	3 585	Казахстан

11	17	6111-0501-0215	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-017	м2	32,14	266	8 549	
12	18	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	32,14	411	13 210	
			Раздел 5. Лестница и перила					
13	19	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,32	909069	290 902	
14	20	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П- №14-8,5м	1 т	0,1	441421	44 142	Казахстан
15	21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм- уголок 50*50*4-28м	1 т	0,09	378725	34 085	Казахстан
16	22	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	1 т	0,13	387957	50 434	
17	23	6111-0501-0215	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-017	м2	18,2	266	4 841	
18	24	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,2	411	7 480	
19	25	1109-0604-0105	Перила. Монтаж	т конструкций	0,08	390716	31 257	
20	26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм- уголок 50*50*4-28м	1 т	0,05	378725	18 936	Казахстан
21	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм- ф10 а1	1 т	0,03	341021	10 231	Казахстан
22	28	6111-0501-0215	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-017	м2	3,11	266	827	
23	29	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,11	411	1 278	

	Итого:			2 410 843
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		1 442 337
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		719 362
	машины и механизмы	Тенге		123 688
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		34 670
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		844 822
	оборудование	Тенге		0
	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		304

Всего	2 410 843
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	212 154
Итого с общеплощадочными затратами	2 622 998
Сметная прибыль (5%)	131 150
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	78 690
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	2 832 837

на Технологическое оборудование

Основание: ЛС № 2-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Насосная станция 2-го подъема					
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	171123	171 123	
2	3	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	4	151866	607 464	
3	5	580-000-0000 (кпл)	Вертикальный многоступенчатый насос модель LEO LVR 45-3-2 11 кВт	1 шт	3	898474,63	2 695 424	
4	6	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,224 т. Монтаж оборудования	шт.	2	171123	342 246	

			Итого:				3 816 257	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 070 774	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			588 791	
			машины и механизмы	Тенге			35 450	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			8 283	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 609	
			оборудование	Тенге			2 695 424	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			226	
Всего							3 816 257	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							98 633	
Итого с общеплощадочными затратами							3 914 890	
Сметная прибыль (5%)							60 973	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							117 447	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							4 093 310	
Всего в текущих ценах с 01.01.2024 г.							6 926 147	

В текущих и прогнозных ценах к=1,155					7 999 699,79	
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**				**7 839 705,79**	
Налог на добавленную стоимость (12%)					**940 764,69**	
Всего по акту №14 с учетом НДС					**8 780 470,48**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Жепдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №15-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №15 от 30 июля 2025г.

за июль месяц 2025г.

на Благоустройство

Основание: ЛС №7-02-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Насосная первого подъема . Благоустройство					
			Раздел 5. ВКЛЮЧИТЬ					
			Подраздел 5.1. Земляные работы					
1	1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2-61 секц	м3	10,675	12409	132 466	
2	2	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-стойкиограждения из труб 80*80*3	т конструкций	1,33	769397	1 023 298	
3	4	6102-0104-0401	Бетонирование стоек	м3	10,28	16189	166 423	
4	5	212-101-0501 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,4856	29659	310 992	Казахстан
			Подраздел 5.2. Подраздел без наименования					
5	7	6104-0801-0301	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	136350	136 350	
6	11	6104-0801-0308	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	2	52210	104 420	
7	18	6111-0501-0216	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-0163	м2	3,96	258	1 022	
8	19	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,96	411	1 628	

			Итого:				1 876 599	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 356 082	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			672 938	
			машины и механизмы	Тенге			94 276	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			24 439	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			426 240	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

нормативная трудоемкость	чел.-ч	264
Всего		1 876 599
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)		165 141
Итого с общеплощадочными затратами		2 041 740
Сметная прибыль (5%)		102 087
Непредвиденные работы и затраты: (3%)		61 252
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.		2 205 079

Насосная второго подъема. Благоустройство

Основание: ЛС №7-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

			Раздел 3. ВКЛЮЧИТЬ					
1	1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	11,6725	12409	144 844	
2	2	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-стойкиограждения из труб 80*80*3	т конструкций	1,96	769397	1 508 018	
3	4	6102-0104-0401	Бетонирование стоек	м3	16,31	16189	264 043	
4	5	212-101-0501 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	16,6362	29659	493 413	Казахстан
5	6	6124-0103-2701	Монтаж ограждения сетчатого	м2	314	19990	6 276 860	
6	7	6104-0801-0301	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов-ворота размером проема 2х4-1шт,и2х2,5-1шт	шт.	2	136350	272 700	
7	11	6104-0801-0308	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	2	52210	104 420	
8	15	1114-0203-0201	Подвеска проволоки	м проволоки	814	145	118 030	
9	18	6111-0501-0216	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-0163	м2	7,92	258	2 043	
10	19	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,92	411	3 255	

			Итого:				9 187 626	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 902 642	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 894 770	
			машины и механизмы	Тенге			504 307	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			139 384	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 780 677	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 117	
Всего							9 187 626	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							808 511	

Итого с общеплощадочными затратами					9 996 137	
Сметная прибыль (5%)					499 807	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)					299 884	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					10 795 828	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. По акту Благоустройство					13 000 907	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155					15 016 047,59	
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**				**14 715 726,64**	
Налог на добавленную стоимость (12%)					**1 765 887,20**	
Всего по акту №15 с учетом НДС					**16 481 613,84**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Жепдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 19.02.2024г.