Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Форма КС-3

СПРАВКА № 5 от 16 июля 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
июль месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№102	03.07.24г				
						(тенге)	

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Строительно - монтажные работы, без НДС	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы Павлодарской области. Корректировка								
Всего по стройке:	248 395 324,64							
В том числе за месяц	**36 832 593,40**	**32 886 244,11**					**3 946 349,29**	**36 832 593,40**
Удержание аванса 30%								11 049 778,02
Удержание 5%								1 841 629,67
Итого к оплате								**23 941 185,71**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200240022594

Исполнительный директор _____ Жанузаков Н.Т.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 16 июля 2025г.
за июль месяц 2025 года.
на Наружные сети электроснабжения

Основание: ЛС № 4-01-01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Высоковольтное оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**5**	**515-103-0105 Кстм =0,63**	**Дизель-генератор43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, прим**	**1 шт.**	**1**	**4194193**	**4 194 193**	
			Итого:				**4 194 193**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**4 194 193**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**	

Всего	**4 194 193**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	125 826	

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.					4 320 019	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155					4 989 621,95	
Итого с понижающим коэффициентом	**0,98**				**4 889 829,51**	
Налог на добавленную стоимость (12%)					586 779,54	
Всего по акту №8 с учетом НДС					**5 476 609,05**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Ашипов А.М.
аттестат №KZ.36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 16 июля 2025г.

за июль месяц 2025 года.

на Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Основание: ЛС № 6-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Резервуары воды 100м3 - 2шт					
			Подраздел 1.1. Фундамент					
1	1	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	185,3	375	69 488	
2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	14,82	7879	116 767	
3	3	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	14,82	650	9 633	
			Раздел 3. Обвязка площадки					
4	14	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2168	375	813 000	
5	15	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	58	7879	456 982	
			Раздел 4. Ж/Б Колодцы-7шт (д1500-4шт, д,2000-3шт)					
6	21	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	403	375	151 125	
7	22	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,52	7879	19 855	
8	23	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,48	650	2 912	
9	24	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	32,24	97	3 127	

10	25	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	43,26	83013	3 591 142	
11	26	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	3	56853	170 559	Казахстан
12	27	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	32371	129 484	Казахстан
13	28	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	9	37230	335 070	Казахстан
14	29	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	12	24328	291 936	Казахстан
15	30	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	7	8064	56 448	Казахстан
16	31	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	3	71148	213 444	Казахстан
17	32	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	7	15472	108 304	Казахстан
18	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	7	3793	26 551	Казахстан
19	34	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	34099	136 396	Казахстан
20	36	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	7	13252	92 764	Казахстан
21	37	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону битумно-латексная в 3 слоя	м2	322,7	5569	1 797 116	
22	38	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм-гильзы	км	0,0028	1731512	4 848	
23	39	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	1 м	2,8	3657	10 240	Казахстан

			Итого:				**8 607 191**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 310 668**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 615 857**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 274 630**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**592 261**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 021 894**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**842**	

Всего				**8 607 191**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)				757 433	
Итого с общеплощадочными затратами				9 364 624	
Сметная прибыль (5%)				468 231	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)				280 939	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.				10 113 794	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155				11 681 432,07	
Итого с понижающим коэффициент	**0,98**			**11 447 803,43**	
Налог на добавленную стоимость (12%)				1 373 736,41	
Всего по акту №9 с учетом НДС				**12 821 539,84**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VdE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Форма КС-2

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Наименование объекта: Водопровод протяженность траншеи 3 км -2 нитки

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 16 июля 2025г.

за июль месяц 2025 года.

на Водопровод протяженность траншеи 3 км - 2 нитки

Основание: ЛС № 6-04-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел Водопровод					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0202	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 до 30 м	м3	6528	175	1 142 400	
2	2	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 с грунтовыми водами	м3	540	553	298 620	
3	3	411-102-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	2336	55	128 480	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	5271	97	511 287	
5	5	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	234	4112	962 208	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	5271	650	3 426 150	
7	7	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2914	20	58 280	
8	8	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	4	1478720	5 914 880	

			Итого:				**12 442 305**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			6 991 455	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 387 283	
			машины и механизмы	Тенге			5 322 370	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 447 549	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			128 480	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 170	
Всего							**12 442 305**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							1 094 923	
Итого с общеплощадочными затратами							13 537 228	
Сметная прибыль (5%)							676 861	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							406 117	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							14 620 206	
В текущих и прогнозных ценах к=1,155							16 886 337,93	
Итого с понижающим коэффициентом			**0,98**				**16 548 611,17**	
Налог на добавленную стоимость (12%)							1 985 833,34	
Всего по акту №10 с учетом НДС							**18 534 444,51**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector-Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VKS00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.