Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

Форма КС-3

СПРАВКА № 7 от 04 сентября 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
сентябрь месяц 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№102, №102/6	03.07.24г., 03.09.25г.					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		Строительно - монтажные работы, без НДС	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы		
Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы Павлодарской области. Корректировка								
Всего по стройке:	398 542 807,33							
В том числе за месяц	**33 225 021,94**	**29 665 198,16**					**3 559 823,78**	**33 225 021,94**
Удержание аванса 30%								9 967 506,58
Удержание 5%								1 661 251,10
Итого к оплате								**21 596 264,26**

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Исполнительный директор_____ Жанузаков Н.Т.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка

РЕЕСТР актов к Справке №7 от 04.09.2025г. по форме КС-3

	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС, тенге	Строительно -монтажные работы, без НДС, тенге	Налог на добавленню стоимость, тенге	Всего, тенге
Всего по стройке:	398 542 807,33			
В том числе за месяц	**33 225 021,94**	**29 665 198,16**	**3 559 823,78**	**33 225 021,94**
АВР №16		15 159 251,42	1 819 110,17	16 978 361,59
АВР №17		785 769,96	94 292,40	880 062,36
АВР №18		12 480 451,58	1 497 654,19	13 978 105,77
АВР №19		53 901,35	6 468,16	60 369,51
АВР №20		1 185 823,85	142 298,86	1 328 122,71

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г., № 102/06 от 03.09.2025г.

Акт приемки выполненных работ №16 от 04.09.2025г.

за сентябрь месяц 2025года

на Площадка водозаборных сооружений (НВК)

Основание: ЛС № 6-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Устройство резервуара					
1	13	6103-0701-0201	Устройство засыпки песком - обваловка без уплотнения в 3 этапа	м3	567	19594	11 109 798	
			Раздел 4. Ж/Б Колодцы-7шт (д.1500-4шт, д.2000-3шт)					
2	40	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,26	17832	22 468	
3	41	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	1,05	39376	41 345	

			Итого:				11 173 611	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 558 074	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 767 391	
			машины и механизмы	Тенге			2 569 325	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			662 702	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 046 211	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 370	

Всего	11 173 611	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	983 278	
Итого с общеплощадочными затратами	12 156 889	
Сметная прибыль (5%)	607 844	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	364 707	

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.				13 129 440	
Итого в текущих и прогнозных ценах к=1,1546				15 159 251,42	
Налог на добавленную стоимость (12%)				**1 819 110,17**	
Всего по акту с учетом НДС				**16 978 361,59**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Насосная 1-го подъема №1-№4

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г., № 102/06 от 03.09.2025г.

Акт приемки выполненных работ №17 от 04.09.2025г.

за сентябрь месяц 2025года

на Технологическое оборудование

Основание: ЛС № 6-05-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Насосная 1-го подъема №1					
1	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	144794	144 794	
			Итого:				144 794	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			141 029	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			77 548	
			машины и механизмы	Тенге			1 853	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			216	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 912	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			29	

Всего	144 794
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	12 742
Итого с общеплощадочными затратами	157 536
Сметная прибыль (5%)	7 877
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	4 726

Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**170 139**

Основание: ЛС № 6-06-02

			Насосная 1-го подъема №2					
2	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	144794	144 794	
			Итого:				144 794	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			141 029	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			77 548	
			машины и механизмы	Тенге			1 853	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			216	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 912	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			29	

Всего	144 794
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	12 742
Итого с общеплощадочными затратами	157 536
Сметная прибыль (5%)	7 877
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	4 726
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**170 139**

Основание: ЛС № 6-07-02

			Насосная 1-го подъема №3					
3	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	144794	144 794	
			Итого:				144 794	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			141 029	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			77 548	
			машины и механизмы	Тенге			1 853	

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			216	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 912	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			29	

Всего	144 794
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	12 742
Итого с общеплощадочными затратами	157 536
Сметная прибыль (5%)	7 877
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	4 726
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**170 139**

Основание: ЛС № 6-08-02

			Насосная 1-го подъема №4					
4	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	144794	144 794	
			Итого:				144 794	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			141 029	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			77 548	
			машины и механизмы	Тенге			1 853	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			216	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 912	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			29	

Всего	144 794	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	12 742	
Итого с общеплощадочными затратами	157 536	
Сметная прибыль (5%)	7 877	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	4 726	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**170 139**	

Всего в текущих ценах с 01.01.2024 г. По насосным 1-го подъема №1-4				680 556	
В текущих и прогнозных ценах к=1,1546				**785 769,96**	
Налог на добавленную стоимость (12%)				**94 292,40**	
Всего по акту с учетом НДС				**880 062,36**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 18.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Модуль над насосная 1-го подъема (4 шт.)

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г., № 102/06 от 03.09.2025г.

Акт приемки выполненных работ №18 от 04.09.2025г.

за сентябрь месяц 2025года

на Изготовление модуля для НС-1 (4 шт.)

Основание: Корректировочная смета №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,5	17832	44 580	
2	2	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,5	45558	113 895	
3	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром12 мм	1 т	0,22	331813	72 999	Казахстан
4	4	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,008	330622	2 645	
5	5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной4мм	1 т	0,008	337004	2 696	Казахстан
6	6	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80х80	1 т	0,8	364575	291 660	Казахстан
7	7	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными "сэндвич" панелями	м2	55,2	25215	1 391 868	
8	8	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	21,1	24434	515 557	
9	9	6111-0401-0307	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели монтажной пеной	м	144	3132	451 008	

10	10	6106-0102-0102	Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения -стены и потолок из труб 80х80х3мм	т	0,8	191980	153 584	
11	11	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1,6	12946	20 714	
12	12	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,6	49937	79 899	Казахстан
13	13	6108-0204-0102	Установка блока дверного металлического однопольного	м2	7,2	13330	95 976	
14	14	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	7,2	58830	423 576	
15	15	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив, откос, нащельник, угол т т.д	м	112	6401	716 912	
			Итого:				4 377 569	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			742 726	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			370 737	
			машины и механизмы	Тенге			337 513	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			86 220	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 297 329	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			176	

Всего				**4 377 569**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)				385 226	
Итого с общеплощадочными затратами				4 762 795	
Сметная прибыль (5%)				238 140	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)				142 884	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. По корректировочной смете №1				5 143 819	
Итого в текущих и прогнозных ценах к=1,1546				**5 939 053,42**	

Перерасчет АВР за 2024г и с июня по июль 2025г с учетом к=1,1546 и без понижающего коэффициента					
Выполнено за 2024г в текущих ценах с 01.01.2024г (16 913 423+7 854 507,43)				24 767 930,43	
Подлежит к оплате в текущих и прогнозных ценах к=1,1546				28 597 052,47	
Оплачено согласно актов без учета НДС 12%				28 034 820,67	
Разница за 2024г подлежащая компенсации				**562 231,80**	
Выполнено с июня по июль включительно 2025г в текущих ценах с 01.01.2024г (30329221+30329221+30329221+30329221+20798564+4320019+10113794+14620206+44473615+6926147+13000907+2518403)				263 399 393,55	
Подлежит к оплате в текущих и прогнозных ценах к=1,1546				304 120 939,79	
Оплачено согласно актов без учета НДС 12% (34329645,25+34329645,25+34329645,25+34329645,25+23541894,08+4889829,51+11447803,43+16548611,17+28649356,78+2850580,36+50339684,67+7839705,79+14715726,64)				298 141 773,43	
Разница за 2025г подлежащая компенсации				**5 979 166,36**	
Разница подлежащая к оплате за 2024-2025г.г.				**6 541 398,16**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г. по корректировочной смете №1 и перерасчет				**12 480 451,58**	
Налог на добавленную стоимость (12%)				1 497 654,19	
Всего по акту с учетом НДС				**13 978 105,77**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г., № 102/06 от 03.09.2025г.

Акт приемки выполненных работ №19 от 04 сентября 2025г.

за сентябрь месяц 2025 года

Насосная первого подъема. Благоустройство

Основание: №7-02-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на Насосная первого подъема . Благоустройство					
1	15	1114-0203-0201	Подвеска проволоки	м проволоки	274	145	39 730	
			Итого:				**39 730**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			37 812	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			18 906	
			машины и механизмы	Тенге			274	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 644	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			7	

Всего				**39 730**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)				3 496	
Итого с общеплощадочными затратами				43 226	
Сметная прибыль (5%)				2 161	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)				1 297	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.				46 684	
В текущих и прогнозных ценах к=1,1546				53 901,35	

Налог на добавленную стоимость (12%)				6 468,16	
Всего по акту с учетом НДС				60 369,51	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор_____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт_____ Аипов А.М.
аттестат №KZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер_____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.

Заказчик : ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область, район Аққулы с. Аққулы ул. А. Баймолдина 4

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601 Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113

Наименование стройки: Реконструкция капитального водопровода села Аккулы района Аккулы, Павлодарской области. Корректировка.

Форма КС-2

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 102 от 03.07.2024г., № 102/06 от 03.09.2025г.

Акт приемки выполненных работ №20 от 04 сентября 2025г.

за сентябрь месяц 2025года

на Наружные сети электроснабжения

Основание: ЛС № 4-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Высоковольтное оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	284295	284 295	
2	4	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	0,81	728093	589 755	
			Итого:				874 050	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			709 299	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			379 623	
			машины и механизмы	Тенге			136 919	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			38 958	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			27 833	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			146	

Всего	**874 050**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	76 916	
Итого с общеплощадочными затратами	950 966	
Сметная прибыль (5%)	47 548	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	28 529	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	1 027 043	

В текущих и прогнозных ценах к=1,1546				1 185 823,85	
Налог на добавленную стоимость (12%)				**142 298,86**	
Всего по акту с учетом НДС				**1 328 122,71**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090 340 005 601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003

И.о. руководителя _____ Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Vector Vision" БИН 200 240 022 594

Эксперт _____ Аипов А.М.
аттестат №kZ36VJE00031365 от 16.10.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" БИН 070 340 003 959

Инженер _____ Жапаров Ж.С.
приказ №16-07 от 10.02.2024г.