Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" БИН 050440010846, РК, область Абай, г.Семей, ул. Гагарина дом 32**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Stroy Company" БИН 100240010827, город Астана, ул. Шәмші Қалдаяқов, дом 23А, кв/офис 513**

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай.Корректировка**

Объект : **Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай.Корректировка**

Договор №77/1 от 01.10.2025г.

Акт выполненных работ
за декабрь 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01 05 2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1	**Земляные работы**				**383 452**
1	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 1	м^3	48,56	500	24 280
2	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 4	м^3	48,72	1 003	48 866
3	6101-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 4	м^3	1,95	21 365	41 662
4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	89,06	98	8 728
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	11,12	658	7 317
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11,12	4 165	46 315
7	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0.5 м^3, группа грунта 2	м^3	5,13	513	2 632
8	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование вручную группа грунта 2	м^3	1	9 801	9 801
9	6301-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,59	59 992	95 387
10	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,0	23 346	23 346

1	2	3	4	5	6	7
11	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2,0	12 922	25 844
12	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0	34 042	34 042
13	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,0	7 616	15 232
	Раздел 2	**Циркуляционный водопровод В10**				**1 646 756**
14	6114-0202-0102	Установка вентелей, задвижок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 50мм	шт	2	9 502	19 004
15	242-106-0202	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Water из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, утепление EPDM, для воды,	шт	2	19 737	39 474
16	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	2	3 760	7 520
17	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00040	3 893 614	1 557
18	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50 мм	шт	1	931	931
19	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 716	10 864
20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149	8 596
21	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 50 мм	шт.	3	521	1 563
22	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,075	2 030 020	152 252
23	241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	75	14 774	1 108 050
24	6301-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до	км	0,075	3 959 268	296 945
	Раздел 3	**Наружные сети канализации К13, К14**				**121 306**
25	6114-0202-0103	Установка вентелей, задвижок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 100 мм	шт	2	17 200	34 400
26	242-116-0210	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Water из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, утепление EPDM, для воды,	шт	2	39 450	78 900
27	241-116-0210	Фланец плоской приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100мм	шт	2	4 003	8 006
	Раздел 4	**Электроустановочные изделия**				**275 278**
28	6401-0103-2301	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	4	13 212	52 848
29	245-601-1005 *СпрСЦ 05.2025*	Датчик уровня ДС.П.3.	шт.	2	23 412	46 824
30	245-711-0201 *СпрСЦ 05.2025*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	2	66 738	133 476
31	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Датчик температуры камерный. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4 978	4 978
32	245-703-0102 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт.	1	23 426	23 426

1	2	3	4	5	6	7
33	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194	шт.	2	101	202
34	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	1 078	6 468
35	247-212-0601 *СпрСЦ 05.2025*	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 6 А, IP54	шт.	3	1 799	5 397
36	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP54	шт.	3	512	1 536
37	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1	123	123
	Раздел 5	**Стены**				**1 523 558**
38	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	7,2	44 637	321 386
38.1.	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,6936	106 902	394 853
39	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	37,89	3 673	139 170
40	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,951335	39 904	77 866
41	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	37,89	8 478	321 231
41.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,17459	26 885	31 579
41.2.	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	40,9212	1 069	43 745
43	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	2,43	5 568	13 530
43.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	2,7216	361	982
43.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0084078	258 774	2 176
44	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	2,43	3 313	8 051
44.1.	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	2,7216	361	982
44.2.	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0036693	258 774	950
45	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$	2,43	2 196	5 336
46	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Пеноплекс	$м^3$	2,5029	64 613	161 720
	Раздел 6	**Сети электроснабжения ВЛ-10кВ**				**103 224**
47	1133-0203-0203	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) вручную сечением проводов до 35 мм2	км линии	0,0018	399 924	720
48	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	5,61	319	1 790

1	2	3	4	5	6	7
49	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	8	1 750	14 000
50	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	м	15.82	3 421	54 129
51	6401-0201-1703	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	1	18 904	18 904
52	243-903-0901	Муфта кабельная концевая внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3кВТп-3-25/50-СЛ-пб	шт.	1	13 681	13 681

Всего по акту	**4 053 573**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	283 750
Сметная прибыль 5%	202 679
Непредвиденные работы и затраты 3%	121 607
Итого по части II в сметных ценах:	4 661 609
на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	49 352
на IV квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,079	50 299
Итого по части II в прогнозных ценах:	**4 761 260,64**
Налог на добавленную стоимость - 12%	571 351,28
Всего по акту	**5 332 611,91**

Генподрядчик:
ТОО "DK Proekt»

Директор _____ **Бухин Д.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Alem Stroy Company" БИН 100240010827

Директор _____ **Касымбаев С.С.**