Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«18» декабря 2025 г.

Подрядчик **ТОО "DK Proekt" БИН 050440010486, Лицензия №25028823, 11.08.2025 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бухин Дамир Бакытжанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай» Корректировка.»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района области Абай», И.О. руководителя Самежанов Берик Есенгельдиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «ALEM Stroy Company», Ф-ГСЛ №0028167 от 16.07.2024 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Касымбаев С.С.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2. ТОО "Asyl Construction", 17-ГСЛ №001454 от 11.06.2025 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Омаров Б.С.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. ТОО «AN Groups», Лицензия: 2300347, от 06.02.2023 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Шотабаев Д.С
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

4. ТОО «G&G Company», ГСЛ №19003645 от 18.02.2019 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Хусаинов А.Б.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

5. ТОО «SIEL GROUP», ГСЛ № 18003197 от 14.02.2018 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Маутханов С.М.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

6. . ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ № 23008006 от 03.04.2023 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Климов Д.В

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

7. ТОО «DK Build», ГСЛ №25002355 от 27.01.2025 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шотабаев Д.С.

8. ТОО «ЗавСтрой», ГСЛ №21022918 от 22.07.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бурнашев Е.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

9. ТОО «НС-ЕРТАЛ», ГСЛ №24015074 от 03.04.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Набиоллаева Е. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПрК «СемейПроект» Заказ №72**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Приказом и.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района области Абай»,, №66 н/к от 12 августа 2025 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	8158	8158	8158	8158
Нормативная продолжительность строительства	месяц	6	6	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир,

	квартир	м2		квартир	м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно техническому заключению по экспертному обследованию сооружений водопроводных сетей проектом предусмотрено:

-водопровод подземной воды;

-хозяйственно-питьевой - противопожарный водопровод;

-циркуляционный трубопровод;

-переливные трубопроводы;

-спускные трубопроводы.

Водопровод подземной воды запроектирован из стальных электросварных трубØ57х3,5,
159х4,5 по ГОСТ 10704-91. На сети предусмотрены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диам. 1500мм по Т.П. 901-09-11.84.

Хозяйственно-питьевой - противопожарный водопровод (напорные водоводы насосной
станции II подъема) запроектирован из стальных электросварных труб Ø 108х4, по ГОСТ 10704-91.

Циркуляционный трубопровод запроектирован из стальных электросварных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. На сети предусмотрен водопроводный колодец из сборных железобетонных элементов диам. 1500мм по Т.П. 901-09-11.84.

Переливной трубопровод от резервуаров для воды запроектирован из стальных электросварных труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91. Концы переливных трубопроводов выводятся в водопроводные колодцы с отстойной частью глубиной 1м, запроектированные из сборных железобетонных элементов Ø1500мм по Т.П. 901-09-11.84.

Спускной трубопровод от резервуаров для воды запроектирован из стальных электросварных труб Ø 108х4 по ГОСТ 10704-91. Концы спускных трубопроводов выводятся в водопроводные колодцы с отстойной частью глубиной 1м, запроектированные из сборных железобетонных элементов Ø1500мм по Т.П. 901-09-11.84.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2025 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2025 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 3 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____и фактически применено ___ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» Калиев Т.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «_____» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

КГП «Жарма Су» акимата Жарминского района

Нарисбаев М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «_____» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (~~экспертное заключение прилагается~~)

проектом не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

проектом не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

Подрядчик считает объект:

«Строительство водопроводных сетей в селе Сулусары Жарминского района области Абай» Корректировка.»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Бухин Дамир Бакытжанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.