Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "BM Group 1"

Наименование: Работы по благоустройству территории (устройство дорожек и тротуаров, освещения, установка и восстановление игрового и спортивного оборудования, ограждений)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за АПРЕЛЬ 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	финансирования: наименование	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№02124000347 3/260031/00	26.04.2026				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по благоустройству территории (устройство дорожек и тротуаров, освещения, установка и восстановление игрового и спортивного оборудования, ограждений)	**83 500 000**	**71 982 759**							**11 517 241**	**83 500 000**

ЗАКАЗЧИК:
Аким КГУ "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
_____А. Мухамеджанов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "BM Group 1" _____Б.Махметов

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО "BM Group 1"
Наименование: Работы по благоустройству территории (устройство дорожек и тротуаров, освещения, установка и
Договор: №021240003473/260031/00 от 26.04.2024

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**68 765 742**
		Сметная прибыль, 5 %:	Тенге			**3 217 017**
		ВСЕГО со сметной прибылью:	Тенге			**71 982 759**
		НДС, 16 %:	Тенге			**11 517 241**
		ИТОГО со скидкой и НДС:	Тенге			**83 500 000**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 124 221**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 124 221**
1	1218-0101-1302	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м2	550	413	227 150
2	1220-0401-0102	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	м	120	4291	514 920
3	1109-0401-0104 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0;	**прим. Демонтаж ограждений палисадников**	т	1	113888	113 888
4	1391-0108-0204 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0;	**Конструкции металлические (МАФ). Демонтаж**	т	2,5	107305	268 263
		Раздел 2. Устройство основания, ИТОГО:	тенге			**14 987 624**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 987 624**

5	1101-0201-1005 Коб =0,4	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м3, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	1390	657	913 230
6	412-102-0112 Коб=18	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	25020	87	2 176 740
7	6201-0401-0102 Коб =0,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	695	3205	2 227 475
8	211-601-0100 Коб=0,2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	695	4657	3 236 615
9	6201-0401-0104 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	521,25	4950	2 580 188
10	211-201-0106 Коб=0,15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	521,25	5190	2 705 288
11	1111-0102-0101 Коб =0,05	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных	м3 подстилающег	48,15	23844	1 148 089
		Раздел 3. Камни бортовые, ИТОГО:	тенге			5 103 475
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 103 475
12	6201-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	875	3678	3 218 250
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	875	0	0
13	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	300	1364	409 200
14	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	575	2567	1 476 025
		Раздел 4. Покрытия, ИТОГО:	тенге			22 955 399
		Подраздел 4.1. Брусчатка, ИТОГО	тенге			8 471 051
15	1111-0227-0101	Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	673	5337	3 591 801
16	255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	673	7250	4 879 250
		Подраздел 4.2. Асфальт, ИТОГО	тенге			10 344 235
17	6201-0602-0901 Коб =0,0008	Розлив вяжущих материалов	т	1,808	261369	472 555
18	1220-0303-0101 Коб =0,125	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (МЗ)	т	282,5	7770	2 195 025

19	212-501-0204 Коб=0,125	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	282,5	27174	7 676 655
		Подраздел 4.3. Тартан, ИТОГО	тенге			1 217 493
20	6201-0602-0901 Коб =0,0008	Розлив вяжущих материалов	т	0,2	261369	52 274
21	1220-0303-0102 Коб =0,125	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (МЗ)	т	31,25	10113	316 031
22	212-501-0204 Коб=0,125	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	31,25	27174	849 188
		Подраздел 4.4. Газон, ИТОГО	тенге			2 922 620
23	950-000-0000	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	290	10078	2 922 620
		Раздел 5. Устройство ограждений, ИТОГО:	тенге			9 609 000
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 609 000
24	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	150	40068	6 010 200
25	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	50	71976	3 598 800
		Раздел 6. МАФ, ИТОГО:	тенге			7 023 726
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 023 726
26	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	10	152718	1 527 180
27	8601-0303-0202	Урна на двух стойках	шт.	11	40196	442 156
28	8601-0106-0303	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	354128	354 128
29	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	281768	281 768
30	8601-0201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	1165994	1 165 994
31	8601-0201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	1039569	1 039 569
32	8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1561380	1 561 380
33	8601-0213-0201	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	134273	134 273
34	8601-0216-0101	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	272257	272 257
35	8601-0216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	245021	245 021
		Раздел 7. Футбольное поле, ИТОГО:	тенге			7 962 297
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 962 297

36	1109-0601-0204	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	5,19026	738902	3 835 093
37	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,48774	451930	1 124 284
38	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,70252	406121	1 097 550
39	1113-0206-0109	Очистка поверхности металлической щетками	м2	189,6325	1649	312 704
40	1113-0203-0205	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	189,6325	272	51 580
41	1113-0203-0528	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	189,6325	202	38 306
42	522-101-1091-0001	Сетка заградительная, размер ячейки 100 х 100 мм	м2	290	5182	1 502 780

ЗАКАЗЧИК:
Аким КГУ "Аппарат акима города Щучинска Бурабайского района"
_____ А. Мухамеджанов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "BM Group 1" _____ Б.Махметов

М.П.

Согласовано:
директор
"BM Group 1"

Б.Махметов

Утверждено:
Акима
КГУ "Аппарат акима города Щучинска
Бурабайского района"

А. Мухамеджанов

Дефектный акт к АВР №1

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Демонтажные работы			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	550
2	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	120
3	прим. Демонтаж ограждений палисадников	т	1
4	Конструкции металлические (МАФ). Демонтаж	т	2,5
Раздел 2 Устройство основания			
2.1 Подраздел без наименования			
5	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м3, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	1390
6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км Коб =18	т·км	25020
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	695
8	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Коб =0,2	м3	695
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	521,25
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм Коб =0,15	м3	521,25
11	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных	м3 подстилающего слоя	48,15
Раздел 3 Камни бортовые			
3.1 Подраздел без наименования			
12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	875
13	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	300
14	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	575
Раздел 4 Покрытия			
4.1 Брусчатка			
15	Устройство покрытия полов из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	673
16	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	673
4.2 Асфальт			
17	Розлив вяжущих материалов	т	1,808
18	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона (М3)	т	282,5
19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II Коб =0,125	т	282,5
4.3 Тартан			
20	Розлив вяжущих материалов	т	0,2
21	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона (М3)	т	31,25
22	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II Коб =0,125	т	31,25
4.4 Газон			
23	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	290
Раздел 5 Устройство ограждений			

5.1 Подраздел без наименования			
24	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	150
25	Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	50

Раздел 6 МАФ

6.1 Подраздел без наименования			
26	Скамья со спинкой	шт.	10
27	Урна на двух стойках	шт.	11
28	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1
29	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1
30	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1
31	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1
32	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1
33	Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1
34	Тренажер "Жим ногами"	комплект	1
35	Тренажер "Твистер"	комплект	1

Раздел 7 Футбольное поле

7.1 Подраздел без наименования			
36	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	5,19026
37	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,48774
38	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,70252
39	Очистка поверхности металлической щетками	м2	189,6325
40	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	189,6325
41	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	189,6325
42	Сетка заградительная, размер ячейки 100 х 100 мм	м2	290