Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области.
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик АО "Алматыгорсвет"
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт выполненых работ №2
за НОЯБРЬ месяц 2021г

на Наружные сети водоснабжения и канализации С31 / ИСКЛЮЧЕНИЕ/
(наименование работ и затрат)

Основание: 4576-1-С31-НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исеключить из сметы									
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /4576-1-С31-НВК Лист 8/ =									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Растительный грунт/**	м3 грунта	108	-43,41	-43,41	-4688	-4688	--	-1263	-6427
		НР - 72%, СП - 8%			--	-16,24	--	-1754		-476	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	108	-30,49	-30,49	-3293	-3293	--	-886	-4514
		НР - 72%, СП - 8%			--	-11,40	--	-1231		-334	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	204,32	-206,82	-195,70	-42257	-39985	--	-8888	-55237
		НР - 72%, СП - 8%			-11,12	-49,30	-2272	-10073		-4092	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,1296	-2062,37	--	-27078	--	--	-19496	-50300
		НР - 72%, СП - 8%			-2062,37	--	-27078	--		-3726	

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	237,36	-35,56	-35,56	-8441	-8441	--	-2273	-11571
		НР - 72%; СП - 8%			--	-13,30	--	-3157		-857	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	237,36	-164,57	-77,20	-39062	-18324	--	-21121	-64998
		НР - 72%; СП - 8%			-87,37	-36,22	-20738	-8597		-4815	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40,22	-896,18	--	-36044	--	--	-25952	-66956
		НР - 72%; СП - 8%			-896,18	--	-36044	--		-4960	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	32,57	-2127,50	--	-69293	--	-69293	--	-74836
		СП - 8%			--	--	--	--		-5543	
9	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Погрузка лишнего грунта/**	м3 грунта	210,72	-277,58	-266,93	-58492	-56248	-27	-12846	-77045
		НР - 72%; СП - 8%			-10,52	-74,15	-2217	-15625		-5707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,008429	3356,20				28		
10	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	285,43	-84,00	--	-23976	--		--	-25894
		СП - 8%			--	--	--	--		-1918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-312624	-130979	-69320	-92725	-437778
							-88349	-40437	--	-32428	
Стоимость общестроительных работ			тенге				-312624				
Материалы			тенге				-27				
Всего заработная плата			тенге					-128786			
Местные материалы			тенге				-69293				
Транспортные расходы			тенге				-23976				
		Накладные расходы	тенге				-92725				
		Сметная прибыль	тенге				-32428				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				-437777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-117
		Сметная заработная плата	тенге					-128786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-437777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-117
		Сметная заработная плата	тенге					-128786			

РАЗДЕЛ 2.==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1==

== Трубопроводы /4576-1-С31-НВК.СО Лист 1/ ==

11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/прим./	км трубопровода	0,1325	-321666,99	-85011,27	-42621	-11264	-192	-34085	-82842
		НР - 99%; СП - 8%			-235206,00	-24634,50	-31165	-3264		-6136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,06	175,00				186		
12	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	132,5	-770,00	--	-102025	--	-102025	--	-110187
		СП - 8%			--	--	--	--		-8162	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	-1456,21	-930,84	-2912	-1862	--	-1558	-4828
		НР - 99%; СП - 8%			-525,37	-261,75	-1051	-524		-358	
14	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	-1142,00	--	-2284	--	-2284	--	-2467
		СП - 8%			--	--	--	--		-183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-149842	-13126	-104501	-35643	-200324
							-32216	-3788	--	-14839	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				-45533				
	Материалы		тенге				-192				
	Всего заработная плата		тенге					-36004			
		Накладные расходы	тенге				-35643				
		Сметная прибыль	тенге				-6494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-87670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-28
		Сметная заработная плата	тенге					-36004			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				-104309				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				-104309				
		Сметная прибыль	тенге				-8345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				-112654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-200324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-28
		Сметная заработная плата	тенге					-36004			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**-638100**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				**-120565**				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**-144105**			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					**-44225**			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**-173821**		
- Перевозка грузов	тенге				**-23976**				
- Накладные расходы	тенге							**-128368**	
- Сметная прибыль	тенге							**-47267**	

НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.40	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Водоснабжение и канализация городов (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и т.п.) - 2%	-12 762,00
	Итого	-650 862,00
НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.4а)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Социальный комплекс Строительство наружных трубопроводов: водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3%	-21 478,45
	Итого	-672 340,45
НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	-13 446,81
	Итого	-685 787,25
	Итого по сметному расчёту в ценах на 2020г.	-685 787,25
	Итого с договорным коэффициентом - 0,9	-617 208,53
Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	-74 065,02
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	-691 273,55

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства Целиноградского района"

Авторский надзор
ТОО "A2A Company"
Пекеров Серик Рыскалиевич

Технический надзор
ТОО "Аймереке"
Батыров Сагыныш Суиинишович

Подрядчик:
АО "Алматыгорсвет"