Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство и строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области.
Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик АО "Алматыгорсвет"
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

Акт выполненых работ №2
за НОЯБРЬ месяц 2021г

на Наружные сети водоснабжения и канализации С31 /ДОБАВИТЬ/
(наименование работ и затрат)

Основание: 4576-1-С31-НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавить к смете									
1	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23**	**1008,33**	**47,98**	**23192**	**1104**	**859**	**21201**	**47944**
		НР - 98%; СП - 8%			922,99	17,59	21229	405		3551	
2	**2301-1307-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**23**	**2450,00**	**--**	**56350**	**--**	**56350**	**--**	**60858**
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
3	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**23**	**89,13**	**1,18**	**2050**	**27**	**10**	**1973**	**4345**
		НР - 98%; СП - 8%			87,52	--	2013	--		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**5**	**392,70**	**--**	**1964**	**--**	**--**	**1355**	**3584**
		НР - 69%; СП - 8%			392,70	--	1964	--		265	
5	**1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	**м2**	**5,015**	**92,95**	**12,10**	**466**	**61**	**--**	**280**	**805**
		НР - 69%; СП - 8%			80,85	--	405	--		60	

6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,015	941,32	1,06	4721	6	753	3172	8524
		НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	3962	3		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/прим./	км трубопровода	0,02	321666,99	85011,27	6433	1701	28	5145	12504
		НР - 99%; СП - 8%			235206,00	24634,50	4704	493		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	770,00	--	15400	--	15400	--	16632
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
9	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2122,83	83,31	2123	83	328	1736	4168
		НР - 99%; СП - 8%			1712,20	41,40	1712	41		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	65886,00	--	65886	--	65886	--	71157
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
11	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	1117,49	66,24	1117	66	61	980	2265
		НР - 99%; СП - 8%			990,00	--	990	--		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	855,14	49,68	855	50	46	751	1735
		НР - 99%; СП - 8%			759,00	--	759	--		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1444,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
15	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	8001114,49	531767,86	96013	6381	82801	8843	113244
		НР - 99%; СП - 8%			569264,00	175072,00	6831	2101		8388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

16	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,432	63796,21	34141,41	27560	14749	–	16485	47569
		НР - 84%; СП - 8%			29654,80	15773,40	12811	6814		3524	
17	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,432	107955,60	1117,24	46637	482	18813	23168	75389
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63292,80	552,00	27342	238		5584	
18	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	8001114,49	531767,86	57608	3829	49680	5306	67947
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			569264,00	175072,00	4099	1261		5033	
19	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,576	63796,21	34141,41	36747	19665	–	21980	63425
		НР - 84%; СП - 8%			29654,80	15773,40	17081	9085		4698	
20	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,1476	107955,60	1117,24	15934	164	6428	7916	25758
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63292,80	552,00	9342	81		1908	
21	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,077	2072,47	–	2232	–	–	1607	4146
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2072,47	–	2232	–		307	
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,077	591,00	–	637	–		–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
23	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,077	869,00	–	936	–		–	1011
		СП - 8%			–	–	–	–		75	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**638100**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				**117476**				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**48368**			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					**20522**			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**301517**		
- Перевозка грузов	тенге				**1573**				
- Накладные расходы	тенге							**121898**	
- Сметная прибыль	тенге							**47266**	

НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.40	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Водоснабжение и канализация городов (комплекс инженерных сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений и т.п.) - 2%	12 762,00
	Итого	650 862,00
НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.4а)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Социальный комплекс Строительство наружных трубопроводов: водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3%	21 478,45
	Итого	672 340,45
НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	13 446,81
	Итого	685 787,25
	Итого по сметному расчёту в ценах на 2020г.	685 787,25
	Итого с договорным коэффициентом - 0,9	617 208,53
Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 %	74 065,02
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	691 273,55

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства Целиноградского района"

Авторский надзор
ТОО "A2A Company"
Пекеров Серик Рыскалиевич

Технический надзор
ТОО "Аймерек"
Батыров Сагыныш Сунинидович

Подрядчик:
АО "Алматыгоровет"

Составил Титоренко Е.

Проверил начальник сметного отдела Медведева И.Н.