Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",010000, Акмолинская область, город Косшы, ул. Республика, ст-е 15, тел. 77015559984, тел.: +77017272858** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Строй-Инженер.KZ"** — **180540016960**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024 г

Номер документа	Дата составления
2	29.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалы-Чистополье-Есиль км 17-209"			услуга	1	66 862 003,06	66 862 003,06	7 163 786,04
				Итого	1	x	66 862 003,06	7 163 786,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2024

М.П.

Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2024

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»

Договор подряда (контракт) № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

Наименование объекта и адрес: "Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								
	С начала строительства / по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них				Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	116 195 562,43	59 698 217,02						7 163 786,04	66 862 003,06
Гарантия исполнения, 5%	5 809 778,12	2 984 910,85						358 189,30	3 343 100,15
Сумма ударжания аванса	34 858 668,73	17 909 465,10						2 149 135,81	20 058 600,92
Удержание суммы неустойки, штрафа, пени	0,00	0,00						0,00	0,00
Прочие удержания	0,00	0,00						0,00	0,00
К оплате:	**75 527 115,58**	**38 803 841,06**						4 656 460,93	**43 460 301,99**

Заказчик: Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС"

Касенов Е.Е.

М.П.

Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»

Директор Мусин А.Б.

М.П.

Объект: "Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Субподрядчик: ТОО «Строй-Инженер KZ»
Приложение №1 к Договору № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

сводная ведомость

период с **01.06.2024** по **30.06.2024**

ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма (тенге) по Договору	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода	%
Итого по Ф2В	a	289 111 626,25	44 047 820,87	59 698 217,02	103 746 037,89	36%
НДС		34 693 395,15	5 285 738,50	7 163 786,04	12 449 524,55	36%
Итого с НДС		**323 805 021,40**	**49 333 559,37**	**66 862 003,06**	116 195 562,43	36%
Гарантия исполнения	**5%**	16 190 251,07	2 466 677,97	3 343 100,15	5 809 778,12	36%
Сумма удержания аванса	**30%**	97 141 506,42	14 800 067,81	20 058 600,92	34 858 668,73	36%
Удержание суммы неустойки, штрафа, пени		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Удержания, в том числе:	**(b+c+d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Материалы	b		0,00	0,00	0,00	0%
Услуги	c		0,00	0,00	0,00	0%
Прочие удержания	d		0,00	0,00	0,00	0%
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**210 473 263,91**	**32 066 813,59**	**43 460 301,99**	**75 527 115,58**	36%

Заказчик: Исполнительный директор ТОО "СЕрВИС НС"

Касенов Е.Е.

М.П.

Субподрядчик: Директор ТОО «Строй-Инженер KZ»

Директор Мусин А.Б.

М.П.

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" г.Астана, район Алматы, Переулок Ташкоы, 2 БИН 000340005764 БИК BRKEKZKA ИИК KZ08914052203KZ00261 АО "Bereke Bank" Тел.: +77758617795

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Инженер KZ" Карагандинская область, Караганда Г.А., Г.Караганда, Р.А. Им. Казыбек Би, Район Им.Казыбек Би, Комиссарова, 32а, 47 БИН 180540016960

Объект: Капитальный ремонт моста на 55 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209"

Договор подряда (контракт) № SNS24-EL-SP-019 от 02.04.2024г.

Акт выполненных работ №2
за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ сметы	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм с НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах с НДС , тенге (По договору)	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		%
							Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
		Наименование сметы											
	№ 02-02-01	Дорожная одежда											
1	1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм	м^2	603	668,30	402 987,14	-	-	603	402 987,14	603,00	402 987,14	100%
2	1. 9	Вода техническая	м^3	3,9798	39,63	157,70	-	-	3,9798	157,70	3,98	157,70	100%
3	2	Основание щебеночное. Разборка.	м 3	61	1 086,00	66 245,80	-	-	61	66 245,80	61,00	66 245,80	100%
4	3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	187,4	160,81	30 135,82	-	-	187,4	30 135,82	187,40	30 135,82	100%
5	4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3.	м^3 грунта	69,2	485,58	33 601,89	-	-	69,2	33 601,89	69,20	33 601,89	100%
6	5	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	235,2	160,81	37 822,54	-	-	235,2	37 822,54	235,20	37 822,54	100%
					Итого по 02-02	570 950,89		0,00		570 950,89		570 950,89	
	№ 02-04-01	Мост											
		Раздел 1. Береговые опоры											
7	1	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной до 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 3.	м 3 конструктивного объема сваи	279,42	70 597,87	19 726 458,12	-	-	279,42	19 726 458,12	279,42	19 726 458,12	100%
8	1. 9	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,095	1 242 659,93	118 052,69	-	-	0,095	118 052,69	0,10	118 052,69	100%
9	1.10	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 1500 мм	м	1,1177	213 102,11	238 184,22	-	-	1,1177	238 184,22	1,12	238 184,22	100%
10	1.11	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,2794	13 530,44	3 780,41	-	-	0,2794	3 780,41	0,28	3 780,41	100%
11	1.12	Вода техническая	м^3	95,0028	39,63	3 764,57	-	-	95,0028	3 764,57	95,00	3 764,57	100%

12	1.13	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	117,3564	1 364,09	160 084,89	-	-	117,3564	160 084,89	117,36	160 084,89	100%
13	1.14	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	318,5388	49 940,65	15 908 033,62	-	-	318,5388	15 908 033,62	318,54	15 908 033,62	100%
14	2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	307,82	485,57	149 469,21	-	-	307,82	149 469,21	307,82	149 469,21	100%
15	3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.	т·км	6341,092	50,58	320 713,81	-	-	6341,092	320 713,81	6 341,09	320 713,81	100%
16	8	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м 2. Вырубка бетона из арматурного каркаса.	свая	12	15 026,72	180 320,68	-	-	12	180 320,68	12,00	180 320,68	100%
17	8. 6	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,12	6 842,07	821,05	-	-	0,12	821,05	0,12	821,05	100%
18	8. 7	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,756	374,64	283,23	-	-	0,756	283,23	0,76	283,23	100%
19	9	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	13,44	264,56	3 555,65	-	-	13,44	3 555,65	13,44	3 555,65	100%
20	10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км.	т·км	53,76	92,08	4 950,02	-	-	53,76	4 950,02	53,76	4 950,02	100%
21	11	Подготовка бетонная. Устройство.	м 3	4,84	12 535,72	60 672,88	-	-	4,84	60 672,88	4,84	60 672,88	100%
22	11. 6	Вода техническая	$м^3$	0,0097	39,63	0,38	-	-	0,0097	0,38	0,01	0,38	100%
23	11. 7	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	4,9368	48 623,39	240 043,93	-	-	4,9368	240 043,93	4,94	240 043,93	100%
24	11. 8	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,21	8 518,37	10 307,23	-	-	1,21	10 307,23	1,21	10 307,23	100%
25	12	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство шкафных стенок.	м 3	27,6	127 834,52	3 528 232,83	-	-	13,8	1 764 116,41	13,80	1 764 116,41	50%
26	12. 8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,072	8 417,50	51 111,08	-	-	3,036	25 555,54	3,04	25 555,54	50%

27	12. 9	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м, сорт 2	$м^3$	2,484	149 221,55	370 666,32	-	-	1,242	185 333,16	1,24	185 333,16	50%
28	12.10	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	3,036	198 526,98	602 727,91	-	-	1,518	301 363,95	1,52	301 363,95	50%
29	12.11	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	5,1612	1 449,35	7 480,37	-	-	2,5806	3 740,19	2,58	3 740,19	50%
30	12.12	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	28,704	53 660,68	1 540 276,11	-	-	14,352	770 138,06	14,35	770 138,06	50%
31	12.13	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	60,72	1 003,86	60 954,15	-	-	30,36	30 477,08	30,36	30 477,08	50%
32	12.14	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	469,2	354,23	166 205,45	-	-	234,6	83 102,72	234,60	83 102,72	50%
33	13	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012.	т	2,73758	429 558,77	1 175 951,51	-	-	1,36879	587 975,75	1,37	587 975,75	50%
34	14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,13996	416 184,38	58 249,17	-	-	0,06998	29 124,58	0,07	29 124,58	50%
35	15	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0928	483 518,01	44 870,47	-	-	0,0464	22 435,24	0,05	22 435,24	50%
36	16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,02368	1 150 380,39	27 241,01	-	-	0,01184	13 620,50	0,01	13 620,50	50%
37	16. 5	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0237	1 300 732,30	30 827,36	-	-	0,01185	15 413,68	0,01	15 413,68	50%
38	17	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки (ригель).	м 3 бетона в деле	42	39 121,97	1 643 122,92	-	-	42	1 643 122,92	42,00	1 643 122,92	100%
39	17.10	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1386	167 767,67	23 252,60	-	-	0,1386	23 252,60	0,14	23 252,60	100%
40	17.11	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1974	194 133,31	38 321,91	-	-	0,1974	38 321,91	0,20	38 321,91	100%
41	17.12	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0126	1 835 590,74	23 128,44	-	-	0,0126	23 128,44	0,01	23 128,44	100%

42	17.13	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м^2	1,3188	16 779,77	22 129,16	-	-	1,3188	22 129,16	1,32	22 129,16	100%
43	17.14	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м^2	12,18	25 589,93	311 685,33	-	-	12,18	311 685,33	12,18	311 685,33	100%
44	17.15	Вода техническая	м^3	24,78	39,63	981,93	-	-	24,78	981,93	24,78	981,93	100%
45	17.16	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	42,84	53 660,68	2 298 823,46	-	-	42,84	2 298 823,46	42,84	2 298 823,46	100%
46	17.17	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,26	1 003,86	1 264,86	-	-	1,26	1 264,86	1,26	1 264,86	100%
47	17.18	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1499	867 589,95	130 051,73	-	-	0,1499	130 051,73	0,15	130 051,73	100%
48	17.19	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,0181	229 053,33	4 145,87	-	-	0,0181	4 145,87	0,02	4 145,87	100%
49	18	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.	т арматуры	6,1984	250 355,26	1 551 802,02	-	-	6,1984	1 551 802,02	6,20	1 551 802,02	100%
50	18. 2	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	18,5952	757,70	14 089,50	-	-	18,5952	14 089,50	18,60	14 089,50	100%
51	19	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	3,3958	82 166,68	279 021,60	-	-	3,3958	279 021,60	3,40	279 021,60	100%
52	19. 7	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,1874	712,07	7 254,10	-	-	10,1874	7 254,10	10,19	7 254,10	100%
53	20	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	3,3958	416 184,38	1 413 278,93	-	-	3,3958	1 413 278,93	3,40	1 413 278,93	100%
54	21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	2,1294	483 518,01	1 029 603,26	-	-	2,1294	1 029 603,26	2,13	1 029 603,26	100%
55	22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.	т	0,6732	416 184,38	280 175,33	-	-	0,6732	280 175,33	0,67	280 175,33	100%
		Итого по разделу 1				**53 866 423,24**		**-**		**50 034 026,38**		**50 034 026,38**	
		Раздел 2. Пролетное строение											

56	30	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х78 мм.	шт.	18	107 289,51	1 931 211,21	-	-	18	1 931 211,21	18,00	1 931 211,21	100%
	Итого по разделу 2					**1 931 211,21**		**-**		**1 931 211,21**		**1 931 211,21**	
	Раздел 4. Устройство сопряжения моста с насыпью длиной 4,0м. (прим. ТП серии 3.503.1-96)												
57	75	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25.	шт.	26	301 114,85	7 828 986,17	-	-	26	7 828 986,17	26,00	7 828 986,17	100%
58	76	Надбавки или скидки при изменении класса бетона с В22,5 до В30.	м 3	22,1	3 393,85	75 004,10	-	-	22,1	75 004,10	22,10	75 004,10	100%
	Итого по разделу 4					**7 903 990,27**		**-**		**7 903 990,27**		**7 903 990,27**	
	Раздел 6. Укрепительные (земляные) работы												
59	108	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$.	$м^3$ грунта	360	493,16	177 537,26	-	-	180,000	88 768,63	180,00	88 768,63	50%
60	108. 5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0432	7 645,40	330,28	-	-	0,022	165,14	0,02	165,14	50%
61	109	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км.	т·км	56232	24,64	1 385 562,52	-	-	28 116,000	692 781,26	28 116,00	692 781,26	50%
62	110	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	$м^3$ уплотненного грунта	360	276,13	99 407,70	-	-	180,000	49 703,85	180,00	49 703,85	50%
63	111	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м 3 уплотненного грунта	360	96,22	34 638,80	-	-	180,000	17 319,40	180,00	17 319,40	50%
64	112	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	м 3 уплотненного грунта	360	220,21	79 275,82	-	-	180,000	39 637,91	180,00	39 637,91	50%
65	112. 4	Вода техническая	$м^3$	36	39,63	1 426,53	-	-	18,000	713,27	18,00	713,27	50%
66	113	Откосы выемок. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2.	м 2 спланированной площади	216	614,80	132 797,21	-	-	108,000	66 398,61	108,00	66 398,61	50%
67	114	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3.	$м^3$ грунта	32,8	494,22	16 210,39	-	-	16,400	8 105,19	16,40	8 105,19	50%
68	115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км.	т·км	202,704	114,12	23 133,11	-	-	101,352	11 566,55	101,35	11 566,55	50%
69	116	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м 3 грунта	3,6	7 129,05	25 664,57	-	-	1,800	12 832,29	1,80	12 832,29	50%

70	117	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см.	м упора	72	11 812,32	850 487,17	-	-	36,000	425 243,58	36,00	425 243,58	50%
71	117. 4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,8	8 295,02	89 586,24	-	-	5,400	44 793,12	5,40	44 793,12	50%
72	117. 5	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0936	38 840,59	3 635,48	-	-	0,047	1 817,74	0,05	1 817,74	50%
73	118	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1.	шт.	48	25 241,48	1 211 591,26	-	-	48,000	1 211 591,26	48,00	1 211 591,26	100%
74	119	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22.5 до 25.	$м^3$	24	1 029,07	24 697,75	-	-	24,000	24 697,75	24,00	24 697,75	100%
75	120	Подготовка бетонная. Устройство.	м 3	7,2	8 568,35	61 692,15	-	-	3,600	30 846,08	3,60	30 846,08	50%
76	120. 6	Вода техническая	$м^3$	0,0144	39,63	0,57	-	-	0,007	0,29	0,01	0,29	50%
77	120. 7	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,8	8 518,37	15 333,06	-	-	0,900	7 666,53	0,90	7 666,53	50%
78	121	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6.	м 3	7,344	52 513,26	385 657,35	-	-	3,672	192 828,68	3,67	192 828,68	50%
79	122	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство.	м 2 изолируемой поверхности	120	4 015,07	481 808,96	-	-	60,000	240 904,48	60,00	240 904,48	50%
80	122. 8	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,9	39 928,50	35 935,65	-	-	0,450	17 967,83	0,45	17 967,83	50%
81	122. 9	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,54	209 671,46	113 222,59	-	-	0,270	56 611,30	0,27	56 611,30	50%
82	122.10	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,192	217 290,44	41 719,77	-	-	0,096	20 859,88	0,10	20 859,88	50%
83	122.11	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0948	1 387 670,33	131 551,15	-	-	0,047	65 775,57	0,05	65 775,57	50%
84	122.12	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0696	271 361,79	18 886,78	-	-	0,035	9 443,39	0,03	9 443,39	50%

85	122.13	Вода техническая	м^3	2,4	39,63	95,10	-	-	1,200	47,55	1,20	47,55	50%
86	122.14	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	120	1 552,61	186 313,79	-	-	60,000	93 156,90	60,00	93 156,90	50%
87	122.15	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	120	354,23	42 507,79	-	-	60,000	21 253,89	60,00	21 253,89	50%
88	123	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	м 3 основания	21,6	9 957,06	215 072,59	-	-	10,800	107 536,30	10,80	107 536,30	50%
89	123. 6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	24,84	8 942,25	222 125,38	-	-	12,420	111 062,69	12,42	111 062,69	50%
90	123. 7	Вода техническая	м^3	3,24	39,63	128,39	-	-	1,620	64,19	1,62	64,19	50%
91	124	Наброска или призма каменная. Устройство (рисберма).	м 3 камня (в деле)	180,5	13 522,58	2 440 825,98	-	-	90,250	1 220 412,99	90,25	1 220 412,99	50%
92	124. 4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	182,305	8 942,25	1 630 216,08	-	-	91,153	815 108,04	91,15	815 108,04	50%
		Итого по разделу 6				**10 179 075,25**		**-**		**5 707 682,12**		**5 707 682,12**	
		Итого по 02-04-01				**73 880 699,97**		**-**		**65 576 909,98**		**65 576 909,98**	
	№ 04-01-01	**Освещение**											
93	5	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б.	шт.	4		490 144,06	-	-	4,00	490 144,06	4,00	490 144,06	100%
94	6	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм.	шт.	4		68 982,35	-	-	4,00	68 982,35	4,00	68 982,35	100%
95	8	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67.	шт.	4		155 015,77	-	-	4,000	155 015,77	4,00	155 015,77	100%
		Итого по 04-04-01				**714 142,19**		**-**		**714 142,19**		**714 142,19**	
		Итого стоимость по ведомости договорной цены :				**75 165 793,04**		**0,00**		**66 862 003,06**		**66 862 003,06**	
		В том числе НДС 12%				**8 053 477,83**		**-**		**7 163 786,04**		**7 163 786,04**	

Заказчик : ТОО "СЕрВИС НС"

Исполнительный директор _____ Касенов Е.Е.

Подрядчик : ТОО «Строй-Инженер KZ»

Директор _____ Мусин А.Б.